



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 626
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OPK899 “REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P. 118 E VIA ZANDONAI - PORTO S.NICOLÒ – GREZ - CUP F81B21007380004” - VALUTAZIONE RISERVE, APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE REDATTI DAL DIRETTORE DEI LAVORI ING. ERINO BOMBARDELLI RELATIVI AI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE

L'anno duemilaventitre, addì tre del mese di agosto (03-08-2023), alle ore 09:55 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CIAGHI SERENA - Vice Segretario generale

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2009 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 733 dd. 25/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di “Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez” a firma dell'ing. Erino Bombardelli con studio tecnico a Dro, per un importo complessivo pari a 530.000,00 con impegno di spesa.

Con la medesima determinazione è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza e di indifferibilità ai sensi dell'art. 18 comma 4ter della L.P. 26/93 ed è stato attivato l'art. 10 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 748 dd. 28/10/2021, è stato approvato il progetto esecutivo, datato settembre 2021, relativo ai lavori di “Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez”, redatto dall'ing. Erino Bombardelli per la parte architettonica e strutturale, dal geom. Denis Santoni dello StudioSfera studio associato per la parte relativa alla sicurezza e dal geom. Germano Lorenzi per gli aspetti geologici idrogeologici e di analisi del rischio, prevedente una spesa complessiva di euro 530.000,00.- di cui euro 379.994,76.- per lavori a base d'asta (euro 365.060,68.- per lavorazioni soggette a ribasso, euro 11.811,40.- per oneri della sicurezza ed euro 3.122,68.- per oneri della sicurezza anti COVID19) ed euro 150.005,24.- per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 854 dd. 03/12/2021, è stato affidato l'incarico di direttore dei lavori e contabilizzatore dell'opera di che trattasi - CUP F81B21007380004 - all'ing. Erino Bombardelli, con studio tecnico a Dro (Trento) -, ai sensi degli artt. 24bis e 25bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dell'art. 3, comma 01 e comma 5 bis della LP. 2/2020 per l'importo di euro 15.334,51.- più CNPAIA 4% euro 613,38.- più IVA 22% euro 3.508,54.- pari a complessivi euro 19.456,43 - CIG ZC834142AF.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 855 dd. 03/12/2021 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera di che trattasi - CUP F81B21007380004 - al geom. Denis Santoni con studio tecnico a Dro (Trento) , ai sensi degli artt. 24bis e 25bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dell'art. 3, comma 01 e comma 5 bis della LP. 2/2020 per l'importo di euro 5.130,53.- più CNPG 5% euro 256,53.- più IVA 22% euro 1.185,15.- pari a complessivi euro 6.572,21 – CIG Z2E340A676.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 924 dd. 20/12/2021 i lavori di “Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez” sono stati affidati alla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc, con sede a Valdaone (Trento) per l'importo di euro 278.613,85 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a 14.934,08 (di cui 3.122,68.- per oneri della sicurezza anti COVID19) determina un importo totale di 293.547,93 più IVA 10% pari euro 29.354,79 e quindi per complessivi euro 322.902,72 - CIG 8959731BE9.

In data 30/12/2021 è stato stipulato il contratto n. 44 con la ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc, con sede a Valdaone (Trento) per il corrispettivo di 278.613,85.- che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a 14.934,08.- (di cui 3.122,68.- per oneri della sicurezza anti COVID19) determina un importo totale di 293.547,93.- più IVA 10% pari euro 29.354,79.- e quindi per complessivi euro 322.902,72.-.

I lavori sono stati consegnati con verbale dd. 10/01/2022, come da verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore Lavori e acclarato al prot. n. 949 di pari data.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 173 dd. 06/04/2022, è stata concessa una proroga di 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 287 dd. 13/05/2022, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 per euro 15.687,22.- più IVA 10% euro 1.568,72.- e dunque per complessivi euro 17.255,94.-, nonché l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 già sottoscritto ed impegnativo per l'Impresa appaltatrice, contenente n. 9 (nove) nuovi prezzi (da NP01 a NP07 e NP. SIC. 01 e NP. SIC02) che prevede le seguenti variazioni:

A) lavori contrattuali al netto

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 379.994,76	Euro 293.547,93	Euro 309.235,16	Euro + 15.687,22

B) somme a disposizione

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 150.005,24	Euro 236.452,07	euro 220.764,85	euro - 15.687,22

Totale

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 530.000,00	euro 530.000,00	euro 530.000,00	Euro 0,00

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 7 dd. 11/01/2022 è stato autorizzato il subappalto delle opere relative alla realizzazione della segnaletica orizzontale alla ditta Signal srl di Cavedine (TN).

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 232 dd. 22/04/2022 è stato autorizzato il subappalto delle opere relative alla categoria OG10 alla ditta P.G. di Pellizzari Giorgio con sede a Valdaone (Tn).

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 262 dd. 05/05/2022 è stato autorizzato il subappalto delle opere di pavimentazione in conglomerato bituminoso all'impresa MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. con sede a Borgo Lares (TN).

I lavori sono stati ultimati in data 01/06/2022 come da verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore Lavori e acclarato al prot. n. 21399 dd. 01/06/2022.

In data 14/07/2022, il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato d'avanzamento n. 2 corrispondente al finale certificando che l'impresa ha eseguito i lavori per un ammontare complessivo netto di euro 291.634,93 e quindi con un credito netto di euro 205.334,93.

In data 25/07/2022 prot. 28358 ai sensi dell'art. 163 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9 – 84/leg, si è provveduto ad invitare l'esecutore dei lavori a prendere cognizione dello stato d'avanzamento n. 2 corrispondente al finale) e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 15 giorni.

In data 02/08/2022 l'impresa Mosca Costruzioni snc di Mosca geom. Daniele, ha firmato con riserva lo stato d'avanzamento n. 2 corrispondente al finale e il registro di contabilità.

In data 05/08/2022 prot. 29969 è pervenuta la relazione riservata del direttore dei lavori in merito alle riserve.

In data 12/08/2023 prot n. 30909, il RUP ha redatto la relazione riservata in merito alle riserve iscritte nello stato d'avanzamento n. 2 corrispondente al finale (art. 58.12 della L.P. 26 del 10 settembre 1993 e ss.mm. e art. 167 c. 4 e 5 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e ss.mm.) con la quale ha accertato in base alle motivazioni indicate dal Direttore dei Lavori nelle proprie deduzioni alle riserve esplicitate dall'impresa sul registro di contabilità relative allo stato d'avanzamento n. 2 corrispondente al finale, la tempestività delle riserve rispetto ai termini previsti dalla norma e con tale relazione viene accolta solo la riserva n. 1 riguardante l'errata indicazione dell'importo liquidato con il certificato di pagamento n. 1 e vengono respinte tutte le altre riserve.

Vista l'eccezionale situazione economica venutasi a creare, anche a livello locale, a causa degli eventi verificatisi nell'ultimo biennio, il legislatore provinciale è intervenuto prevedendo misure straordinarie volte a contrastare l'aumento del costo delle materie prime, accogliendo le istanze pervenute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli operatori economici.

A tale riguardo, l'art. 35, comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 ha introdotto la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di rinegoziare le condizioni economiche contrattuali al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale alterato dall'aumento imprevedibile e straordinario dei prezzi prevedendo che: "Fuori dei casi previsti dal comma 2 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli anni 2022 e 2023 le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.".

La Giunta Provinciale di Trento, con delibera n. 1660 dd. 16.09.2022 e successiva revisione n. 1883 dd. 21.10.2022, ha approvato dette linee guida per l'uniforme applicazione dell'art. 35,

comma 4 della L.P. 16.06.2022, n. 16; esse sono applicate alle prestazioni che, come quelle del presente contratto, sono state eseguite nel corso del 2022 (10.01.2022÷30.05.2022).

Sulla base di tali premesse con nota dd. 17/11/2022, prot. n. 43716, la ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc con sede a Valdaone (Trento) ha inoltrato istanza di rinegoziazione prezzi per un valore pari a €42.145,11.

Il direttore lavori ing. Erino Bombardelli ha redatto in data 10 Ottobre 2022 i Documenti del 3° SAL corrispondente allo STATO FINALE pervenuto in data 26 Ottobre 2022 al prot. n. 40738 che riporta l'importo complessivo pari a € 290.254,19.

Con nostra nota dd. 11/10/2022 prot n. 38707 è stata richiesta la verifica di correttezza all'Azienda Provinciale per gli Appalti e Contratti per il pagamento a saldo della ditta appaltatrice Mosca Costruzioni snc, successivamente integrata in data 7/10/2022 prot. 39415.

Il 3° SAL corrispondente allo STATO FINALE (e la relativa documentazione contabile) pervenuto in data 26 Ottobre 2022 al prot. n. 40738 è stato firmato con riserva dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc.

In data 20/10/2022, la ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc ha esplicitato nuovamente le proprie riserve nei documenti contabili.

In data 20/10/2022 prot. 39942 è pervenuto all'Azienda Provinciale per gli Appalti e Contratti l'esito regolare della verifica effettuata in merito alla correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici dell'operatore economico MOSCA COSTRUZIONI Snc.

In data 24/10/2022, il direttore lavori ing. Erino Bombardelli ha esplicitato puntualmente le proprie deduzioni nei documenti contabili in merito alle riserve apposte dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc.

In data 02/11/2022 prot. n. 41328, è pervenuta la relazione riservata del direttore dei lavori in merito alla riserve.

Il direttore lavori ha redatto in data 14 novembre 2022 il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, acclarato al prot. 43313 dd.15.11.2022 che riporta l'importo complessivo pari a € 290.254,19 e firmato con riserva da parte della ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Ambiente n. 45 dd. 03/02/2023 si è provveduto ad affidare all'ing. Erino Bombardelli con studio a Dro (Trento) l'incarico per la verifica dell'istanza di rinegoziazione prezzi nell'ambito dei lavori in oggetto.

Il Direttore Lavori ing. Erino Bombardelli ha redatto la documentazione necessaria quale verifica della fondatezza dell'istanza di rinegoziazione prezzi trasmessa dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc assunta al prot. 6950 dd. 16/02/2023 ed in particolare il calcolo compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali nel corso dell'anno 2022 e le analisi Giustificative dei prezzi, aggiornate al Listino PAT 2022/2.

A seguito delle modifiche apportate dalle valutazioni del Direttore Lavori ing. Erino Bombardelli, l'importo complessivo ammesso per la rinegoziazione per aumenti eccezionali risulta pari a netti Euro 34.420,58.- oltre IVA.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Ambiente 357 dd. 26/06/2023 si è provveduto ad approvare lo schema di atto di sottomissione n. 2 al contratto di appalto finalizzato alla negoziazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LP 6/2022 a seguito dell'istanza presentata dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc di autorizzando l'importo per euro 34.420,58 più IVA e approvare il nuovo quadro economico a firma dell'Area Opere Pubbliche e Ambiente datato giugno 2023 prot. n. 24150 dd. 14/06/2023.

Con la medesima determinazione è stato autorizzato l'importo relativo all'istanza di rinegoziazione contrattuale ricevuta da parte della ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LP 6/2022 per euro 34.420,58 più IVA al 10% pari a euro 3.442,06 per complessivi euro 37.862,64 come da modifiche apportate dal Direttore Lavori ing. Erino Bombardelli, assunta al prot. 6950 dd. 16/02/2023 relativi all'oggetto precedente il nuovo importo contrattuale dei lavori di euro 324.674,77.

In data 27/07/2023 prot. 30257, il RUP ha depositato la relazione riservata in merito alle riserve iscritte nei documenti contabili del 3° SAL corrispondente allo STATO FINALE pervenuto in data 26 Ottobre 2022 al prot. n. 40738 ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc .

Su specifica richiesta, sono stati ottenuti:

- DURC regolari della ditta appaltatrice;
- Regolarità fornita dal servizio lavoro per la ditta appaltatrice.

Dai documenti agli atti sopra richiamati, si evidenzia che:

- la riserva n. 1, come dettagliatamente espresso nella deduzione della Direzione Lavori alle riserve, è già stata riconosciuta a pag. 45 dello stato d'avanzamento n. 3 corrispondente allo stato finale la corretta detrazione pari a €86.300,00 risulta pertanto superata;
- la riserva n. 2, relativa ad un ulteriore riconoscimento degli oneri per l'esecuzione dei lavori in fascia oraria notturna, non viene accolta condividendo le motivazioni espresse dal direttore lavori ing. Erino Bombardelli nei documenti contabili riferiti al 3° SAL corrispondente allo STATO FINALE e pervenuto in data 26 Ottobre 2022 al prot. n. 40738 per non accogliere le richieste effettuate dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc in quanto nella perizia suppletiva e di variante n. 1 è stato previsto uno specifico nuovo prezzo;
- riserva n. 3 relativa alla richiesta di un sovrapprezzo per la realizzazione degli scavi eseguiti in presenza di sorveglianza archeologica, non viene accolta, condividendo le motivazioni espresse dal direttore lavori ing. Erino Bombardelli nei documenti contabili riferiti al 3° SAL corrispondente allo STATO FINALE e pervenuto in data 26 Ottobre 2022 al prot. n. 40738 per non accogliere le richieste effettuate dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc, in quanto nel CSA – Norme Amministrative art. 11 comma 7, posto a base di gara, era espressamente prevista l'esecuzione delle

operazioni di scavo sotto la supervisione e assistenza della'rcheologo e pertanto tali oneri rientrano nell'obbligo contrattuale;

- riserva n. 4, relativa alla richiesta di una congrua liquidazione dei lavori di realizzazione dell'arredo interno della rotatoria, non viene accolta condividendo le motivazioni espresse dal direttore lavori ing. Erino Bombardelli nei documenti contabili riferiti al 3° SAL corrispondente allo STATO FINALE e pervenuto in data 26 Ottobre 2022 al prot. n. 40738 per non accogliere le richieste effettuate dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc, in quanto nella perizia suppletiva e di variante n. 1 è stato previsto uno specifico nuovo prezzo;
- riserva n. 5, relativa al riconoscimento per gli interventi relativi all'impianto di illuminazione, non viene accolta condividendo le motivazioni espresse dal direttore lavori ing. Erino Bombardelli nei documenti contabili riferiti al 3° SAL corrispondente allo STATO FINALE e pervenuto in data 26 Ottobre 2022 al prot. n. 40738 per non accogliere le richieste effettuate dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc, in quanto le verifiche delle protezioni contro i sovraccarichi sono previste all'art. 58 punto 15 del CSA – Norme tecniche e tali lavorazioni e risultano compensate nell'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- riserva n. 6 inerente la compensazione dei prezzi è stata risulta e superata con la determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Ambiente 357 dd. 26/06/2023 si è provveduto ad approvare lo schema di atto di sottomissione n. 2 al contratto di appalto finalizzato alla negoziazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LP 6/2022.

Risulta pertanto necessario:

- respingere tutte le riserve iscritte dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc. per le motivazioni contenute nella relazione riservata del direttore dei lavori in merito alle riserve presentata in data 02/11/2022, prot. 41328 e nella relazione riservata del RUP di data 27/07/2023, prot. 30257, in merito alle riserve iscritte nel conto finale e ad ultimazione dei lavori;
- approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori ing. Erino Bombardelli e firmato dall'impresa MOSCA COSTRUZIONI Snc.;

Con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile Unico di Procedimento, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Pietro Matteotti, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il relativo regolamento d'attuazione emanato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg..

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2.

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore ai LAVORI PUBBLICI - MATTEOTTI PIETRO;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di respingere tutte le riserve iscritte dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc. per le motivazioni contenute nella relazione riservata del direttore dei lavori in merito alle riserve presentata in data 02/11/2022, prot. 41328 e nella relazione riservata del RUP di data 27/07/2023, prot. 30257, in merito alle riserve iscritte nel conto finale e ad ultimazione dei lavori;
2. di dare atto che è stato depositato l'atto di sottomissione n. 2 al contratto di appalto finalizzato alla negoziazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LP 6/2022 a seguito dell'istanza presentata dalla ditta MOSCA COSTRUZIONI Snc per l'importo di euro 34.420,58 più IVA acclarato al prot. n. 30283 dd. 27/07/2023;
3. di approvare, come rimesso in atti d'ufficio, la contabilità finale dei lavori di "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez" - CUP F81B21007380004" ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo, a firma del direttore lavori ing. Erino Bombardelli con studio tecnico a Drogadato 14/11/2022, firmato dall'Impresa appaltatrice con riserva, nell'importo complessivo

netto di € 290.254,19.- (comprensivo di oneri della sicurezza per euro 18.611,85.- di cui euro 1.113,64 per oneri della sicurezza anti COVID19) oltre IVA successivamente rinegoziato per ulteriori euro 34.420,58 più IVA al 10% pari a euro 3.442,06 per complessivi euro 37.862,64 e quindi per un importo complessivo di euro 24.674,77 (di cui euro 271.642,34 per lavori a base d'asta, euro 18.611,85 per oneri della sicurezza ed euro 34.420,58 per l'istanza di rinegoziazione) più IVA al 10%;

4. di dare atto che il nuovo importo contrattuale dei lavori a seguito dell'approvazione dell'istanza di rinegoziazione ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LP 6/2022 risulta pari ad euro 324.674,77 (di cui euro 271.642,34 per lavori a base d'asta, euro 18.611,85 per oneri della sicurezza ed euro 34.420,58 per l'istanza di rinegoziazione) più IVA al 10%;
5. di rimandare a successivo provvedimento del Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente le varie liquidazioni e gli atti necessari per la chiusura dell'opera pubblica in oggetto;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine di al fine di procedere alla chiusura dell'opera pubblica.

ANG/

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Ciaghi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- iter pubblicazione ed esecutività.