

 <b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b>	<b>Determinazione</b>
	n. 2022 - 191 di data 11/04/2022
	Pratica: DETRS202200142
	Pratica principale: OPK870 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID\_PRATICA   
2 0 2 2 0 1 2 2 4 0

**OGGETTO: Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva - CUP F81B19000530004: Approvazione contabilità finale, quadro economico finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo ditta appaltatrice Civettini Michele di Mori (CIG 8725089B35), direttore dei lavori geom. Giulio Bedin (CIG Z37317A702) e coordinatore sicurezza per l'esecuzione ing. Dimitri Tagliasacchi (CIG Z76318066D) e riconoscimento maggiori costi aziendali per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro (CIG Z1D3588DE3) - con impegno di spesa**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 870 dd. 27/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo datato dicembre 2019 redatto dal geom. Giulio Bedin con studio tecnico in Arco relativo ai lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva", per una spesa complessiva di euro 520.000,00 di cui euro 190.672,95 per lavori a base d'asta (euro 184.183,42 per lavorazioni soggette a ribasso, euro 4.852,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 1.636,96 per manodopera non soggetta a ribasso) ed euro 329.327,05 per somme a disposizione dell'amministrazione che prevede il recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri/autorizzazioni/nulla osta acquisiti sul progetto definitivo e sull'accoglimento delle osservazioni pervenute a seguito della procedura di cui all'art. 18 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.

Con la medesima determinazione è stato approvato il tipo di frazionamento num. 486/2019 dd. 09/12/2019, vistato dall'Ufficio del Catasto in data 19/12/2019 e depositato dal professionista in data 20/12/2019, 45864 dd. 20/12/2019.

Con la medesima determinazione si è dato atto che l'approvazione del progetto esecutivo conferma la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, ad effetti dell'art. 18 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m. come già anche dichiarata sul progetto definitivo approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 855 dd. 24/12/2019 e avviare la procedura di esproprio ex art. 4 della L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m. inerente i lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200142

1/8

scolastico e l'area sportiva" riferiti alle neo pp.ffa. 4957, 3287/6, 3287/7 in C.C. Riva del Garda secondo il frazionamento a firma del geom. Giulio Bedin num. 486/2019 dd. 09/12/2019, vistato dall'Ufficio del Catasto in data 19/12/2019, nonché occorrendo, a richiedere l'occupazione anticipata delle aree interessate dai lavori, con le modalità di cui alla L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 296 dd. 08/06/2020 è stato approvato ad ogni effetto il nuovo quadro economico a firma dell'ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato maggio 2020, relativo ai lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" indicante un importo complessivo pari ad euro 560.000,00 di cui Euro 190.672,95 per lavori a base d'asta (euro 184.183,42 per lavorazioni soggette a ribasso, euro 4.852,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 1.636,96 per manodopera non soggetta a ribasso) ed euro 369.327,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione a seguito della richiesta del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio Espropri di integrazione dell'impegno di spesa previsto per l'espropriazione.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 239 del 22/04/2021 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi alle disposizioni di sicurezza anti COVID19, i relativi oneri per la sicurezza e l'incidenza del costo della manodopera a firma del geom. Giulio Bedin, il capitolato speciale – d'appalto – Norme Amministrative a firma dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente datato aprile 2021, il nuovo quadro economico a firma dell'ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente datato aprile 2021 relativo ai lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva", prevedente una spesa complessiva di euro 560.000,00 i cui lavori a base d'asta risultano essere pari ad euro 192.484,21 (di cui euro 184.183,42 per lavorazioni soggette a ribasso, euro 4.852,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 1.636,96 per manodopera non soggetta a ribasso ed euro 1.811,26 per oneri della sicurezza anti COVID -19 ) ed euro 367.515,79 per somme a disposizione, stabilendone le modalità esecutive.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 272 del 10/05/2021 sono stati affidati l'incarico di direttore dei lavori e contabilizzatore dell'opera "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" al geom. Giulio Bedin con studio tecnico in Arco per l'importo di euro 4.410,20 più CNPG 5% euro 220,51 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 e, quindi, per complessivi euro 4.630,71 (CIG Z37317A702).

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere pubbliche dd. 10/05/2021 n. 273 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" all'ing. Dimitri Tagliasacchi con studio tecnico in Arco per l'importo di euro 1.881,81 più CNPAIA 4% euro 75,27 più IVA 22% per euro 430,56 e, quindi, per complessivi euro 2.387,64 (CIG Z76318066D).

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 22/06/2021, n. 393, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa Civettini Michele di Mori per il corrispettivo di euro 136.295,73 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a € 6.663,83 (di cui euro 1.811,26 per oneri della sicurezza anti COVID19) e del costo della manodopera pari ad € 1.636,96 determina un importo totale di € 144.596,52 più IVA 10% pari euro 14.459,65 e quindi

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200142

2/8

per complessivi euro 159.056,17 come da ontratto dd. 30/06/2021 n. 24/2021 e approvato il nuovo quadro economico dell'opera.

I lavori in questione sono stati consegnati in data 02/07/2021, acclarato al prot n. 24440 dd. 02/07/2021 come risulta dal verbale di consegna dei lavori allegato alla contabilità finale.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Opere Pubbliche dd. 07/10/2021 n. 678 è stato affidato l'incarico di redazione della perizia suppletiva e di variante n.1 dell'opera pubblica "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" al geom. Giulio Bedin per l'importo di euro 1.800,00 più CNPG 5% per euro 90,00 più euro 2,00 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 e, quindi, per complessivi euro 1.892,00 (CIG Z1D3357AC1).

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 26/10/2021 n. 737 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 composta anche dall'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 15/10/2021 contenente n. 36 (trentasei) nuovi prezzi (da NP01 a NP36), prevedente un nuovo importo contrattuale pari a euro 171.804,68 per lavori a base d'asta (composti da euro 159.257,97 di lavori, euro 4.911,98 per oneri della sicurezza, euro 1.832,10 per oneri della sicurezza anti COVID19 ed euro 5.802,63 per la manodopera), che prevede le seguenti variazioni:

A) lavori contrattuali al netto

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 192.484,21	euro 144.596,52	euro 171.804,68	euro + 27.208,16

B) somme a disposizione

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 367.515,79	euro 415.403,48	Euro 388.195,32	euro - 27.208,16

Totale

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 560.000,00	euro 560.000,00	euro 560.000,00	Euro 0,00

Con medesimo provvedimento è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 con n. 36 (trentasei) nuovi prezzi (da NP01 a NP36) e relativo atto di sottomissione datati 15/10/2021 prevedenti il nuovo importo contrattuale.

I lavori in questione sono stati ultimati in data 03/12/2021, come risulta dal certificato di ultimazione allegato alla contabilità finale.

Dal certificato di regolare esecuzione dd. 10/03/2022 acclarato al prot. n. 10670 dd. 15/03/2022, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, rimesso dal direttore dei Lavori geom. Giulio Bedin con studio tecnico inArco, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 169.011,32 (di cui euro 6.327,08 per oneri della sicurezza ed euro 8.943,24 per costi della manodopera) oltre IVA.

Preso atto, inoltre, che all'Impresa sono stati liquidati acconti, sulla base di n. 2 stati di

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200142

3/8

avanzamento, per euro 156.900,00 più IVA 10% e pertanto all'Impresa rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 12.111.32 più IVA 10%.

Preso atto che l'importo finale dei lavori al lordo del ribasso risulta maggiore all'importo di progetto, si provvede alla rideterminazione della parcella d'incarico del direttore dei lavori e contabilizzatore e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Il nuovo importo di parcella per l'incarico di direzione lavori e contabilizzatore dell'opera pubblica è pari ad euro 4.680,99 più CNPG 5% per euro 234,05 più euro 2,00 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 e, quindi, per complessivi euro 4.917,04 e pertanto l'incarico affidato con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche 272 del 10/05/2021 deve essere esteso complessivamente di euro 270,79 più CNPG 5% per euro 13,54 e più euro 2,00 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 e, quindi, per complessivi euro 286,33 (CIG Z37317A702).

Al direttore dei lavori geom. Giulio Bedin è stato liquidato un acconto per euro 3.572,26 sulla base degli stati di avanzamento più CNPG 5% per euro 178,61 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 e, quindi, per complessivi euro 3.750,87 e che pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 1.108,73, più CNPG 5% per euro 55,44 più euro 2,00 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 e, quindi, per complessivi euro 1.166,17 di cui euro 879,84 sul capitolo 820134 esercizio 2022 impegno 2021/368 sottoimpegno 1 ed euro 286,33 sul capitolo 820134 esercizio 2022 impegno 391.

Il nuovo importo di parcella per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica è pari ad euro 2.005,07 più CNPAIA 4% per euro 80,20 più CNPAIA 4% per euro 80,20 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 come da dichiarazione allegata alla fattura e quindi per complessivi euro 2.085,27 (CIG Z76318066D).

Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Dimitri Tagliasacchi non sono stati liquidati acconti e che pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 2.005,07 più CNPAIA 4% per euro 80,20 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 come da dichiarazione allegata alla fattura e quindi per complessivi euro 2.085,27.

Ritenuto, pertanto opportuno provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dd. 10/03/2022 acclarato al prot. n. 10670 dd. 15/03/2022, allo svincolo della cauzione definitiva, alla liquidazione del saldo all'Impresa, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori.

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione con gli esiti delle verifiche e le motivazioni dell'istruttoria disposta acclarata al prot. n. 10670 dd. 15/03/2022, cui si fa rinvio.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1172 di data 09 luglio 2021 avente ad oggetto: "L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Nuove disposizioni in ordine ai costi aziendali della sicurezza nei lavori pubblici conseguenti all'andamento dello stato emergenziale sanitario in provincia di Trento nel primo semestre dell'anno 2021." è stato deliberato di riconoscere per tutta la durata del periodo emergenziale o fino a propria diversa deliberazione o ordinanza Presidenziale, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di due punti percentuali

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200142

4/8

dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, ai contratti di appalto di lavori le cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione n. 1172 di data 09 luglio 2021 ovvero le cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione G.P. n. 2233 del 22 dicembre 2020, ma il relativo contratto non sia, alla data di adozione (09 luglio 2021) della deliberazione n. 1172, concluso.

La procedura relativa all'opera pubblica "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" è stata avviata il 22/04/2021 e quindi dopo l'adozione delle Deliberazione della Giunta Provinciale di cui al precedente capoverso ed il relativo contratto alla medesima data non era ancora concluso.

Vista la richiesta di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dd. 11/02/2022 acclarata al prot. n. 6437 dd. 11/02/2022 nella quale la ditta esecutrice Civettini Michele di Mori, attesta di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 e richiedono il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro nella misura dei due punti percentuali dell'importo da liquidare escluse le voci della sicurezza.

Viste le indicazioni operative relative all'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 in materia di "Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro" emanate dall'Unità di missione strategica – Affari generali della presidenza, segreteria della Giunta e Trasparenza con nota prot. P326/2020/1. 1-2020-11, in merito alle modalità di calcolo previste per il riconoscimento dei maggiori costi.

L'importo relativo al riconoscimento dei maggiori costi del 2% ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n.1172 di data 09 luglio 2021 è calcolato sulla somma di euro 162.684,24 (di cui euro 153.741,00 per lavori ed euro 8.943,24 per costi della manodopera) e pertanto la cifra da liquidare è pari ad euro 3.253,68 più IVA 10% per euro 325,37 e quindi complessivi 3579,05 (CIG Z1D3588DE3).

Preso atto che l'Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di realizzare delle opere accessorie al percorso ciclopedonale all'interno delle somme a disposizione dell'opera.

Visto il nuovo quadro economico finale a firma dell'ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato marzo 2022, relativo ai lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva", acclarato al prot. n.10682 dd. 15/03/2022, indicante un importo complessivo pari ad euro 446.540,37 di cui euro 169.011,32 per lavori a base d'asta (di cui euro 153.741,00 per lavori, euro 8.943,24 per costi della manodopera, euro 4.805,16 per oneri della sicurezza ed euro 1.521,92 per oneri della sicurezza anti COVID19), oltre ad euro 277.529,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200142

5/8

maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Pratica istruita da: DASSATTI MARTINA - tel 0464573827 - e-mail  
dassattimartina@comune.rivadelgarda.tn.it

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Opere pubbliche**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### **DETERMINA**

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di “Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva”, il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo a firma del Direttore dei Lavori geom. Giulio Bedin con studio tecnico in Arco – datato dd. 10/03/2022 acclarato al prot. n. 10670 dd. 15/03/2022, regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice, nell'importo complessivo netto di euro 169.011,32 (di cui euro 153.741,00 per lavori a base d'asta, euro 4.805,16 per oneri della sicurezza, euro 1.521,92 per oneri della sicurezza anti COVID19 ed euro 8.943,24 per costi della manodopera) oltre IVA,
2. di liquidare alla ditta Civettini Michele con sede in Mori il credito a saldo di euro 12.111,32 più IVA 10% per euro 1.211,13 e, quindi, per complessivi euro 13.322,45 (fattura n. 7 dd. 24/01/2022) come desunto dagli atti contabili sopraccitati e di dare atto che l'importo di euro 3.072,70 viene a costituire economia sul capitolo 820134, esercizio 2022 impegno 2021/368/4 - CIG 8725089B35;
3. di riconoscere per le motivazioni meglio espresse in premessa l'importo di euro 3.253,68 più IVA 10% per euro 325,37 e quindi complessivi 3.579,05 per i maggiori costi del 2% ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n.1172 di data 09 luglio 2021;
4. di liquidare alla ditta Civettini Michele con sede in Mori l'importo di euro 3.253,68 più IVA 10% per euro 325,37 e quindi complessivi 3.579,05 (fattura n. 20 dd. 11/03/2022) sul capitolo 820134, esercizio 2022 impegno 391 – CIG Z1D3588DE3;
5. di estendere, per le motivazioni meglio descritte in premessa, per euro 270,79 più CNPG 5% per euro 13,54 e più euro 2,00 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 e, quindi, per complessivi euro 286,33 l'incarico di direzione lavori, assistenza e contabilità al geom.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200142

6/8

Giulio Bedin con studio tecnico in Arco sul capitolo 820134 esercizio 2022 impegno 391;

6. di liquidare, al geom. Giulio Bedin con studio tecnico in Arco, il saldo delle prestazioni professionali per l'incarico di direzione lavori, assistenza e contabilità, dell'opera pubblica "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" nell'importo di euro 1.108,73, più CNPG 5% per euro 55,44 più euro 2,00 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 e, quindi, per complessivi euro 1.166,17 (fatture n. FPA 2/22 dd. 11/03/2022) (CIG Z37317A702) così ripartiti:
  - euro 879,84 sul capitolo 820134 esercizio 2022 impegno 2021/368 sottoimpegno 1;
  - euro 286,33 sul capitolo 820134 esercizio 2022 impegno 391;
7. di estendere per le motivazioni meglio descritte in premessa per euro 123,26 più CNPAIA 4% per euro 4,93 e quindi per complessivi euro 128,19 (CIG Z76318066D) l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Dimitri Tagliasacchi con studio in Arco dando atto che la maggiore spesa viene compensata con il recupero dell'IVA non dovuta impegnata nell'incarico principale;
8. di liquidare, all'ing. Dimitri Tagliasacchi con studio tecnico in Arco, il saldo delle prestazioni professionali per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" nell'importo di euro 2.005,07 più CNPAIA 4% per euro 80,20 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 come da dichiarazione allegata alla fattura e quindi per complessivi euro 2.085,27 (CIG Z76318066D) come da fattura n. FATTPA 1\_22 dd. 13/03/2022 e di dare atto che l'importo di euro 302,37 viene a costituire economia sul capitolo 820134 esercizio 2022 impegno 2021/368 sottoimpegno 2;
9. di autorizzare la restituzione della cauzione definitiva costituita da polizza fidejussoria n. n. 111550662 emessa in data 20.05.2021 da Groupama Assicurazioni -Agenzia di Rovereto 286 per l'importo di euro 23.135,45;
10. di approvare il nuovo quadro economico finale a firma dell'ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato marzo 2022, relativo ai lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva", acclarato al prot. n.10682 dd. 15/03/2022, indicante un importo complessivo pari ad euro 446.540,37 di cui euro 169.011,32 per lavori a base d'asta (di cui euro 153.741,00 per lavori, euro 8.943,24 per costi della manodopera, euro 4.805,16 per oneri della sicurezza ed euro 1.521,92 per oneri della sicurezza anti COVID19), oltre ad euro 277.529,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
11. di dare atto che i seguenti importi sul capitolo 820134 costituiscono economia di spesa:
  - euro 70.082,56 esercizio 2022 impegno 391;
  - euro 40.000,00 esercizio 2022 impegno 392;
12. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200142

7/8

13. di dare atto che la prestazione/la fornitura oggetto del presente provvedimento si concluderà/avverrà entro il 30/12/2022. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
14. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
- In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

**DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

VIABILITA

MANUTENZIONI E SERVIZI

DELIBERE

CONTABILITA'

PATRIMONIO

EDILIZIA

SEGRETERIA CONTRATTI

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni\_202201224.pdf

documento redatto da DASSATTIMARTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE  
GIORDANI ANDREA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200142

8/8