

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2022 - 261 di data 05/05/2022
	Pratica: DETRS202200280
	Pratica principale: OPTLP2020010 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 2 2 5 8 0

OGGETTO: Loc. San Tomaso: miglioramento viabilità incrocio - CUP F87H21008830004: approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo ditta appaltatrice Adami Dennys & C. SAS con sede in Albiano (TN) e ditta subappaltatrice riconoscimento e liquidazione all'impresa appaltatrice dei lavori e alla ditta subappaltatrice dei maggiori costi aziendali dovuti alla fase di emergenza sanitaria aumento costi aziendali COVID-19 - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche di data 21/09/2021 n. 636, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "Località S. Tomaso: miglioramento viabilità incrocio", come redatto dall'arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente, per un importo complessivo di euro 30.000,00 di cui euro 20.584,40 per lavori a base d'asta (comprensivi di euro 1.914,81 per oneri della sicurezza, di cui euro 507,85 per oneri COVID-19) ed euro 9.415,60 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato deciso di eseguire l'opera interessata autorizzando l'appalto dei relativi lavori mediante affidamento diretto previa indagine di mercato rivolta a tre operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 01 della L.P. 2/2020, iscritti all'Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici, sulla base del massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale.

I lavori sono stati finanziati mediante mezzi propri stazione appaltante.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche di data 10/11/2021 n. 785, esecutiva, sono stati affidati i lavori di "Località S. Tomaso: miglioramento viabilità incrocio", CUP F87H21008830004 CIG Z66331EBF7 alla ditta ADAMI DENNYS & C. SAS con sede ad ALBIANO (TN), C.F./P.IVA 0157144022, per il corrispettivo di € 16.542,94, che maggiorato degli oneri della sicurezza pari ad € 1.914,81 determina un importo totale di € 18.457,75 più IVA 22% pari € 4.060,71 e quindi per complessivi € 22.518,46 e approvazione nuovo quadro economico.

Con determinazione n. 41 dd. 24.01.2022, è stato affidato l'incarico di direzione lavori,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200280

1/6

assistenza, misura e contabilità, liquidazione e accertamento della regolare esecuzione dell'opera pubblica "Loc. San Tomaso: miglioramento viabilità incrocio", all'ing. Antonio Raimondo dell'Area Opere Pubbliche e Ambiente del Comune di Riva del Garda (TN).

I lavori in questione sono stati consegnati in data 02 febbraio 2022, come risulta dal verbale di consegna dei lavori, acclarato al prot n. 5197 dd. 02/02/2022 e allegato alla contabilità finale.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 21/02/2022 n. 96 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 composta anche dall'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 16/02/2022, prevedente un nuovo importo contrattuale pari a euro 20.437,23 (comprensivo di Euro 1.557,38 per oneri della sicurezza e euro 507,85 per oneri COVID-19), che prevede le seguenti variazioni:

A) lavori contrattuali al netto			
PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 20.584,40	euro 18.457,75	euro 20.437,23	euro + 1.979,48
B) somme a disposizione			
PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 9.415,60	euro 11.542,25	euro 9.562,77	euro - 1.979,48
C) Totale			
PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 30.000,00	euro 30.000,00	euro 30.000,00	euro 0,00

Con medesimo provvedimento è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 con n. 3 nuovi prezzi e relativo atto di sottomissione datati rispettivamente 16/02/2022 e gennaio 2022 prevedenti il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta in euro 20.437,23 comprensivo di euro 1.557,38 per oneri della sicurezza e euro 507,85 per oneri COVID-19.

Con determinazione di data 25/02/2022 n. 106 è stato autorizzato il subappalto per lavori di spostamento impianto semaforico alla Ditta R.C.T. srl di Cantù (CO).

I lavori a base d'asta sono stati ultimati in data 09/03/2022, prot. 10182, come risulta dal certificato di ultimazione allegato alla contabilità finale.

Dal certificato di regolare esecuzione di data 03/05/2022, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, rimesso dal direttore dei Lavori ing. Antonio Raimondo dell'Area Opere Pubbliche - Ambiente, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 15.475,01 oltre IVA 22%.

Preso atto che all'Impresa non sono stati liquidati acconti risulta da liquidare l'intero importo a saldo pari ad euro 15.475,01 più IVA 22%.

I lavori eseguiti dal subappaltatore risultano interamente eseguiti e da liquidare alla ditta R.C.T. srl di Cantù (CO).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200280

2/6

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione con gli esiti delle verifiche e le motivazioni dell'istruttoria disposta acclarata al prot. n. 17432 dd. 04/05/2022, cui si fa rinvio.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1172 di data 09 luglio 2021 avente ad oggetto: "L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Nuove disposizioni in ordine ai costi aziendali della sicurezza nei lavori pubblici conseguenti all'andamento dello stato emergenziale sanitario in provincia di Trento nel primo semestre dell'anno 2021." è stato deliberato di riconoscere per tutta la durata del periodo emergenziale o fino a propria diversa deliberazione o ordinanza Presidenziale, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, ai contratti di appalto di lavori le cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione n. 1172 di data 09 luglio 2021 ovvero le cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione G.P. n. 2233 del 22 dicembre 2020, ma il relativo contratto non sia, alla data di adozione (09 luglio 2021) della deliberazione n. 1172, concluso.

La procedura relativa all'opera pubblica "Loc. San Tomaso: miglioramento viabilità incrocio" è stata avviata il 12/10/2021 e quindi dopo l'adozione delle Deliberazione della Giunta Provinciale di cui al precedente capoverso ed il relativo contratto alla medesima data non era ancora concluso.

Vista la richiesta di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dd. 07/04/2022 acclarata al prot. n. 14088 dd. 07/04/2022 nella quale la ditta esecutrice ADAMI DENNYS & C. SAS, attesta di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 e richiedono il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro nella misura dei due punti percentuali dell'importo da liquidare escluse le voci della sicurezza.

Viste le indicazioni operative relative all'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 in materia di "Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro" emanate dall'Unità di missione strategica – Affari generali della presidenza, segreteria della Giunta e Trasparenza con nota prot. P326/2020/1. 1-2020-11, in merito alle modalità di calcolo previste per il riconoscimento dei maggiori costi.

L'importo relativo al riconoscimento dei maggiori costi del 2% alla ditta appaltatrice ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n.1172 di data 09 luglio 2021 è calcolato sulla somma di euro 13.409,78 e pertanto la cifra da liquidare è pari ad euro 268,20 più IVA 22% per euro 59,00 e quindi complessivi 327,20.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200280

3/6

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Pratica istruita da: RAIMONDO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "Loc. San Tomaso: miglioramento viabilità incrocio", il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo a firma del Direttore dei Lavori ing. Antonio Raimondo dell'Area Opere Pubbliche – Ambiente, datato 03/05/2022, regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice, nell'importo complessivo netto di euro 15.475,01 comprensivi di euro 1.557,38 per oneri della sicurezza, di cui euro 507,85 per oneri COVID-19, oltre IVA 22% e il quadro riepilogativo della spesa sostenuta;

2. di liquidare alla ditta Adami Dennys & C. SAS con sede in Albiano (TN) il credito a saldo di euro 15.475,01 più IVA 22 % per euro 3.404,50 e, quindi, per complessivi euro 18.879,51 (fattura n 99/001 dd 22/04/2022) come desunto dagli atti contabili sopraccitati - CIG Z66331EBF7, dando atto dell'economia complessiva sui lavori pari ad euro 5.726,72;

3. di specificare che l'importo complessivo di cui ad 2. per euro 15.475,01.- quale credito a saldo più IVA 22 % per euro 3.404,50.- e quindi per complessivi euro 18.879,51 (fattura n 99/001 dd 22/04/2022), è così ripartito:

- alla ditta Adami Dennys & C. SAS, euro 14.407,86.- maggiorato di tutta l'IVA dovuta sul saldo dei lavori pari ad euro 3.404,50.- e quindi per complessivi euro 17.812,36;
- alla ditta subappaltatrice R.C.T. srl di Cantù (CO), dei lavori di spostamento semaforo, regolarmente eseguiti, euro 1.067,15 come da fattura n. 17/F dd. 28/02/2022;

4. di dare atto che l'impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice ha consegnato la richiesta di liquidazione per il riconoscimento dei maggiori costi aziendali che saranno riconosciuti ad entrambi nella misura complessiva del 2% dell'importo dello stato finale esclusi gli oneri della sicurezza congiuntamente all'attestazione da parte dell'impresa appaltatrice di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n.1172 di data 09 luglio 2021;

5. di dare atto che l'importo relativo al riconoscimento dei maggiori costi del 2% ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n.1172 di data 09 luglio 2021 è pari ad euro 268,20 più IVA 22% per euro 59,00 e quindi complessivi 327,20 (CIG Z66331EBF7);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200280

4/6

6. di riconoscere e di liquidare l'importo di cui al punto 5, con la seguente ripartizione:
- euro 246,86 più tutta l'IVA esposta pari ad euro 59,00 e quindi per complessivi euro 305,86 alla ditta appaltatrice Adami Dennys & C. SAS come da fattura n. 104/001 dd. 27/04/2022;
- euro 21,34 alla ditta subappaltatrice RCT srl come da fattura n. 30 dd. 28/04/2022;

7. di dare atto che l'opera pubblica si conclude per un importo di euro 15.475,01 per lavori a base d'asta (di cui Euro 1.557,38 per oneri della sicurezza ed euro 507,85 per oneri covid-19), oltre ad euro 268,20 per riconoscimento maggiori costi aziendali covid-19, oltre ad Euro 3.875,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per un totale di euro 19.618,40;

8. di dare atto che gli importi rimanenti sui seguenti impegni possono essere eliminati come economie di spesa, per un totale di euro 10.381,60, come sottoriportato:

- capitolo 820137 esercizio 2022 impegno 1051 euro 3.311,75;
- capitolo 820137 esercizio 2022 impegno 308 sottoimpegno n.1 euro 2.414,97;
- capitolo 820137 esercizio 2022 impegno 308 euro 4.654,88;

9. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;

10. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento avverrà entro il 31/12/2022. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;

11. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200280

5/6

Impegni_202202258.pdf

documento redatto da RAIMONDO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200280

6/6