

 <p>COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento</p>	Determinazione
	n. 2021 - 453 di data 13/07/2021
	Pratica: DETRS202100457
	Pratica principale: OPK892 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA 
2 0 2 1 0 3 4 9 5 0

OGGETTO: Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo - CUP F81B20000270004: Approvazione contabilità finale, quadro economico finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo ditta appaltatrice Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN) (CIG 84066066BA), direttore dei lavori dell'arch. Andrea Rigo con studio tecnico in Arco (CIG ZE12E505EE), coordinatore sicurezza per l'esecuzione p.i. Lorenzo Modena con studio tecnico in Arco (CIG Z8B2E50648), riconoscimento e liquidazione all'impresa appaltatrice e alla ditta subappaltatrice dei maggiori costi aziendali dovuti alla fase di emergenza sanitaria aumento costi aziendali COVID-19 - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 13.08.2020, n. 469 è stato tra l'altro approvato il progetto datato luglio/agosto 2020 dall'arch. Andrea Rigo con studio tecnico in Arco e dal per. Ind. Lorenzo Modena con studio tecnico in Arco relativo ai lavori di “Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo”, prevedente una spesa complessiva di euro 210.000,00.- di cui euro 162.604,39.- (comprensivi di euro 4.854,04.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui euro 1.469,29.- per oneri della sicurezza anti COVID-19 non soggetti a ribasso) per lavori a base d'asta ed euro 47.395,61.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d'asta dell'importo di euro 162.604,39.- (comprensivi di euro 4.854,04.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui euro 1.469,29.- per oneri della sicurezza anti COVID-19 non soggetti a ribasso) mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale. Gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento vengono individuati tra quelli in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale adeguati ai lavori oggetto di affidamento in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100457

1/10

9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Con verbale di data 02.09.2020 l'Impresa Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN), la quale ha offerto un ribasso del 16,513%, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 665 dd. 12.10.2020 sono stati affidati, mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio, con il criterio del prezzo più basso, mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale, i lavori relativi ai "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo - CUP F81B20000270004 - CIG84066066BA" all'impresa Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN).

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 24.09.2020 n. 601 è stato affidato l'incarico di direttore dei lavori e contabilizzatore dell'opera pubblica "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo" all'arch. Andrea Rigo con studio tecnico in Arco.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 24.09.2020 n. 602 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo" al p.i. Lorenzo Modena con studio tecnico in Arco.

Con contratto dd. 13.10.2020 n. 23 i lavori sono stati appaltati all'impresa Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN) per l'importo di euro 136.555,07.- comprensivo di euro 4.854,04.- per gli oneri della sicurezza.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 04.03.2021 n. 100 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 composta anche dall'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 23.02.2021, prevedente un nuovo importo contrattuale pari a euro 152.489,64.- (comprensivo di euro 4.854,04.- per oneri della sicurezza, di cui oneri covid-19 euro 1.469,29.-), che prevede le seguenti variazioni:

A) lavori contrattuali al netto

PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 162.604,39.-	euro 136.555,07.-	Euro 152.489,64.-	Euro + 15.934,57.-

B) somme a disposizione

PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 47.395,61.-	Euro 73.444,93.-	Euro 57.510,36.-	Euro - 15.934,57.-

Totale

PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 210.000,00.-	Euro 210.000,00.-	Euro 210.000,00.-	Euro +/- 0,00.-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100457

2/10

Con medesimo provvedimento è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 con n. 13 nuovi prezzi e relativo atto di sottomissione datati 23.02.2021 prevedenti il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta in euro 152.489,64.- (comprensivo di euro 4.854,04.- per oneri della sicurezza, di cui oneri covid-19 euro 1.469,29.-).

Con determinazione di data 21.01.2021 n. 23 è stato autorizzato il subappalto per opere Dda elettricista alla Ditta Elettrogroup Snc., di Eros Pozzani & Giulio Viscardi di Madruzzo (TN).

Con determinazione di data 28.01.2021 n. 34 è stato autorizzato il subappalto per opere di pavimentazione alla Ditta Walec Srl., di Fiavè (TN).

I lavori in questione sono stati ultimati in data 02.04.2021, come risulta dal certificato di ultimazione allegato alla contabilità finale.

Dal certificato di regolare esecuzione dd. 28.06.2021, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, rimesso dal direttore dei Lavori arch. Andrea Rigo con studio tecnico in Arco (TN), dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 152.199,91.- oltre IVA.

Preso atto, inoltre, che all'Impresa sono stati liquidati acconti, sulla base di n. 1 stato di avanzamento, per euro 89.450,00.- più IVA 10% e pertanto all'Impresa rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 62.749,91.- più IVA 10%.

I lavori eseguiti dai subappaltatori risultano interamente eseguiti e da liquidare alle seguenti ditte: Elettrogroup Snc. e Walec Srl.

Preso atto che l'importo finale dei lavori al lordo del ribasso risulta 181.343,64.- all'importo di progetto, si provvede alla rideterminazione della parcella d'incarico del direttore dei lavori e contabilizzatore e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Il nuovo importo di parcella per l'incarico di direzione lavori e contabilizzatore dell'opera pubblica è pari ad euro 3.923,70.- più CNPAIA 4% per euro 156,95.- esente IVA per regime forfettario e quindi per complessivi euro 4.080,65.- e pertanto l'incarico affidato con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 601 dd. 24.09.2020 deve essere esteso complessivamente di euro netti 291,82.- il cui importo risulta peraltro già stato finanziato con la determina sopra citata (CIG ZE12E505EE).

Al direttore dei lavori arch. Andrea Rigo di Arco sono stati liquidati acconti per euro 2.149,49.- sulla base di n. 1 stati di avanzamento più CNPAIA 4% per euro 85,98.- esente IVA per regime forfettario, per un importo complessivo di euro 2.235,47.- e che pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 1.774,21.-, più CNPAIA 4% per euro 70,97.- esente IVA per complessivi euro 1.845,18.-.

Il nuovo importo di parcella per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica è pari ad euro 1.803,68.- più EPPI 5% per euro 90,18.- e più IVA 22% per euro 416,65.- e quindi per complessivi euro 2.310,51.- e pertanto l'incarico affidato con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 602 dd. 24.09.2021 deve essere esteso complessivamente di euro 134,14.- più EPPI 5% per euro 6,70.- e più IVA 22%

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100457

3/10

per euro 30,99.- e quindi per complessivi euro 171,83.- (CIG Z8B2E50648).

Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione p.i. Lorenzo Modena di Arco sono stati liquidati acconti per euro 988,10.- in base a n. 1 stato avanzamento lavori più CNPAIA 5% per euro 49,41.- e più IVA 22% per euro 228,25.- e quindi un importo complessivo di euro 1.265,76.- e che pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 815,58.-, più CNPAIA 5% per euro 40,77.- più IVA 22% per euro 188,40.- per complessivi euro 1.044,75.- imputando la spesa per euro 872,92 sul capitolo 820142 esercizio 2021 impegno 1514 e per euro 171,83 sul capitolo 820142 esercizio 2021 impegno 380.

Ritenuto, pertanto opportuno provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dd. 28.06.2021, allo svincolo della cauzione definitiva, alla liquidazione del saldo all'Impresa, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori.

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione con gli esiti delle verifiche e le motivazioni dell'istruttoria disposta acclarata al prot. n. 23898 dd. 28.06.2021, cui si fa rinvio.

Vista la richiesta dd. 23.04.2021 prot. n. 14904 della ditta Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN) che vengano riconosciuti gli oneri della sicurezza anti COVID-19 in merito ai lavori in oggetto.

A seguito della pandemia da COVID-19, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia da COVID-19, sono stati adottati a livello statale una serie di decreti-legge, DPCM e ordinanze che recano per l'intero territorio nazionale misure stringenti di contenimento e di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche. A questi atti sono seguite specifiche ordinanze e disposizioni anche a livello provinciale.

L'emergenza epidemiologica e il prolungato lockdown stanno gravando in maniera generalizzata su tutte le attività produttive del territorio nazionale, portando in breve tempo nelle condizioni di un'eccezionale e drammatica esposizione finanziaria.

Le misure di contrasto e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 hanno comportato rilevanti impatti negativi anche sugli appalti pubblici a seguito della sospensione dell'esecuzione dei contratti, in osservanza dei provvedimenti emergenziali, determinando un'oggettiva di crisi liquidità delle imprese, con ricadute economiche pesanti sui dipendenti e sull'intera filiera dei subappaltatori e dei fornitori.

Premesso che anche la graduale ripresa delle attività produttive, disposta dal DPCM del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020 comporta, per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli operatori economici, ulteriori costi indotti, dovendo avvenire nell'assoluto rispetto dei protocolli di regolamentazione delle misure di sicurezza anti-contagio sottoscritti tra le diverse organizzazioni datoriali e sindacali, che prevedono l'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento nei

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100457

4/10

cantieri e la dotazione degli specifici presidi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. A questo riguardo si ricordano in particolare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e il Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile del 24 marzo 2020. A questo riguardo, è evidente soprattutto nei cantieri già avviati durante il periodo emergenziale, la sopravvenienza di maggiori costi a carico degli operatori economici, dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto.

Visto che l'art. 26 comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Si tratta dei costi diretti della sicurezza, stimati dall'amministrazione aggiudicatrice e relativi alla specificità del singolo cantiere, che il legislatore ha inteso sottrarre alla competizione del mercato allo scopo di garantire in cantiere il massimo grado di protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

Il successivo comma 6 dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. La disposizione si riferisce agli oneri aziendali della sicurezza, attinenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore economico e relativi sia alle misure per la gestione del rischio del medesimo operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 e art. 9 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.).

A questo riguardo, con l'art. 58 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 (entrata in vigore il 14 maggio 2020) è stato introdotto l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'articolo 7 ter stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19 e sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto:”Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100457

5/10

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giunta 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020" stabilisce tra l'altro che con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, appare necessario tenere conto, per tutta la durata del periodo emergenziale, dei maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto. A tal fine, si propone di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, nei predetti contratti:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Regolamento contenente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n.4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro." è stato approvato il Regolamento che all'art. 1 introduce dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 l'articolo 5 bis Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il comma 1 stabilisce che per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento. Il comma 2 stabilisce che i costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza."

I lavori relativi all'opera pubblica "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo" si sono svolti durante l'emergenza sanitaria e sorge la necessità di riconoscere all'impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici dei lavori i maggiori costi aziendali dovuti alla fase di emergenza sanitaria in atto.

Vista la richiesta di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dd. 23.04.2021 acclarata al prot. n. 14904 dd. 26.04.2021 nella quale la ditta esecutrice Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN) e le ditte subappaltatrici Elettrogroup Snc., di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100457

6/10

Eros Pozzani & Giulio Viscardi di Madruzzo (TN) e Walec Srl., di Fivavè (TN), attestano di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 e richiedono il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro nella misura dei tre punti percentuali dell'importo da liquidare escluse le voci della sicurezza.

Viste le indicazioni operative relative all'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 in materia di "Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro emanate dall'Unità di missione strategica – Affari generali della presidenza, segreteria della Giunta e Trasparenza in merito alle modalità di calcolo previste per il riconoscimento dei maggiori costi ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020.

Vista la richiesta della ditta l'importo relativo al riconoscimento dei maggiori costi del 3% ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 è calcolato sulla somma di euro 147.345,87.- e pertanto la cifra da liquidare è pari ad euro 4.420,38.- più IVA 10% per euro 442,04.- e quindi per complessivi 4.862,42.-.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Pratica istruita da: DASSATTI MARTINA - tel 0464573827 - e-mail dassattimartina@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo", il quadro riepilogativo della spesa sostenuta, ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo a firma del Direttore dei Lavori arch. Andrea Rigo di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100457

7/10

Arco – datato 28.06.2021, regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice, nell'importo complessivo netto di euro 152.199,91.- di cui euro 147.345,87.- per lavori, euro 3.384,75.- per oneri della sicurezza ed euro 1.469,29.- per oneri della sicurezza anti-COVID, oltre IVA;

2. di liquidare alla ditta Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN) il credito a saldo di euro 62.749,91.- più IVA 10% per euro 6.274,99.- e, quindi, per complessivi euro 69.024,90.- come desunto dagli atti contabili sopracitati per l'importo di euro 51.815,58 sul capitolo 820142 esercizio 2021 impegno 1516 e per euro 17.209,32 sul capitolo 820142 esercizio 2021 impegno 380 sottimpegno 1- CIG 84066066BA;
3. di specificare che l'importo complessivo di cui ad 2. per netti euro 62.749,91.- è così ripartito:
 - euro 37.271,63.- più tutta l'IVA 10% esposta, per euro 6.274,99.- e, quindi, per complessivi euro 43.546,62.- alla ditta Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN) P.IVA 01408280228 – Fattura n. 18 dd. 22.06.2021;
 - euro 14.791,20.- alla ditta Elettrogroup Snc., di Eros Pozzani & Giulio Viscardi di Madruzzo (TN) - P.IVA 02347450229 - Fattura n. 126 dd. 27.05.2021, subappalto opere da elettricista;
 - euro 10.687,08.- alla ditta Walec Srl., di Fiavè (TN) - P.IVA 01778610228 – Fattura n. 51 dd. 27.05.2021, subappalto opere da pavimentista;
4. di dare atto che l'importo di euro 318,71 costituisce una minore spesa sul capitolo 820142 esercizio 2021 impegno 380 sottimpegno 1;
5. di riconoscere ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 i maggiori costi aziendali come meglio esplicitato in premessa nella misura complessiva del 3% dell'importo previsto dalla contabilità finale esclusi gli oneri della sicurezza sia alla ditta appaltatrice che alle ditte subappaltatrici così quantificato: euro 4.420,38.- più IVA 10% per euro 442,04.- quindi per un importo complessivo di euro 4.862,42.- quale riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, impegnando la relativa spesa sul cap. 820142 impegno 380- CIG Z5E319D695;
6. di liquidare l'importo di cui al punto 5 del riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro è pari ad euro 4.420,38.- più IVA 10% per euro 442,04.- quindi per un importo complessivo di euro 4.862,42.- (CIG Z5E319D695), con la seguente ripartizione:
 - euro 3.574,17.- più tutta l'IVA 10% esposta, per euro 442,04.- e, quindi, per complessivi euro 4.016,21.- alla ditta Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN) – Fattura n. 15/01 dd. 10.06.2021;
 - euro 463,79.- alla ditta Elettrogroup Snc., di Eros Pozzani & Giulio Viscardi di Madruzzo (TN) – Fattura n. 141 dd. 31.05.2021;
 - euro 382,42.- alla ditta Walec Srl., di Fiavè (TN) - Fattura n. 56/2021 dd. 11.06.2021;
7. di estendere per le motivazioni meglio descritte in premessa per complessivi euro netti 291,82.- l'incarico all'arch. Andrea Rigo (P.IVA 01667200222) di Arco dando atto che la spesa trova copertura nell'impegno già finanziato con determinazione n. 601 dd. 29/09/2020;;
8. di liquidare, all'arch. Andrea Rigo (P.IVA 01667200222) di Arco, il saldo delle prestazioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100457

8/10

professionali per l'incarico di direzione lavori, assistenza e contabilità, dell'opera pubblica "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo" nell'importo di euro 1.774,21.- più CNPAIA 4% per euro 70,97.- esente IVA e, quindi, per complessivi euro 1.845,18.- (CIG ZE12E505EE) dichiarando che l'importo di euro 527,48 sul capitolo 820142 esercizio 2021 impegno 1515 viene a costituire una minore spesa;

9. di estendere per le motivazioni meglio descritte in premessa per complessivi euro 171,83.- l'incarico al p.i. Lorenzo Modena (P.IVA 01967620228) con studio tecnico in Arco imputando la spesa sul capitolo 820142 esercizio 2021 impegno 380;
10. di liquidare, al p.i. Lorenzo Modena (P.IVA 01967620228) con studio tecnico in Arco (Trento), il saldo delle prestazioni professionali per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo" nell'importo di euro 815,58.- più EPPI 5% per euro 40,77.- più IVA 22% per euro 188,40.- e, quindi, per complessivi euro 1.044,75.- (CIG Z8B2E50648) imputando la spesa per euro 872,92 sul capitolo 820142 esercizio 2021 impegno 1514 e per euro 171,83 sul capitolo 820142 esercizio 2021 impegno 380;
11. di autorizzare la restituzione della cauzione definitiva costituita da polizza fidejussoria n. 2020/50/2591935 emessa in data 21.09.2020 dalla Reale di Torino – Agenzia di Riva del Garda per l'importo di euro 10.924,41.- ridotto del 50%;
12. di dare atto che l'opera pubblica si conclude per un importo di euro 152.199,91.- per lavori a base d'asta (di cui Euro euro 3.384,75.- per oneri della sicurezza ed euro 1.469,29.- per oneri della sicurezza anti-COVID), oltre ad Euro 29.209,66.- per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per un totale di euro 181.409,57.-;
13. di dichiarare economia di spesa gli importi di euro 25.309,41.- sul cap. 820142 Es. 2021 imp. 380 ed euro 2.753,54 sul capitolo 820142 Es. 2021 imp. 1513;
14. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
15. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2021, che la stessa sarà fatturata al termine della prestazione con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
16. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100457

9/10

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

PATRIMONIO

SEGRETERIA CONTRATTI

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202103495.pdf

documento redatto da DASSATTIMARTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100457

10/10