

 <p><b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <i>Provincia di Trento</i></p>	<b>Determinazione</b>
	n. 2019 - 507 di data 10/09/2019
	Pratica: DETRS201900508
	Pratica principale: PTRPR2017 presso (205) RAG PROVVEDITORATO
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 963 di data 26-03-2019

ID\_PRATICA   
2 0 1 9 0 4 7 1 5 0

**OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 - Operazione 4.4.2. - pr. 5422 - Recinzioni tradizionali Malga Grassi approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo ditta appaltatrice - CUP. C65I17000180008 CIG. Z9724D4E49 - con impegno di spesa**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione n. 410 del 27/10/2017 il dirigente del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento aveva approvato l'iniziativa presentata dall'amministrazione comunale relativa ai lavori rientranti nell'ambito del P.S.R. 2014-2020 - Operazione 442 – pr. 5422 per la realizzazione di recinzioni tradizionali in legno a delimitazione dell'area a pascolo di Malga Grassi, comprendenti la posa di un dissuasore nonché concesso un contributo di €. 12.848,50 pari al 70% della spesa ammessa di €. 18.355,00.

Con determinazione n. 676 del 08/11/2018, relativa ai lavori di cui sopra, è stato tra l'altro:

- approvato il progetto redatto dal dott. Luca Casagrande dello Studio associato Salvagni e Casagrande, prot. 201800036507 del 13/09/2018 per una spesa complessiva di €. 22.055,00 di cui per lavori €. 18.077,23 (di cui €. 17.830,00 per lavori ed €. 247,23 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e somme a disposizione per €. 3.977,77, finanziato con contributo in conto capitale dalla P.A.T. per l'importo di €. 12.848,50 e per €. 9.206,50 con mezzi propri dell'ente;
- affidato in esito a sondaggio informale, alla ditta Edil Lorenzi sas di Lorenzi Luca & C. di Riva del Garda (C.F. e P.IVA 02119560221) i lavori di cui sopra, al netto del ribasso del 10,60% e del miglioramento del prezzo dello 0,75%, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e art. 82, comma 5 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9/84 Leg, per l'importo di €. 16.065,85 (comprensivo di €. 247,23 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per €. 3.534,48 e complessivi €. 19.600,33. Il relativo contratto è stato formalizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale con nota prot. 201800045077 del 09/11/2018;
- approvato il nuovo quadro economico prot. 201800044795 del 07/11/2018 redatto dal dott. Luca Casagrande, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, per complessivi €. 22.055,00 di cui €. 16.065,85 per lavori (comprensivi di euro 247,23 per oneri della sicurezza) ed €. 5.989,15 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS201900508

1/4

- dato atto che la direzione dei lavori era stata affidata al dott. Luca Casagrande dello Studio associato Se.l.va di Salvagni e Casagrande con determinazione n. 560 di data 02/012/2015 del Comune di Ledro, in qualità di Comune capofila della Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi nell'ambito della pianificazione e progettazione degli interventi previsti dalla citata Rete di Riserve, nei quali rientra anche l'intervento in oggetto, e con oneri a carico della stessa.

In data 13/06/2019 con verbale prot. 20996 si è provveduto alla consegna lavori, iniziati il 17/06/2019 come da certificato di inizio lavori prot. 21838.

Il dirigente del Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. con determinazione n. 314 di data 18/07/2019 ha disposto l'accoglimento della richiesta prot. 18193 di data 24/05/2019 di proroga del termine di rendicontazione fissando la nuova scadenza al 30/06/2020.

Con determinazione n. 348 di data 08/07/2019 è stata approvata la variante n. 1 pervenuta al prot. 22405 in data 25/06/2019 a firma del direttore dei lavori dott. Casagrande composta da relazione tecnica, computo di variante, quadro economico, quadro di raffronto e tavola con le nuove dimensioni del dissuasore previste dal Servizio Foreste e Fauna.

Il Servizio Foreste e Fauna della P.A.T., con nota di data 12/08/2019 pervenuta al prot. 28350, ha comunicato l'accoglimento della variante.

Il direttore dei lavori ha consegnato in data 09/08/2019 al prot. 28261 lo stato finale dei lavori correlato di certificato di regolare esecuzione, registro di contabilità e libretto delle misure.

I lavori sono stati ultimati entro il tempo utile in data 02/08/2019, come risulta dal certificato di ultimazione pervenuto al prot. 28268 e sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di €.17.991,28 oltre IVA come da certificato di regolare esecuzione allegato allo stato finale dei lavori prot. 28261 del 09/08/2019 e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna.

Il quadro economico finale dei lavori, prot. 30038 di data 27/08/2019, evidenzia un totale complessivo lavori per €. 21.949,36 di cui €. 17.991,28 per lavori (comprensivi di euro 247,23 per oneri della sicurezza) ed €. 3.958,08 per somme a disposizione (IVA 22% su lavori) nonché €. 105,64 per economie di spesa.

All'Impresa non sono stati pagati acconti e pertanto deve essere liquidato l'intero importo a saldo di €. 17.991,28 oltre IVA 22% per €. 3.958,08 e totali euro 21.949,36 giusta fattura n. 23 del 05/09/2019 e certificato di pagamento prot. 28265 di data 09/08/2019 a firma del dott. Casagrande Luca.

Necessita ora provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione nonché alla liquidazione dell'Impresa.

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2017) 777 di data 06.04.2017, che sostituisce la Decisione della citata Commissione C(2015) 5377 DEL 03.08.2015;

Vista la deliberazione n. 1487 di data 31/08/2015 della Giunta Provinciale;

Visto il D.L. 52/2012 convertito in legge 06/07/2012 n. 94 e il D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n. 135 - "spending review";

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS201900508

2/4

Vista la L.P. 2/2016 di data 9 marzo 2016;  
Vista la L.P. 2/2019 di data 11 giugno 2019;  
Vista la L.P. 10/09/1993, n. 26;  
Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Il Responsabile del procedimento è Massimo Tomasoni.

Pratica istruita da: MAZZUCCHI EMILIANA - tel 0464573919 - e-mail  
mazzucchiemiliana@comune.rivadelgarda.tn.it

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

#### **DETERMINA**

1. di approvare la contabilità finale dei lavori del P.S.R. 2014-2020 - Operazione 442 – pr. 5422 - per la realizzazione di recinzioni tradizionali in legno a delimitazione dell'area a pascolo di Malga Grassi, ed il certificato di regolare esecuzione pervenuto al prot. 28261 del 09/08/2019 che tiene luogo collaudo a firma del Direttore dei Lavori dott. Luca Casagrande dello Studio associato Salvagni e Casagrande, regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice senza riserve, nell'importo complessivo netto di €. 17.991,28 oltre IVA 22%;
2. di liquidare all'impresa Edil Lorenzi sas di Lorenzi Luca & C. di Riva del Garda (C.F. e P.IVA 02119560221) la fattura n. 23 del 05/09/2019 per il credito a saldo di €. 17.991,28 oltre IVA 22% per €. 3.958,08 e, quindi, per complessivi €. 21.949,36 come desunto dagli atti contabili sopracitati (CUP. C65I17000180008 - CIG. Z9724D4E49);
3. di approvare il quadro economico finale dei lavori prot. 30038 di data 27/08/2019 che evidenzia un totale complessivo lavori per €. 21.949,36 di cui €. 17.991,28 per lavori (comprensivi di euro 247,23 per oneri della sicurezza) ed €. 3.958,08 per somme a disposizione (IVA 22% su lavori), dando atto che l'importo di €. 105,64 costituisce economia di spesa;
4. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nel riquadro in testa alla presente determina, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 31 del Regolamento di Contabilità;
5. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si è conclusa, che la stessa è stata fatturata al termine della prestazione giusta fatt. 23 del 05/09/2019 con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS201900508

3/4

fattura è OSCMAC;

6. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

#### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:  
e comunicata al Sindaco e all'Assessore Zanoni.

Alleg.:

Impegni\_201904715.pdf

documento redatto da MAZZUCCHIEMILIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA  
TOMASONI MASSIMO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS201900508

4/4