

 <p>COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento</p>	Determinazione
	n. 2022 - 552 di data 25/08/2022
	Pratica: DETRS202200574
	Pratica principale: OPK886 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 4 4 7 4 0

OGGETTO: Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico CUP F88I20000290004: autorizzazione proroga all'ultimazione dei lavori della fase 2.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 194 di data 13/04/2021, è stato approvato il progetto redatto in data aprile 2021 dall'ing. Marco Cavalieri dello studio tecnico CCProgetti, con sede ad Arco (Trento), dal geom. Maurizio Ricci, con studio tecnico a Madruzzo (Trento) e dall'Area delle Opere Pubbliche per il Capitolato Speciale di Appalto - parte Amministrativa, relativo ai lavori di "Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico", prevedente una spesa complessiva di euro 1.000.000,00.- di cui euro 760.494,00.- per lavori a base d'asta (euro 727.571,94.- per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 32.922,06.- per oneri della sicurezza di cui anti-covid 19 euro 8.191,50.-) ed euro 239.506,00.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 3 della L.P. 2 del 2020 e s.m. e dell'art. 30 comma 5bis e 33 della L.P. 26/93, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993, nonché dell'art. 63bis del regolamento di attuazione lavori pubblici, in conformità alle norme contenute nell'invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto, degli elaborati di progetto e del documento Criteri per l'individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale e di appaltare i lavori a base d'asta dell'importo di euro 760.494,00.- (comprensivi di euro 727.571,94.- per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 32.922,06.- per oneri della sicurezza di cui anti-covid 19 euro 8.191,50.-).

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 18.05.2021, n. 300, è stato affidato l'incarico di direzione lavori, contabilizzazione, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica "Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico" all'ing. Marco Cavalieri con studio tecnico in Arco (TN).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200574

1/4

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 18.05.2021, n. 301, è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dell'opera pubblica "Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico" al geom. Maurizio Ricci con studio tecnico in Madruzzo (TN).

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 07.06.2021, n. 357, i lavori di "Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico" sono stati affidati, ai sensi dell'art 3 della L.P. 2 del 2020 e s.m. e dell'art. 30 comma 5bis e 33 della L.P. 26/93, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993, nonché dell'art. 63bis del regolamento di attuazione lavori pubblici, alla ditta Costruzioni Calzà Srl., con sede ad Arco (Trento), per il corrispettivo di euro 570.721,98.- che maggiorato degli oneri della sicurezza per euro 32.922,06.- determina un importo totale di euro 603.644,04.- più IVA 10% pari ad euro 60.364,40.- e quindi per complessivi euro 664.008,44.-.

I lavori di "Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico" sono stati consegnati in data 14 giugno 2021.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 12.08.2021, n. 535, è stata autorizzata una proroga di 15 giorni naturali consecutivi del termine ultimo per l'ultimazione della fase 1 dei lavori di che trattasi.

Con verbale di ultimazione dd. 30.08.2021 prot. 32874, il Direttore dei lavori ing. Marco Cavalieri ha constatato l'ultimazione dei lavori relativi alla fase 1 nei tempi contrattuali.

Con verbale di consegna lavori dd. 22.06.2022 prot. 24478, il Direttore dei lavori ing. Marco Cavalieri ha proceduto alla consegna dei lavori per la fase 2 previsti in 64 giorni naturali consecutivi.

Atteso che le procedure per l'attività contrattuale dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 17 u.c. del D.Lgs. 16.3.1992, n. 268, sono disciplinate dalle leggi delle Province autonome territorialmente competenti, alle cui disposizioni fa rinvio l'art. 58 della T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.2.1995, n. 4/L.

Che l'art. 1 della LP 19.7.1990, n. 23, disciplinante l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, fa salve le disposizioni della legislazione speciale in tema di opere pubbliche.

La ditta Costruzioni Calzà Srl., con sede ad Arco (Trento), con nota datata 10/08/2022 ha inoltrato una richiesta di proroga di giorni 11 (undici) naturali consecutivi del termine ultimo per l'ultimazione della fase 2 dei suddetti lavori, acclarata al prot. n. 31930 dd. 23/08/2022, in quanto i fornitori dei materiali necessari per il completamento del cappotto sia a causa di una maggiore richiesta del mercato, sia a causa del conflitto russo/ucraino non riescono a consegnare gli stessi in tempo utile, ciò impedisce quindi la conclusione dei lavori nei tempi contrattuali.

Il Direttore dei Lavori, ing. Marco Cavalieri con Studio tecnico in Arco, ha depositato in data 24/08/2022 il parere di congruità rispetto alla richiesta di proroga di giorni 11 (undici) naturali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200574

2/4

consecutivi del termine ultimo per l'ultimazione della fase 2 dei suddetti lavori, acclarata al prot. n. 32147 dd. 24/08/2022.

Preso atto che tali modifiche non comportano un aggiornamento dell'importo di affidamento dei lavori e quindi la definizione di un nuovo importo contrattuale.

Esaminato la proposta relativa alla proroga di giorni 11 (undici) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Vista la L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg..

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: BERTOLINI MARCO - tel 573943 - e-mail bertolinimarco@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di autorizzare la proroga di giorni 11 (undici) naturali consecutivi del termine ultimo per l'ultimazione della fase 2 dei suddetti lavori.
2. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200574

3/4

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, ai fini esecutivi, viene stornata mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

documento redatto da BERTOLINIMARCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200574

4/4