


|  |   |
|--|---|
| <br><b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b><br><b>Provincia di Trento</b> | <b>Determinazione</b>   |
|  | n. 2021 - 617 di data 09/09/2021                                    |
|  | Pratica: DETRS202100639   |
|  | Pratica principale: OPK855 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI |
|  | Movimenti contabili come da allegato                                |
|  | PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021         |

ID\_PRATICA   
2 0 2 1 0 4 7 2 2 0

**OGGETTO: “Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone” - CUP F81B20000640004: Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, riconoscimento dei costi anti Covid-19 e liquidazione saldo ditta appaltatrice In Edil Pavimentazioni Srl., di Cembra-Lisignago (TN) (CIG 8575027024), direttore dei lavori ing. Silvano Tavernini di Arco (TN) (CIG ZC52FF8EEA) e coordinatore sicurezza per l’esecuzione ing. Iacopo Benini di Trento (CIG Z4B2FFA7E1) - con impegno di spesa**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione dd. 23.12.2020, n. 919 è stato tra l'altro approvato il progetto redatto in data 'dicembre 2020 dall'ing. Silvano Tavernini con Studio Tecnico ad Arco e dall'ing. Iacopo Benini con Studio Tecnico in Trento relativo ai lavori di “Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone”, prevedente una spesa complessiva di euro 495.000.- di cui euro 380.609,39.- per lavori a base d’asta (euro 366.960,05.- per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 13.649,34.- per oneri della sicurezza) ed euro 114.390,61.- per somme a disposizione dell’amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l’opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d’asta dell’importo di euro 380.609,39.- (comprensivi di euro 13.649,34.- per oneri della sicurezza) in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in deroga alla procedura concorsuale, in base al combinato disposto dell’art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell’art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. con richiesta di offerta ad operatori economici del settore ed iscritti nell’Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici, individuati in osservanza del criterio della rotazione di cui all’art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio. Il criterio di aggiudicazione può essere quello del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale.

Detti lavori sono stati finanziati con Avanzo di Amministrazione;

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100639

1/8

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 952 dd 29.12.2020, è stato affidato all'ing. Iacopo Benini di Trento - CIG Z4B2FFA7E1, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone".

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 958 dd 30.12.2020, è stato affidato all'ing. Silvano Tavernini di Arco - CIG ZC52FF8EEA, l'incarico di direzione lavori, liquidazione, contabilità a misura e certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone".

Con verbale di data 20.01.2021 l'Impresa In Edil Pavimentazioni Srl., di Cembra-Lisignago (TN) - la quale ha offerto un ribasso del 16,200% è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 25.02.2021, n. 87 sono stati affidati i lavori di "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone" alla ditta In Edil Pavimentazioni Srl., con sede in Cembra (TN) per il corrispettivo di euro 307.512,52.- che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a euro 13.649,34.- (di cui euro 223,10.- per sicurezza anti COVID19) determina un importo di euro 321.161,86.- più IVA 10% pari euro 32.116,19.- e quindi di complessivi euro 353.278,05.-, e i relativi rapporti d'appalto sono stati fatti constare come da contratto dd. 25.02.2021, rep. n. 7, per l'importo netto di 321.161,86.-.

Con contratto dd. 25.06.2021 n. 7 i lavori sono stati appaltati all'impresa In Edil Pavimentazioni Srl., con sede in Cembra (TN) per l'importo pari a euro 321.161,86.- di cui euro 13.649,34.- per oneri della sicurezza (di cui euro 223,10.- per sicurezza anti COVID19).

I lavori sono iniziati in data 01.03.2021 come si evince dal verbale di consegna dei lavori dd. 01.03.2021 prot. n. 7124.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Opere Pubbliche dd. 15.04.2021 n. 208 è stato affidato l'incarico di redazione della perizia suppletiva e di variante per l'esecuzione dei lavori "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone" all'ing. Silvano Tavernini di Arco per l'importo di euro 2.500,00.- per corrispettivi più CNPAIA 4% per euro 100,00.- più IVA 22% per euro 572,00.- pari a complessivi euro 3.172,00.- (CIG Z53315DBDA).

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 22.04.2021 n. 241 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 composta anche dall'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 21.04.2021, prevedente un nuovo importo contrattuale pari a euro 380.304,79.- comprensivo di euro 13.649,34.- per oneri della sicurezza di cui oneri Covid-19 euro 223,10.-, che prevede le seguenti variazioni:

A) lavori contrattuali al netto

| <b>PROGETTO</b> | <b>CONTRATTO</b> | <b>PERIZIA</b> | <b>+/- variazioni</b> |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100639

2/8

|   |                         |   |                  |   |                |   |                       |
|---|-------------------------|---|------------------|---|----------------|---|-----------------------|
| € | 380.609,39.-            | € | 321.161,86.-     | € | 380.304,79.-   | € | + 59.142,93.-         |
|   | B) somme a disposizione |   |                  |   |                |   |                       |
|   | <b>PROGETTO</b>         |   | <b>CONTRATTO</b> |   | <b>PERIZIA</b> |   | <b>+/- variazioni</b> |
| € | 114.390,61.-            | € | 173.838,14.-     | € | 114.695,21.-   | € | - 59.142,93.-         |
|   | C) Totale               |   |                  |   |                |   |                       |
|   | <b>PROGETTO</b>         |   | <b>CONTRATTO</b> |   | <b>PERIZIA</b> |   | <b>+/- variazioni</b> |
| € | 495.000,00.-            | € | 495.000,00.-     | € | 495.000,00.-   | € | +/- 0,00.-            |

Con medesimo provvedimento è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 con n. 15 nuovi prezzi e relativo atto di sottomissione datati 21.04.2021 prevedenti il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta in euro 380.304,79.- comprensivo di euro 13.649,34.- per oneri della sicurezza di cui oneri Covid-19 euro 223,10.-.

Con determinazione di data 12.03.2021 n. 119 è stato autorizzato il subappalto per opere da elettricista alla Ditta Impianti Elettrici Grottole Clara di Pellegrini Osvaldo & C. Snc., di Riva del Garda (TN).

Con determinazione di data 12.03.2021 n. 121 è stato autorizzato il subappalto per opere di fornitura e posa in opera impianto semaforico alla Ditta R.C.T. - Regolazione controllo traffico Srl., di Cantù (CO).

Con determinazione di data 27.04.2021 n. 246 è stato autorizzato il subappalto per opere di asfaltatura alla Ditta Venturini Conglomerati Srl., di Isera (TN).

I lavori in questione sono stati ultimati in data 29.05.2021, come risulta dal certificato di ultimazione allegato alla contabilità finale.

Dal certificato di regolare esecuzione dd. 12.08.2021, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, rimesso dal direttore dei Lavori ing. Silvano Tavernini con studio tecnico in Arco (TN), dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 372.318,56.- oltre IVA.

Preso atto, inoltre, che all'Impresa sono stati liquidati acconti, sulla base di n. 1 stato di avanzamento, per euro 366.600,00.- più IVA 10% e pertanto all'Impresa rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 5.718,56.- più IVA 10%.

I lavori eseguiti dai subappaltatori risultano interamente eseguiti e liquidati alle seguenti ditte Impianti Elettrici Grottole Clara di Pellegrini Osvaldo & C. Snc., di Riva del Garda (TN) ora Impianti Elettrici Grottole di Pellegrini Rosanna, R.C.T. - Regolazione controllo traffico Srl., di Cantù (CO) e Venturini Conglomerati Srl., di Isera (TN).

Preso atto che l'importo finale dei lavori al lordo del ribasso risulta 437.307,59.- all'importo di progetto, si provvede alla rideterminazione della parcella d'incarico del direttore dei lavori e contabilizzatore e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Il nuovo importo di parcella per l'incarico di direzione lavori e contabilizzatore dell'opera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100639

3/8

pubblica è pari ad euro 13.475,74.- più CNPAIA 4% per euro 539,03.- e più IVA 22% per euro 3.083,25.- e quindi per complessivi euro 17.098,02.- e pertanto l'incarico affidato con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 30.12.2020 n. 958 deve essere esteso complessivamente di euro 1.606,03.- più CNPAIA 4% per euro 64,24.- e più IVA 22% per euro 367,46.- e quindi per complessivi euro 2.037,73.- (CIG ZC52FF8EEA).

Al direttore dei lavori ing. Silvano Tavernini sono stati liquidati acconti per euro 10.682,74.- sulla base di n. 1 stati di avanzamento più CNPAIA 4% per euro 427,31.- e più IVA 22% per euro 2.444,21.- per un importo complessivo di euro 13.554,26.- e che pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 2.793,00.- più CNPAIA 4% per euro 111,72.- più IVA 22% per euro 639,04.- per complessivi euro 3.543,76.-.

Il nuovo importo di parcella per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica è pari ad euro 3.414,56.- più CNPAIA 4% per euro 136,58.- e più IVA 22% per euro 781,25.- e quindi per complessivi euro 4.332,39.- e pertanto l'incarico affidato con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 29.12.2020 n. 952 deve essere esteso complessivamente di euro 336,21.- più CNPAIA 4% per euro 13,45.- e più IVA 22% per euro 76,93.- e quindi per complessivi euro 426,59.- (CIG Z4B2FFA7E1).

Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Iacopo Benini sono stati liquidati acconti per euro 2.770,52.- in base a n. 1 stati avanzamento lavori più CNPAIA 4% per euro 110,82.- e più IVA 22% per euro 633,89.- e quindi un importo complessivo di euro 3.515,23.- e che pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 644,04.- più CNPAIA 4% per euro 25,76.- più IVA 22% per euro 147,36.- per complessivi euro 817,16.-.

Ritenuto, pertanto opportuno provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dd. 12.08.2021, allo svincolo della cauzione definitiva, alla liquidazione del saldo all'Impresa, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori.

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione con gli esiti delle verifiche e le motivazioni dell'istruttoria disposta acclarata al prot. n. 29909 dd. 12.08.2021, cui si fa rinvio.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1172 di data 09 luglio 2021 avente ad oggetto: "L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Nuove disposizioni in ordine ai costi aziendali della sicurezza nei lavori pubblici conseguenti all'andamento dello stato emergenziale sanitario in provincia di Trento nel primo semestre dell'anno 2021." è stato deliberato di riconoscere per tutta la durata del periodo emergenziale o fino a propria diversa deliberazione o ordinanza Presidenziale, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, ai contratti di appalto di lavori le cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione n. 1172 di data 09 luglio 2021 ovvero le cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione G.P. n. 2233 del 22 dicembre 2020, ma il relativo contratto non sia, alla data di adozione (09 luglio 2021) della deliberazione n. 1172, concluso.

La procedura relativa all'opera pubblica "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone" è stata avviata il 24.12.2020 e

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100639

4/8

quindi dopo l'adozione delle Deliberazione della Giunta Provinciale di cui al precedente capoverso ed il relativo contratto alla medesima data non era ancora concluso.

Vista la richiesta di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dd. 02.08.2021 acclarata al prot. n. 30893 dd. 19.08.2021 nella quale la ditta esecutrice In Edil Pavimentazioni Srl., di Cembra-Lisignago (TN) e le ditte subappaltatrici Impianti Elettrici Grottolo Clara di Pellegrini Osvaldo & C. Snc., di Riva del Garda (TN) ora Impianti Elettrici Grottolo di Pellegrini Rosanna, R.C.T. - Regolazione controllo traffico Srl., di Cantù (CO) e Venturini Conglomerati Srl., di Isera (TN), attestano di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 e richiedono il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro nella misura dei due punti percentuali dell'importo da liquidare escluse le voci della sicurezza.

Viste le indicazioni operative relative all'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 in materia di "Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro" emanate dall'Unità di missione strategica – Affari generali della presidenza, segreteria della Giunta e Trasparenza con nota prot. P326/2020/1. 1-2020-11, in merito alle modalità di calcolo previste per il riconoscimento dei maggiori costi.

L'importo relativo al riconoscimento dei maggiori costi del 2% ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n.1172 di data 09 luglio 2021 è calcolato sulla somma di euro 353.802,53.- e pertanto la cifra da liquidare è pari ad euro 7.076,05.- più IVA 10% per euro 707,61.- e quindi complessivi 7.783,66.-.

Vista la nota dd. 03.09.2021 prot. n. 32808 della ditta Impianti Elettrici Grottolo di Pellegrini Rosanna di Riva del Garda con la quale veniva comunicato che con decorrenza 07.07.2021, la ditta Impianti Elettrici Grottolo Clara di Pellegrini Osvaldo è stata trasformata in Impianti Elettrici Grottolo di Pellegrini Rosanna di Riva del Garda.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Pratica istruita da: BERTOLINI MARCO - tel 573943 - e-mail

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100639

5/8

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

### Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone" ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo a firma del Direttore dei Lavori ing. Silvano Tavernini con studio tecnico in Arco – datato 12.08.2021, regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice, nell'importo complessivo netto di euro 372.318,56.- di cui euro 353.802,53.- per lavori, euro 18.292,93.- per oneri della sicurezza ed euro 223,10.- per oneri della sicurezza anti-COVID, oltre IVA;
2. di liquidare alla ditta In Edil Pavimentazioni Srl., con sede in Cembra (TN) il credito a saldo di euro 5.718,56.- più IVA 10% per euro 571,86.- e, quindi, per complessivi euro 6.290,42.- come desunto dagli atti contabili sopraccitati - CIG 8575027024, Fatt. n. E076/2021 dd. 02.08.2021, dando atto che, come meglio esposto in premessa, i subappaltatori risultano interamente liquidati;
3. di riconoscere ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1172 di data 09 luglio 2021 i maggiori costi aziendali come meglio esplicitato in premessa nella misura complessiva del 2% dell'importo previsto dalla contabilità finale esclusi gli oneri della sicurezza sia alla ditta appaltatrice che alle ditte subappaltatrici così quantificato: euro 7.076,05.- più IVA 10% per euro 707,61.- quindi per un importo complessivo di euro 7.783,66.- quale riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, impegnando la relativa spesa sul cap. 820139 - CIG 8575027024;
4. di dare atto che con decorrenza 07.07.2021, la ditta Impianti Elettrici Grottolo Clara di Pellegrini Osvaldo è stata trasformata in Impianti Elettrici Grottolo di Pellegrini Rosanna di Riva del Garda come da nota dd. 03.09.2021 prot. n. 32808;
5. di liquidare l'importo di cui al punto 3 del riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro è pari ad euro 7.076,05.- più IVA 10% per euro 707,61.- quindi per un importo complessivo di euro 7.783,66.- (CIG 8575027024), con la seguente ripartizione:
  - euro 4.146,31.- più tutta l'IVA 10% esposta, per euro 707,61.- e, quindi, per complessivi euro 4.853,92.- alla ditta In Edil Pavimentazioni Srl., con sede in Cembra (TN) – Fattura n. E082/2021 dd. 17.08.2021;
  - euro 1.028,53.- alla ditta Venturini Conglomerati Srl. di Isera (TN) – Fattura n. 71/00 dd. 31.08.2021;

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100639

6/8

- euro 473,64.- alla ditta R.C.T. - Regolazione Controllo Traffico Srl. di Cantù (CO) - Fattura n. 90 dd. 31.08.2021;  
- euro 1.427,57.- alla ditta Impianti Grottole di Pellegrini Rosanna di Riva del Garda (TN) - Fattura n. 26 dd. 30.08.2021, come meglio specificato al precedente punto 4;

6. di dare atto che l'importo di euro 1.001,19.- costituisce una minore spesa sul cap. 820139 imp. 512 sott. 4;
7. di estendere per le motivazioni meglio descritte in premessa per complessivi euro 2.037,73.- l'incarico all'ing. Silvano Tavernini (P.IVA 006855902226) con studio tecnico in Arco imputando la spesa sul capitolo 820139 esercizio 2021 impegno 512 sott. 3;
8. di liquidare, all'ing. Silvano Tavernini (P.IVA 006855902226) con studio tecnico in Arco (TN), il saldo delle prestazioni professionali per l'incarico di direzione lavori, assistenza e contabilità, dell'opera pubblica "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone" nell'importo di euro 2.793,00.- più CNPAIA 4% per euro 111,72.- più IVA 22% per euro 639,04.- e, quindi, per complessivi euro 3.543,76.- (CIG ZC52FF8EEA);
9. di estendere per le motivazioni meglio descritte in premessa per complessivi euro 426,58.- l'incarico all'ing. Iacopo Benini (P.IVA 019078370223) con studio tecnico in Trento imputando la spesa sul capitolo 820139 esercizio 2021 impegno 512 sott. 2;
10. di liquidare, all'ing. Iacopo Benini (P.IVA 019078370223) con studio tecnico in Trento, il saldo delle prestazioni professionali per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone" nell'importo di euro 644,04.- più CNPAIA 4% per euro 25,76.- più IVA 22% per euro 147,36.- e, quindi, per complessivi euro 817,16.- (CIG Z4B2FFA7E1);
11. di autorizzare la restituzione della cauzione definitiva costituita da polizza fidejussoria n. PC11NIX2 emessa in data 09.02.2021 dalla Zurich Insurance plc – Agenzia di Trento 006 per l'importo di euro 25.693,00.-;
12. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
13. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.  
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100639

7/8

**DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

SEGRETERIA CONTRATTI

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni\_202104722.pdf

documento redatto da BERTOLINIMARCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE  
GIORDANI ANDREA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100639

8/8