

 <b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b>	<b>Determinazione</b>
	n. 2022 - 67 di data 09/02/2022
	Pratica: DETRS202200065
	Pratica principale: OPTLP2021008 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID\_PRATICA   
2 0 2 2 0 0 5 5 6 0

**OGGETTO: Lavori di somma urgenza lungolago D'Annunzio - CUP F87H21006920004: Approvazione contabilità finale, quadro economico finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo ditta appaltatrice Idra srl di Venezia (CIG 885556101F), alla ditta Impresa Bagozzi srl di Arco (CIG ZD432A463A) e al direttore dei lavori ing. Andrea Eccher dello studio Artecno di Rovereto (CIG ZE7328E76A) - con impegno di spesa**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visto il verbale dei lavori di somma urgenza dd. 11.06.2021 acclarato al prot. 21617 dd. 11.06.2021 inviato alla provincia Autonoma di Trento Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza con il quale si dichiara che esaminato lo stato dei luoghi, si rende necessario ed urgente provvedere ad un intervento di realizzazione di nuovi collegamenti ottenuti tramite un sistema di staffature vincolate con tasselli pesante alla trave in c.a. soprastante e ai collari esistenti presenti sulla testa dei micropali anche con preventiva valutazione puntuale di tutti i sostegni del pontile tramite una squadra di operatori tecnici subacquei per stabile l'entità e l'estensione delle problematiche legate alla mancanza di collegamento tra le teste palo e le travi in c.a. di sostegno del solaio.

Con il medesimo atto è stata dichiarato che i lavori predetti rivestono carattere di urgenza ai sensi e agli effetti dell'art. 53 della L.P. 10.9.93 n. 26 e s.m.i..

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1216 dd. 16.07.2021 è stata dichiarata la sussistenza della calamità in relazione ai gravi danni causati da intensi fenomeni di maltempo che hanno interessato, nelle giornate del 7-8 e del 13 luglio 2021, alcuni Comuni tra cui anche quello di Riva del Garda.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 485 dd. 22/07/2021 è stato affidato l'incarico all'ing. Andrea Eccher dello Studio Artecno di Rovereto della progettazione, direzione lavori e contabilizzazione della perizia di spesa per i lavori di somma urgenza relativi a "Lavori di somma urgenza lungolago D'Annunzio" per l'importo di euro 5.554,70 più CNPAIA 4% per euro 222,19 più IVA 22% per euro 1.270,92 e quindi per complessivi euro 7.047,81 (CIG ZE7328E76A).

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200065

1/5

Con verbale prot. n. 27169 dd. 23/07/2021 inviato alla provincia Autonoma di Trento Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza è stata dichiarato che i lavori predetti rivestono carattere di urgenza ai sensi e agli effetti dell'art. 53 della L.P. 10.9.93 n. 26 e s.m.i.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Opere Pubbliche dd. 30/07/2021 n. 502, è stata approvata la perizia di spesa per i lavori di somma urgenza, datata luglio 2021, a firma dell'ing. Andrea Eccher dello Studio Artecno di Rovereto relativa ai lavori di consolidamento delle teste dei micropali alla struttura portante della banchina come meglio espresso negli elaborati di progetto agli atti ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93 e ss.mm. indicante un importo complessivo di euro 100.000,00 di cui euro 69.910,00 per lavori a base d'asta (di cui euro 900,00 per oneri della sicurezza) ed euro 30.090,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Con la medesima determinazione sono stati affidati i lavori relativi alla perizia alla ditta Idra srl di Venezia relativi all'oggetto e di cui alla perizia a firma dell'ing. Andrea Eccher dello Studio Artecno di Rovereto per euro 57.825,00 (di cui euro 900,00 per oneri della sicurezza) più IVA 22% euro 12.721,5 e quindi per complessivi euro 70.546,50 – CIG 885556101F.

Con la medesima determinazione sono stati affidati i lavori di fornitura dei materiali all'Impresa Bagozzi srl di Arco relativi all'oggetto e di cui alla perizia a firma dell'ing. Andrea Eccher dello Studio Artecno di Rovereto per euro 11.466,60 più IVA 22% per euro 2.522,65 e per complessivi euro 13.989,25 – CIG ZD432A463A.

I lavori in questione sono stati realizzati in due fasi, la prima dal 23/08/2021 al 27/08/2021 mentre la seconda dal 04/10/2021 all'11/10/2021.

I lavori in questione sono stati ultimati in data 11/10/2021, come risulta dal certificato di ultimazione allegato alla contabilità finale.

Dal certificato di regolare esecuzione dd. 27/01/2022, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, rimesso dal direttore dei Lavori ing. Andrea Eccher dello Studio Artecno di Rovereto, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 52.974,00 di cui euro 900,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 22 % per i lavori relativi alla ditta Idra srl di Venezia ed euro 10.314,00 oltre IVA 22% per la ditta Bagozzi srl di Arco.

Preso atto, inoltre, che all'Impresa Idra srl di Venezia non sono stati liquidati acconti rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 52.974,00 più IVA 22% per euro 11.654,28 e, quindi, per complessivi euro 64.628,28.

Preso atto che all'impresa Bagozzi srl di Arco è stato liquidato un acconto per euro 9.968,00, resta pertanto da liquidare il saldo di euro 346,00 più IVA 22% per euro 76,12 e quindi per complessivi euro 422,12.

Al direttore dei lavori ing. Andrea Eccher dello Studio Artecno di Rovereto non sono stati liquidati acconti e pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 5.554,70 più CNPAIA 4% per euro 222,19 più IVA 22% per euro 1.270,92 e quindi per complessivi euro 7.047,81 (CIG ZE7328E76A).

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200065

2/5

Ritenuto, pertanto opportuno provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dd. 27/01/2022, allo svincolo della cauzione definitiva, alla liquidazione del saldo all'Impresa, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori.

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione con gli esiti delle verifiche e le motivazioni dell'istruttoria disposta acclarata al prot. n. 5238 dd. 02/02/2022, cui si fa rinvio.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Pratica istruita da: DASSATTI MARTINA - tel 0464573827 - e-mail  
dassattimartina@comune.rivadelgarda.tn.it

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Opere pubbliche**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### **DETERMINA**

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "Lavori di somma urgenza lungolago D'Annunzio", il quadro economico finale ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo a firma del Direttore dei Lavori ing. Andrea Eccher dello studio Artenco di Rovereto – datato 27/01/2022, regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice, nell'importo complessivo netto di euro 52.974,00 di cui euro 900,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 22 % per i lavori relativi alla ditta Idra srl di Venezia ed euro 10.314,00 oltre IVA 22% per la ditta Bagozzi srl di Arco;
2. di liquidare alla ditta Idra srl di Venezia il saldo di euro 52.974,00 più IVA 22% per euro 11.654,28 e, quindi, per complessivi euro 64.628,28 (fattura n. 8/PA dd. 30/11/2021) come desunto dagli atti contabili sopraccitati;

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200065

3/5

3. di dare dare che l'importo rimanente di complessivi euro 5.918,22 sul capitolo 820154, esercizio 2021 impegno 2932 sottoimpegno 1, relativo ai lavori a base d'asta, costituisce economia di spesa;
4. di liquidare alla ditta Bagozzi srl di Arco il saldo di euro 346,00 più IVA 22% per euro 76,12 e quindi per complessivi euro 422,12 come fa fattura n. 483/00 dd. 13/12/2021 (CIG ZD432A463A);
5. di dare dare che l'importo rimanente di complessivi euro 1.406,17 sul capitolo 820154, esercizio 2021 impegno 2932 sottoimpegno 2 costituisce economia di spesa;
6. di liquidare, all'ing. Andrea Eccher dello studio Artenco di Rovereto, il saldo delle prestazioni professionali per l'incarico di progettazione, direzione lavori, assistenza e contabilità, dell'opera pubblica "Lavori di somma urgenza lungolago D'Annunzio" nell'importo di euro 5.554,70 più CNPAIA 4% per euro 222,19 più IVA 22% per euro 1.270,92 e quindi per complessivi euro 7.047,81 (CIG ZE7328E76A) come da fattura n. 11/PA dd. 03/02/2022;
7. di dare atto che l'opera pubblica si conclude per un importo di euro 63.288,00 per lavori a base d'asta (di cui Euro 900,00 per oneri della sicurezza), oltre ad euro 21.420,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per un totale di euro 84.708,63 dichiarando una minore spesa complessiva di euro 15.291,37 così ripartita sul cap. 820154:
  - euro 5.918,22 impegno 2021/2932 sottoimpegno 1;
  - euro 1.406,17 impegno 2021/2932 sottoimpegno 2
  - euro 7.966,98 impegno 2021/2932;
8. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
9. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/03/2022, che la stessa sarà fatturata come meglio espresso nella determina di affidamento dei lavori. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
10. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.  
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200065

4/5

ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

SEGRETERIA SINDACO

CONTABILITA'

PATRIMONIO

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni\_202200556.pdf

documento redatto da DASSATTIMARTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE  
GIORDANI ANDREA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200065

5/5