

 <p>COMUNE DI RIVA DEL GARDA <i>Provincia di Trento</i></p>	Determinazione
	n. 2022 - 712 di data 20/10/2022
	Pratica: DETRS202200743
	Pratica principale: OPK697 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 5 5 3 2 0

OGGETTO: Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 6° lotto. Liquidazione saldo alla ditta appaltatrice SELI Manutenzioni Generali Srl di Monza (MB), nonché svincolo della cauzione definitiva e delle garanzie contrattuali, liquidazione saldo competenze ai professionisti: direttore lavori per la parte edilizio-architettonica arch. Roberto Paoli, direttore operativo e ispettore di cantiere arch. Roberto Paoli, coordinatore sicurezza per l'esecuzione ing. Antonio Lotti, direttore dei lavori opere da termoidraulico ing. Amedeo Chizzola e direttore dei lavori opere elettriche p.ind. Andrea Pendesini ed approvazione prospetto riepilogativo della spesa sostenuta ai fini contributivi. - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di bilancio – Ufficio tecnico n. 797 dd. 30/12/2014 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di “risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 6 lotto” - datato ottobre 2014- come redatto dal gruppo misto di progettazione prevedente l'importo complessivo di € 2.200.000,00.- di cui € 1.691.571,14.- per lavori a base d'asta (comprensivi di € 33.467,08.- per oneri della sicurezza) ed € 508.428,86.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, nonché imputata la spesa a bilancio e rinviate a successivo provvedimento le modalità esecutive dell'opera.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di bilancio – Ufficio tecnico n. 796 dd. 30/12/2014 è stato, invece, approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° lotto” - datato ottobre 2014- come redatto dal gruppo misto di progettazione prevedente l'importo complessivo di € 1.000.000,00.- di cui € 726.512,40.- per lavori a base d'asta (comprensivi di € 29.719,26.- per oneri della sicurezza), ed € 273.487,60.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, nonché imputata la spesa a bilancio e rinviate a successivo provvedimento le modalità esecutive dell'opera.

Il progetto relativo ai lavori di “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 6° lotto è stato inizialmente finanziato come segue:

- per € 1.692.944,00.- mediante contributo PAT sulla L.p. 15 gennaio 1993, n. 1 e s.m. determinazione n. 107 di data 19 dicembre 2014;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

1/14

- per € 507.056,00.- con fondi propri stazione appaltante per un totale complessivo di € 2.200.000,00.-.

La legge provinciale 30/12/2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, introduce al capo V modificazioni alla normativa vigente nell'ordinamento provinciale in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in particolare l'art. 43 dispone la riduzione dell'8% (otto per cento) del costo dei progetti di lavori pubblici, rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente, con applicazione ai lavori per i quali i bandi vengono pubblicati o le lettere di invito vengono spedite dopo la data di entrata in vigore della legge. Si è quindi provveduto a:

- approvare con determinazione dd. 21/05/2015, n. 292, la variante al progetto esecutivo dei lavori di “risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° lotto”, redatta in applicazione dell'art. 43, della L.p. n. 14 dd. 30 dicembre 2014, dall'Area Opere Pubbliche – geom. Ida Pancheri - prevedente una spesa complessiva di € 930.488,95.- di cui € 670.777,81.- (suddivisi in € 641.058,55.- per lavori soggetti a ribasso ed € 29.719,26.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base d'asta ed € 259.711,14.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- approvare con determinazione dd. 21/05/2015, n. 293, la variante al progetto esecutivo dei lavori di “risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 6° lotto”, redatta in applicazione dell'art. 43 della L.p. n. 14, dd. 30/12/2014, dall'Area Opere Pubbliche – geom. Ida Pancheri - prevedente una spesa complessiva di € 2.043.701,93.- di cui € 1.559.131,16.- (suddivisi in € 1.525.664,08.- per lavori soggetti a ribasso ed € 33.467,08.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base d'asta ed € 484.570,77.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio n. 72 di data 15 Ottobre 2015 è stata approvata la variante economica relativa ai lavori di restauro Palazzo Lutti - Salvadori – VI lotto rideterminando la spesa ammessa a finanziamento in € 2.043.701,93 con un contributo all'80% pari a € 1.634.961,54;

Con determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio n. 73 di data 15 Ottobre 2015 è stata approvata la variante economica relativa ai lavori di restauro Palazzo Lutti - Salvadori – V°lotto I° stralcio rideterminando la spesa ammessa a finanziamento in € 930.488,95 con un contributo all'80% pari a € 744.391,16;

Per esigenze tecniche e per motivi organizzativi di unitarietà della garanzia ed accantieramento, si è reso assolutamente indispensabile provvedere all'esecuzione dei lavori di che trattasi unitariamente e quindi mediante unica ditta esecutrice. Si è pertanto provveduto all'approvazione di un unico progetto costituito dall'insieme di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto con il conseguente appalto unitario dei lavori stessi.

Con determinazione, quindi, del Responsabile del Servizio di bilancio – Ufficio tecnico dd. 29/06/2015, n. 376, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° e 6° lotto” CUP F82C14000940007 - datato giugno 2015,- prevedente una spesa complessiva di € 2.974.190,88.- di cui € 2.229.908,97.- per lavori a base d'asta (€ 2.166.722,63.- soggetti a ribasso ed € 63.186,34.- per oneri della sicurezza) ed € 744.281,91.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

2/14

Con determinazione del Responsabile del Servizio di bilancio – Ufficio tecnico dd. 02/07/2015, n. 379, è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori di “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° e 6° lotto” CUP F82C14000940007 - datato luglio 2015, prevedente una spesa complessiva di € 2.974.190,88.- di cui € 2.229.908,97.- per lavori a base d’asta (€ 2.166.722,63.- soggetti a ribasso ed € 63.186,34.- per oneri della sicurezza) ed € 744.281,91.- per somme a disposizione dell’Amministrazione ed inoltre è stato preso atto che, ai fini contributivi, i quadri economici dei rispettivi 5° e 6° lotto dei lavori ora sono così elaborati:

- Allegato B - “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° lotto” - quadro economico – variante somme a disposizione luglio 2015, indicante l’importo complessivo di € 930.488,95.- di cui € 670.777,81.- per lavori a base d’asta (suddivisi in € 641.058,55.- per lavori soggetti a ribasso ed € 29.719,26.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 259.711,14.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Allegato C - “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 6° lotto” - quadro economico- variante somme a disposizione luglio 2015, indicante l’importo complessivo di € 2.043.701,93.- di cui € 1.559.131,16.- per lavori a base d’asta (suddivisi in € 1.525.664,08.- per lavori soggetti a ribasso ed € 33.467,08.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 484.570,77.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 31/12/2015, n. 905, è stato affidato l’incarico di direzione lavori e contabilità delle opere idro-sanitarie e termoidrauliche dei lavori “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 6° lotto” all’ing. Amedeo Chizzola, con studio tecnico a Riva del Garda (Trento), quantificando l’importo per le prestazioni professionali in complessivi € 6.900,00.- più CNPAIA 4% € 276,00.- più IVA 22% € 1.578,72.- pari a complessivi € 8.754,72.- CIG ZD117D8ABE.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 31/12/2015, n. 908, è stato affidato l’incarico di direzione lavori e contabilità delle opere elettriche ed impianti speciali dei lavori “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 6° lotto” al p.ind. Andrea Pendesini, con Studio Tecnico a Dro (Trento), quantificando l’importo per le prestazioni professionali in € 14.200,00.- più EPPI 2% € 284,00.- più IVA 22% € 3.186,48.- pari a complessivi € 17.670,48.- CIG ZA617D3C7B.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 31/12/2015, n. 909, è stato affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 6° lotto” all’ing. Antonio Lotti dello Studio Fontana & Lotti Lorenzi – Ingegneri Associati in Riva del Garda (Trento), quantificando l’importo per le prestazioni professionali in € 22.100,00.- più CNPAIA 4% per € 884,00.- più IVA 22% per € 5.056,48.- pari a complessivi € 28.040,48.- CIG Z6E17D3F09.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 11/08/2016, n. 487, è stato affidato l’incarico di direttore operativo e ispettore di cantiere dei lavori per l’esecuzione dei lavori di “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

3/14

incentrato sulla biblioteca civica – 6° lotto” all’arch. Roberto Paoli – Nexus Tecnici Associati con sede in Storo (Trento), quantificando l’importo per le prestazioni professionali in € 18.147,71.- più CNPAIA 4% per € 725,91.- più IVA 22% per € 4.152,19.- pari a complessivi € 23.025,81.- CIG Z3E17A82CA.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 10/08/2018, n. 485, è stato affidato l’incarico di prestazioni professionali in materia antincendio dei lavori per l’esecuzione dei lavori di “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 5° e 6° lotto al p. ind. Giuseppe Chizzola, con studio tecnico ad Arco (Trento), quantificando l’importo per le prestazioni professionali in € 8.634,75.- più CNPAIA 2% per € 172,69.- più IVA 22% per € 1.937,64.- pari a complessivi € 10.745,08.- CIG Z1824A43E1.

Il Ministero per le politiche del lavoro e delle politiche sociali ha approvato la delibera del consiglio di indirizzo generale dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) in base alla quale viene incrementata l’aliquota del contributo integrativo dal 2% al 5% a decorrere dal 25.02.2019.

Risulta pertanto necessario integrare la spesa prevista per EPPI ed IVA per l’incarico al p.ind. Giuseppe Chizzola, con studio tecnico ad Arco (Trento), di cui alla sopra citata per lordi euro 316,04 da impegnare sul cap. 650102 esercizio 2022.

Con contratto di data 01/03/2017, Rep. n. 6714, registrato con modalità telematica il 10/03/2017, sub num. 1017, serie 1T, i lavori in oggetto sono stati appaltati all’impresa SELI Manutenzioni Generali Srl, di Monza (MB) in avvalimento con ELETTRODIGIT S.r.l., di Piubega (MN) per un importo complessivo pari ad € 1.290.028,03.- (€ 1.226.841,69.- per lavori soggetti a ribasso ed € 63.186,34.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA 10%. così suddiviso:

- per il 5° lotto: € 419.527,72.- (suddivisi in € 389.808,46.- per lavori soggetti a ribasso ed € 29.719,26.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA 10% € 41.952,77.- e quindi per totali € 461.480,49.-;
- per il 6° lotto: € 870.500,31.- (suddivisi in € 837.033,23.- per lavori soggetti a ribasso ed € 33.467,08.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA 10% € 87.050,03.- e quindi per totali € 957.550,34.-.

I lavori sono iniziati in data 12 aprile 2017.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di bilancio – Ufficio tecnico dd. 23/06/2017, n. 413, a seguito dell’appalto dei lavori come sopra esposto, sono stati approvati i nuovi quadri economici a firma del p.edile Marco Bertolini dell’area delle Opere Pubbliche – datati giugno 2017:

- per i lavori di “risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° lotto”, assunto al prot. n. 201700022933, in data 22.06.2017, indicante l’importo complessivo di € 930.488,95.- di cui € 419.527,72.- (suddivisi in € 389.808,46.- per lavori soggetti a ribasso ed € 29.719,26.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base d’asta ed € 510.961,23.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- per i lavori di “risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 6° lotto”, assunto al prot. n. 201700022934 in data 22.06.2017, indicante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

4/14

l'importo complessivo di € 2.043.701,93.- di cui € 870.500,31.- (suddivisi in € 837.033,23.- per lavori soggetti a ribasso ed € 33.467,08.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base d'asta ed € 1.173.201,62.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- per i lavori complessivi di "risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° e 6° lotto (CUP F82C14000940007)", assunto al prot. n. 201700022935 in data 22.06.2017, indicante l'importo complessivo di € 2.974.190,88.- di cui € 1.290.028,03.- (suddivisi in € 1.226.841,69.- per lavori soggetti a ribasso ed € 63.186,34.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base d'asta ed € 1.684.162,85.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di bilancio – Ufficio tecnico dd. 13/03/2018, n. 128, ad oggetto: "Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a Polo Lutti-Salvadori da adibire a Polo Culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° e 6° lotto (CUP F82C14000940007): approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi a firma arch. Adriano Angeli dell'Area Opere Pubbliche è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 datato 05.03.2018 di n. 2 nuovi prezzi (NP01 e NP02), senza modifica dell'importo contrattuale netto dei lavori.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 19/06/2019 n. 303, ad oggetto: "Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 5° e 6° lotto (CUP F82C14000940007): approvazione nuovo quadro economico 6° lotto datato 'giugno 2019, a firma dell'Area delle Opere Pubbliche, perizia suppletiva e di variante n. 1 - 6° lotto, redatta dall'arch. Adriano Angeli dell'Area delle Opere Pubbliche e affidamento lavori suppletivi alla ditta SELI Manutenzioni Generali Srl., di Monza (CIG 6314693981) in avvalimento con ELETTRODIGIT S.r.l., di Piubega (MN), è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, composta anche dall'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2 datato 11 giugno 2019, prevedente un nuovo importo contrattuale pari a € 897.919,08.- comprensivo di € 36.926,60.- per oneri della sicurezza, che prevede le seguenti variazioni:

A) lavori contrattuali al netto			
PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	
€ 1.559.131,81.-	€ 870.500,31.-	€ 897.919,08.-	
B) somme a disposizione			
PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	
€ 484.570,77.-	€ 1.173.201,62.-	€ 1.145.782,85.-	
C) Totale			
PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	
€ 2.043.701,93.-	€ 2.043.701,93.-	€ 2.043.701,93.-	

Con medesimo provvedimento è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, con n. 17 (diciassette) nuovi prezzi (da NP03 a NP19) ed una proroga di 120 gg., per l'ultimazione dei lavori, del termine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativo atto di sottomissione datati 11 giugno 2019 prevedenti il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta in € 897.919,08.- comprensivo di € 36.926,60.- per oneri della sicurezza.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

5/14

11/09/2017, n. 618, sono stati autorizzati al subappalto all'A.T.I. composta dalle ditte Elettrica Rizzi Srl (capogruppo) e ditta Idraulica Rizzi Srl (mandante), entrambe con sede a Gorle (BG) i parziali lavori di fornitura e posa di impianti elettrici e meccanici e affini.

Dato che dal 31 luglio 2019, l'arch. Adriano Angeli non fa più parte dell'organico del Comune di Riva del Garda, si è reso necessario procedere con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 01/08/2019, n. 417, ad affidare l'incarico di direttore lavori per la parte edilizio-architettonica per l'esecuzione dei lavori di "Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 5° e 6° lotto", all'arch. Roberto Paoli – della Nexus Tecnici Associati, con sede in Storo (Trento), quantificando l'importo per le prestazioni professionali del V° lotto in € 15.768,82.- più CNPAIA 4% per € 630,75.- più IVA 22% per € 3.607,91.- pari a complessivi € 20.007,48.- CIG 7995731DF1.

In data 22/10/2020 prot. 34769 è pervenuto ricorso ex art.414 cpc e decreto di fissazione udienza del Giudice del Lavoro contro APL Lavoro Network scarl/SELI Manutenzioni Generali srl/ Comune di Riva del Garda. "Risanamento Palazzo Lutti Salvadori da adibire a Polo Culturale incentrato sulla Biblioteca Civica - 5°e 6°lotto" appaltati a SELI Manutenzioni Generali srl con contratto del 01/03/2017.

Con determinazione n. 4771 di data 12/10/2021 del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio è stato stabilito che sussistono ancora le motivazioni per la prosecuzione della sospensione del termine per la rendicontazione sia dei lavori di recupero di "Palazzo Lutti Salvadori" del I° stralcio del V° lotto (finanziamento degli interventi per l'anno 2010) che dei lavori di recupero di "Palazzo Lutti Salvadori" del VI° lotto (finanziamento degli interventi per l'anno 2012) fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter".

In data 10/12/2021 prot. 46235, è pervenuta Sentenza del Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro secondo la quale il giudice, dott.ssa Francesca Capelli, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 8410 2020 condanna APL Lavoro Network Scarl e SELI Manutenzioni Generali Srl e Comune di Riva del Garda al pagamento, in solido tra loro, delle somme oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e a rifondere ai ricorrenti le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi 4500,00, oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA.

In data 09/12/2021 prot. 45947 è pervenuto dal direttore lavori su richiesta del RUP, verbale di chiusura al 07/12/2021 dei lavori inerenti il VI lotto.

Il direttore lavori arch. Roberto Paoli, ha redatto il conto finale dei lavori inerenti il VI lotto in data 7 dicembre 2021, comprendente anche la relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta, il tutto pervenuto in data 15 dicembre 2021, prot. n. 46748.

Il conto finale dell'appalto pervenuto in data 15 dicembre 2021 prot. n. 46748, riporta l'importo complessivo pari a € 849.148,17.-.

In data 21 dicembre 2021 prot. 47614, ai sensi dell'art. 163 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9 – 84/leg, si è provveduto ad invitare l'esecutore dei lavori a prendere cognizione del conto finale dei lavori e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

6/14

Con delibera della Giunta Comunale n. 281 di data 14/12/2021 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativamente al V lotto, liquidazione parziale all'impresa SELI Manutenzioni Generali Srl.

In data 31/12/2021 prot. 49415 è pervenuta dimostrazione da parte della ditta Seli dell'avvenuto pagamento anche delle somme dovute quali trattenute.

In data 07/02/2022 prot. 5680 è pervenuta comunicazione da parte della ditta Seli Manutenzioni Generali Srl di aver provveduto all'integrale pagamento del dovuto in forza dell'atto di precetto notificato.

In data 08/02/2022 sub. 963 è stata effettuata la presa d'atto da parte della Giunta Comunale in merito alla sentenza del tribunale dd. 02/12/2022 sul ricorso n. 8410/2020, che ha definito il ricorso medesimo condannando in solido APL Lavoro Network, SELI Manutenzioni Generali Srl e Comune di Riva del Garda al pagamento delle somme richieste dai lavoratori ed alla rifusione delle spese legali in favore degli stessi. E' stato altresì preso atto dell'avvenuto pagamento comunicato con note di Seli Manutenzioni Generali Srl di data 31/12/2021, prot.49415 e di data 07/02/2022 prot. 5680.

In data 28 febbraio 2022, prot. n. 8581, si è provveduto a comunicare all'esecutore dei lavori che il conto finale dei lavori si riteneva definitivamente accettato senza riserva alcuna essendo trascorsi oltre 30 giorni dalla data di trasmissione senza alcuna comunicazione da parte dell'appaltatore stesso.

Con propria nota dd. 08/03/2022 prot. 9696 si è provveduto a richiedere le liberatorie al Servizio Lavoro della PAT.

Con nota dd. 18/03/2022 prot. n. 11258 il Servizio Lavoro della PAT ha archiviato la richiesta di liberatorie finali in quanto tutti i lavori devono essere conclusi.

Evidenziato che il contratto è unico per il V e VI lotto e quindi lo stesso si può ritenere concluso solo con l'ultimazione dei lavori.

Con determinazione n. 419 di data 01/07/2022 è stato liquidato il saldo relativo al V lotto alla ditta esecutrice nonché approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta ai fini contributivi.

I lavori del VI lotto sono effettivamente stati ultimati dall'impresa SELI Manutenzioni Generali Srl il 18 maggio 2022 come da verbale di ultimazione dd 24/05/2022 prot. n. 20325, emesso dal direttore lavori (Paoli Roberto, Chizzola Amedeo e Pendesini Andrea) e, in conseguenza, è stato redatto il conto finale dell'appalto per complessivi € 849.148,17.- (di cui oneri della sicurezza per € 36.927,00.-).

Con propria nota dd. 19/05/2022 prot. 19784 si è provveduto a richiedere le liberatorie al Servizio Lavoro della PAT.

Il certificato di regolare esecuzione di data 24 maggio 2022, relativo al VI lotto, acclarato in data 30 maggio 2022 prot. n. 21175, redatto dal direttore lavori. arch. Roberto Paoli, sottoscritto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

7/14

dall'Impresa appaltatrice con riserve non esplicate (prot. n. 24418 dd. 24/06/2022), dichiara tra l'altro: *“che i lavori predetti sono stati eseguiti con alcune imperfezioni a contorni delle finestre, porte interne e piani pavimentale e battiscopa. Per la correzione di tali imperfezioni si stima una decurtazione di € 3.366,30.- (pari a 98 ore in economia di operaio qualificato – A. 1.15.10.10)”*, tale decurtazione verrà applicata all'importo netto di € 849.148,17.- oltre IVA.

In data 30/05/2022, prot. n. 21179, ai sensi dell'art. 163 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9 – 84/leg., si è provveduto ad invitare l'esecutore dei lavori a prendere cognizione del verbale di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione e a sottoscriverli entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

In data 08/06/2022 prot. 22170 è pervenuto dal Servizio Lavoro nota di sospensione della liberatoria.

In data 23 giugno 2022, l'impresa SELI Manutenzioni Generali Srl, ha firmato con riserva il verbale di ultimazione dei lavori e il certificato di Regolare esecuzione senza esplicazione delle stesse, assunto al protocollo in data 24/06/2022 sub n. 24418.

In data 2 agosto 2022, prot. n. 29527, si è provveduto a comunicare all'esecutore dei lavori che il verbale di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione si ritenevano definitivamente accettati essendo trascorsi 15 giorni dalla loro firma con riserva, senza esplicazione delle stesse da parte dell'appaltatore.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 24/08/2022, n. 547, è stata estesa la spesa relativa all'aumento dell'aliquota EPPI dal 2% al 5% e relativa IVA per l'incarico al p.ind. Andrea Pendesini con Studio Tecnico a Dro (Trento) di cui alla det. n. 908 dd. 31.12.2015, liquidazione 8° acconto (direttore operativo) all'arch. Roberto Paoli dello Studio Nexus Tecnici Associati con sede a Storo (Trento), liquidazione 5° acconto (D.L. architettonico) all'arch. Roberto Paoli dello Studio Nexus Tecnici Associati con sede a Storo (Trento), liquidazione 7° acconto (coordinatore sicurezza in fase esecutiva) ing. Antonio Lotti con studio tecnico a Riva del Garda (Trento), liquidazione 5° acconto (D.L. termoidraulico) ing. Amedeo Chizzola, con studio tecnico a Riva del Garda (Trento) e liquidazione 5° acconto (D.L. elettrico) p.ind. Andrea Pendesini con studio tecnico a Dro (Trento).

In data 04/10/2022 prot. 37626 è pervenuta risposta dal Servizio Lavoro, riferita al VI lotto dei lavori, con la quale si evidenzia che la ditta SELI Manutenzioni Generali Srl ha corrisposto al proprio personale dipendente occupato nei lavori in oggetto il trattamento economico previsto dalla normativa contrattuale vigente.

Con nota di data 18/10/2022 prot. 39698, la ditta SELI Manutenzioni Generali Srl ha manlevato il Comune di Riva del Garda da qualsiasi obbligo di pagamento, anche in forma solidale, in merito ai ricorsi RG 8410/2020 e RG 735/2022 ex art. 433 c.p.c.

Su specifica richiesta, sono stati ottenuti:

- DURC regolari della ditta appaltatrice;
- Regolarità fornita dal servizio lavoro per la ditta appaltatrice.

Tutto quanto sopra esposto e con esplicito riferimento al solo lotto VI, i lavori hanno subito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

8/14

un ritardo di 894 giorni (dal 7 dicembre 2019 al 18 maggio 2022 compresi) su un importo contrattuale pari a € 870.500,31 (al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% come indicato all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto - Norme Amministrative). Applicando ai sensi dell'art. 8 del contratto stipulato in data 1 marzo 2017 n. 6714/Rep una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, risulta un importo complessivo di penale pari a € 87.050,03 (massimo il 10% dell'importo contrattuale).

Richiamato quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto - Norme Amministrative - art. 12 - Penali in caso di ritardo – comma 1 *“Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 1 per mille dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale”*.

In data 11/10/2022 prot. 38630, la ditta SELI Manutenzioni Generali Srl ha presentato istanza per la disapplicazione della penale.

In data 12/10/2022 prot. 38851, è stata acquisita la relazione del Direttore dei lavori datata 11/10/2022, in merito alla richiesta di disapplicazione della penale per il VI lotto a seguito dell'istanza presentata in data 11 ottobre 2022 prot. 38630, la ditta SELI Manutenzioni Generali Srl.

Con deliberazione della Giunta comunale dd. 18/10/2022 n. 453 si è provveduto a:

- approvare la contabilità finale dei lavori di "Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 6° lotto" ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo, a firma del direttore lavori arch. Roberto Paoli – Nexus Tecnici Associati con sede in Storo (Trento), – datato 24 maggio 2022, firmato dall'Impresa appaltatrice con riserva (ma non esplicitate), nell'importo complessivo netto di € 849.148,17.- (comprensivo di oneri della sicurezza per € 36.927,00.-) oltre IVA;
- ritenere definitivamente accettato senza riserva alcuna il conto finale dei lavori essendo trascorsi oltre 30 giorni dalla data di trasmissione senza alcuna comunicazione da parte dell'appaltatore stesso;
- respingere tutte le riserve iscritte dalla ditta SELI Manutenzioni Generali Srl essendo trascorsi più di 15 giorni dalla loro apposizione, senza che sia giunta esplicitazione delle stesse da parte dell'appaltatore;
- accogliere parzialmente, per le motivazioni esposte nella relazione del direttore lavori datata 11/10/2022, pervenuta in data 12/10/2022 prot. 38851, nonché nella relazione del RUP di data 12/10/2022 prot. 38852, la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg. e s.m. in data 11/10/2022, prot. n. 38630, dalla ditta SELI Manutenzioni Generali Srl, in merito alla disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori;
- stabilire, come meglio espresso nelle premesse, una penale riferita al VI lotto di € 47.877,50 per i 55 giorni di ritardo escludendo quindi il periodo di emergenza sanitaria (a partire dal 31 gennaio 2020);
- stabilire, come meglio espresso nelle premesse, una decurtazione riferita a dei lavori eseguiti con alcune imperfezioni relative a contorni delle finestre, porte interne e piani pavimentali e battiscopa, per l'importo di € 3.366,30.- come prescritto nel certificato di regolare esecuzione di data 24 maggio 2022, redatto dal direttore lavori arch. Roberto Paoli, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice con riserve non esplicitate (prot. n. 24418 dd. 24/06/2022);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

9/14

- rimandare a successivo provvedimento del Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente le varie liquidazioni e gli atti necessari per la chiusura dell'opera pubblica in oggetto.

All'Impresa appaltatrice è stata liquidata l'anticipazione per € 45.099,38.- più IVA 10% e sull'importo dei lavori eseguiti di €. 634.600,00.- risultano liquidati acconti, sulla base di n. 7 stati di avanzamento, per € 633.018,18.- più IVA 10% e quindi un importo complessivo liquidato di € 678.117,56.- oltre IVA al 10%, pertanto rimane il saldo dei lavori quantificato in € 169.448,79.- più IVA 10% per € 16.944,88.- e quindi in complessivi € 186.393,67.-.

Con nota dd. 20.10.2022 prot. n. 3996, la ditta SELI Manutenzioni Generali Srl ha autorizzato la liquidazione della fattura n. 37/PA dd. 01/04/2020, di € 1.581,82 oltre IVA al 10% della subappaltatrice A.T.I. composta dalle ditte Elettrica Rizzi Srl, (capogruppo), con sede in Gorle (Bergamo), ed Idraulica Rizzi Srl., (mandante), con sede in Gorle (Bergamo).

Al direttore lavori per la parte edilizio-architettonica arch. Roberto Paoli – Nexus Tecnici Associati con sede in Storo (Trento), sono stati liquidati acconti per € 26.897,63.- più CNPAIA 4% per € 1.075,91.- e più IVA 22% per € 6.154,18.- per un importo complessivo di € 34.127,72.-, pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di € 2.988,63.- più CNPAIA 4% per € 119,55.- più IVA 22% per € 683,80.- per complessivi € 3.791,97.-.

Al direttore operativo e ispettore di cantiere arch. Roberto Paoli – Nexus Tecnici Associati con sede in Storo (Trento), sono stati liquidati acconti per € 16.332,94.- più CNPAIA 4% per € 653,32.- e più IVA 22% per € 3.736,98.- per un importo complessivo di € 20.723,24.- e che pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di € 1.814,77.- più CNPAIA 4% per € 72,59.- più IVA 22% per € 415,22.- per complessivi € 2.302,58.-.

Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Antonio Lotti dello Studio Fontana & Lotti Lorenzi – Ingegneri Associati in Riva del Garda (Trento) sono stati liquidati acconti per € 19.890,00.- più CNPAIA 4% per € 795,60.- e più IVA 22% per € 4.550,83.- e quindi un importo complessivo di € 25.236,43.- e che pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di € 2.210,00.- più CNPAIA 4% per € 88,40.- più IVA 22% per € 505,65.- per complessivi € 2.804,05.-.

Al direttore lavori delle opere idro-sanitarie e termoidrauliche ing. Amedeo Chizzola con Studio Tecnico in Riva del Garda (Trento), sono stati liquidati acconti per € 6.210,00.- più CNPAIA 4% per € 248,40.- e più IVA 22% per € 1.420,85.- per un importo complessivo di € 7.879,25.-, pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di € 690,00.- più CNPAIA 4% per € 27,60.- più IVA 22% per € 157,87.- per complessivi € 875,47.-.

Al direttore lavori delle opere elettriche ed impianti speciali p.ind. Andrea Pendesini con Studio Tecnico in Dro (Trento), sono stati liquidati acconti per € 12.780,00.- più EPPI 4% e 5% per € 576,63.- e più IVA 22% per € 2.938,46.- per un importo complessivo di € 16.295,07.-, pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di € 1.420,00.- più EPPI 5% per € 71,00.- più IVA 22% per € 328,02.- per complessivi € 1.819,02.-.

Evidenziato che il contratto dei lavori in oggetto è unico per il V e VI lotto e quindi lo stesso si può ritenere concluso solo con l'ultimazione dei lavori inerenti i due lotti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

10/14

Risulta pertanto necessario:

- di svincolare la cauzione definitiva nonché le garanzie contrattuali;
- di liquidare i saldi spettanti alla ditta esecutrice dei lavori ed ai professionisti;
- di approvare il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta ai fini contributivi.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 374 dd. 23/02/2007 ad oggetto: “Prima individuazione dei finanziamenti disposti a favore degli enti locali la cui erogazione è affidata a Cassa del Trentino S.p.A. e definizione dei criteri e delle modalità per l'applicazione della nuova procedura”.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

Pratica istruita da: Marco Bertolini – Area Opere Pubbliche Ambiente – Tel. 0464/573943 – e-mail: bertolinimarco@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di dare atto che il saldo dei lavori a base d'asta relativi al VI lotto dell'opera “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 6° lotto” è quantificato in € 169.448,79.- più IVA 10% per € 16.944,88.- e quindi in complessivi € 186.393,67.- e che, per tale saldo, la ditta SELI Manutenzioni Generali Srl ha emesso fattura n. 32/PA di data 12 ottobre 2022;
2. di stabilire che al saldo spettante alla ditta SELI Manutenzioni Generali Srl., pari ad € 169.448,79.- viene applicata la penale di € 47.877,50.- per ritardata ultimazione dei lavori, come desunto dagli atti contabili e la decurtazione di € 3.366,30.- per difetti delle lavorazioni e in attuazione della deliberazione della Giunta comunale dd. 18/10/2022 n. 453;
3. di liquidare la fattura n. 32/PA di data 12 ottobre 2022 alla ditta SELI Manutenzioni Generali Srl per l'importo di € 169.448,79.- più IVA 10% per € 16.944,88.- e quindi in complessivi € 186.393,67.- da cui vengono detratti gli importi di € 47.877,50.- per la penale dovuta alla ritardata ultimazione dei lavori ed € 3.366,30.- decurtati per difetti delle lavorazioni da introtare al cap 3599 esercizio 2022. L'importo totale spettante alla ditta sarà quindi pari ad €

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

11/14

118.204,99.- più tutta l'IVA 10% dovuta di € 16.944,88.- per un totale di € 135.149,87.-. La liquidazione viene impegnata al cap. 650102 esercizio 2022/988;

4. di dichiarare la minore spesa per i lavori a base d'asta per € 48.770,91.- + IVA 10 € 4.877,09.- per un totali pari ad € 53.648,00.- così ripartita: € 23.487,35.- sul cap. 650102 esercizio 2022/988 ed € 30.160,65.- sul cap. 650102 esercizio 2022/989;
5. di liquidare il saldo della fattura n. 37/PA dd. 01/04/2020 di € 1.581,82, alla subappaltatrice A.T.I. composta dalle ditte Elettrica Rizzi Srl. (capogruppo) ed Idraulica Rizzi Srl. (mandante), fattura n. 248 dd. 28.04.2020, avendo ottenuto l'autorizzazione da parte della ditta SELI Manutenzioni Generali Srl con nota dd. 20.10.2022 prot. n. 39969, sul cap. 650102 esercizio 2022 imp. 2020/1135;
6. di svincolare la cauzione definitiva, nonché le garanzie contrattuali;
7. di liquidare la fattura n. 59 dd. 13/10/2022 all'arch. Roberto Paoli (P.IVA 01948310220) – Nexus Tecnici Associati con sede in Storo (Trento), a saldo delle prestazioni professionali per l'incarico di direzione lavori, assistenza e contabilità per la parte edilizio-architettonica, dell'opera pubblica di che trattasi, nell'importo di € 2.988,63.- più CNPAIA 4% per € 119,54.- più IVA 22% per € 683,79.- e quindi di complessivi € 3.791,96.- (CIG 7995731DF1) con imputazione contabile al capitolo 650102 esercizio 2022/990;
8. di liquidare la fattura n. 58 dd. 13/10/2022 all'arch. Roberto Paoli (P.IVA 01948310220) – Nexus Tecnici Associati con sede in Storo (Trento), a saldo delle prestazioni professionali per l'incarico di direttore operativo e ispettore di cantiere dell'opera pubblica di che trattasi nell'importo di € 1.814,77.- più CNPAIA 4% per € 72,59.- più IVA 22% per € 415,22.- e quindi di complessivi € 2.302,58.- (CIG Z3E17A82CA) con imputazione contabile al capitolo 650102, esercizio 2022/987;
9. di liquidare la fattura n. 000070-2022 dd. 10/10/2022 all'ing. Antonio Lotti (P.IVA 00677290223) dello Studio Fontana & Lotti Lorenzi – Ingegneri Associati in Riva del Garda (Trento), a saldo delle prestazioni professionali per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica di che trattasi, nell'importo di € 2.210,00.- più CNPAIA 4% per € 88,40.- più IVA 22% per € 505,65.- e quindi di complessivi € 2.804,05.- (CIG Z6E17D3F09) con imputazione contabile al capitolo 650102, esercizio 2022/388/1;
10. di liquidare la fattura n. FPA 3/22 dd. 13/10/2022 all'ing. Amedeo Chizzola (P.IVA 01600780223) – con Studio Tecnico a Riva del Garda (Trento), a saldo delle prestazioni professionali per l'incarico di direzione lavori delle opere idro-sanitarie e termoidrauliche dell'opera pubblica di che trattasi nell'importo di € 690,00.- più CNPAIA 4% per € 27,60.- più IVA 22% per € 157,85.- e quindi di complessivi € 875,45.- (CIG ZD117D8ABE) con imputazione contabile al capitolo 650102, esercizio 2022/993;
11. di liquidare la fattura n. FATTPA 3_22 dd. 14/10/2022 al p.ind. Andrea Pendesini (P.IVA 01437760224) – con Studio Tecnico in Dro (Trento), a saldo delle prestazioni professionali per l'incarico direzione lavori delle opere elettriche ed impianti speciali dell'opera pubblica di che trattasi nell'importo di € 1.420,00.- più EPPI 5% per € 71,00.- più IVA 22% per € 328,02.- e quindi di complessivi € 1.819,02.- (CIG ZA617D3C7B) con imputazione contabile:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

12/14

- € 1.375,39.- al cap. 650102 esercizio 2022/994
- € 443,63.- al cap. 650102 esercizio 2022/385/3;

12. di impegnare la maggiore spesa per l'aumento dell'aliquota dal 2% al 5% dell'Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale e conseguente IVA, come previsto dal Ministero per le politiche del lavoro e delle politiche sociali con delibera del consiglio di indirizzo generale dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) a decorrere dal 25/02/2019, relativamente all'incarico affidato con determinazione n. 485 dd. 10/08/2018, al p.ind. Giuseppe Chizzola, con studio tecnico ad Arco, quantificando l'importo complessivo in € 316,04 (259,04.- per aumento CNPA + 56,70.- per IVA sull'aumento) - CIG Z1824A43E1, sul cap. 650102 esercizio 2022/385;
13. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta ai fini contributivi prot. n. 40002 dd. 20.10.2022 relativo ai lavori di "Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 6° lotto", rimesso in atti;
14. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
15. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2022, che la stessa sarà fatturata al termine della prestazione con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
16. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

13/14

Impegni_202205532.pdf

documento redatto da FACCIOTIZIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200743

14/14