

 <p>COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento</p>	Determinazione
	n. 2021 - 828 di data 24/11/2021
	Pratica: DETRS202100837
	Pratica principale: OPTLP2020006 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA 
2 0 2 1 0 5 9 6 6 0

OGGETTO: Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine - progetto 2020 CUPF87H20001140004: approvazione contabilità finale, quadro economico finale e certificato di regolare esecuzione, riconoscimento maggiori costi Covid 19 e liquidazione saldo ditta Beton Asfalti srl di Cis (TN) - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico di data 03/07/2020 n. 365, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine: progetto 2020” come redatto dal p.i. Daniele Amoroso dell’Area delle Opere Pubbliche – Ambiente , prevedente una spesa complessiva di euro 360.000,00 di cui euro 275.126,26 per lavori a base d’asta (euro 264.799,56 per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 10.326,70 per oneri della sicurezza di cui € 1.542,39 per oneri COVID-19) ed euro 84.873,74 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l’opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d’asta in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in deroga alla procedura concorsuale, in base al combinato disposto dell’art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell’art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg.

L’opera è stata interamente finanziata con Avanzo di Amministrazione.

Il progetto in questione è stato elaborato dal p.i. Daniele Amoroso dell’Area Opere Pubbliche-Ambiente mentre la direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, liquidazione e accertamento della regolare esecuzione è stata assunta dall’arch. Claudio Lasta dell’Area delle Opere Pubbliche del Comune di Riva del Garda, entrambi non più in organico.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Opere Pubbliche di data 07/09/2020 n. 547 si è provveduto a:

- affidare il lavori, ai sensi dell’art. 52 – comma 1 e 9 – della L.P. 26/1993 e s.m., alla Ditta Beton Asfalti srl di Cis (TN) per il corrispettivo di € 176.533,92 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a € 10.326,70 (di cui € 1.542,39 per oneri COVID19) determina un importo totale di € 186.860,62 più IVA 22% pari € 41.109,34 e quindi per complessivi €

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100837

1/6

227.969,96;

- approvare il nuovo quadro economico, a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente datato 07/09/2020 prot. n. 29019, che prevede l'importo per lavori a base d'asta in € 186.860,62 (di cui € 10.326,70, comprensivo degli oneri della sicurezza per € 1.542,39) ed € 173.139,38 per somme a disposizione dell'amministrazione per un totale complessivo pari ad euro 360.000,00.

In data 11/9/2020 n. 20/Rep. è stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori soparacitati.

I lavori in questione sono stati consegnati in data 14/09/2020, prot. 30099 dd 15/9/2020, come risulta dal verbale di consegna dei lavori allegato alla contabilità finale.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche di data 25/02/2021 n. 95 è stata approvata la perizia di variante n. 1 datata febbraio 2021, a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche, che non comporta un aggiornamento dell'importo di affidamento di lavori.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche di data 17/03/2021 n.126 è stato approvato il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato marzo 2021.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche di data 10/06/2021 n. 369 è stata approvata la perizia di variante n. 2 datata maggio 2021, a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche, che non comporta un aggiornamento dell'importo di affidamento di lavori.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche di data 08/10/2021 n. 692 è stata approvata la perizia di variante n. 3, a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche, composta anche dall'atto di sottomissione n. 1 di data 7/10/2021, prevedente un nuovo importo contrattuale pari a euro 192.889,14 comprensivo di euro 17.716,16 per oneri della sicurezza e euro 1.079,19 per oneri Covid 19, che prevede le seguenti variazioni:

A) lavori contrattuali al netto

Progetto	Affidamento	Variante n.3	+/- variazioni
Euro 275.126,26	Euro 186.860,62	Euro 192.889,14	Euro + 6.028,52

B) somme a disposizione

Progetto	Affidamento	Variante n.3	+/- variazioni
Euro 84.873,74	Euro 173.139,38	Euro 167.110,86	Euro – 6.028,52

Totale

Progetto	Affidamento	Variante n. 3	+/- variazioni
Euro 360.000,00	Euro 360.000,00	Euro 360.000,00	Euro 0,00

Sono state concesse n. 4 sospensioni e n. 4 riprese dei lavori e gli stessi sono stati ultimati in data 18/10/2021, come risulta dal certificato di ultimazione allegato alla contabilità finale.

Dal certificato di regolare esecuzione di data 28/10/2021, sottoscritto digitalmente dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, rimesso dal Direttore dei Lavori arch. Claudio Lasta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100837

2/6

dell'Area delle Opere Pubbliche, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 191.354,43 oltre IVA.

Preso atto, inoltre, che all'Impresa sono stati liquidati acconti, sulla base di n. 1 stato di avanzamento, per euro 104.530,00 più IVA 22% e pertanto all'Impresa rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 86.824,43 più IVA 22%.

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione con gli esiti delle verifiche e le motivazioni dell'istruttoria disposta acclarata al prot. n. 40266 di data 29/8/2021, cui si fa rinvio.

Con lettera assunta in data 09/11/2021 al protocollo sub n. 41706 la P.A.T. Servizio Lavoro Ufficio Ispettivo del Lavoro, comunica che *"...la ditta Beton Asfalti srl non rientra nel campione da sottoporre a controllo sulla base dei criteri stabiliti da questa Struttura"*.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1172 di data 09 luglio 2021 avente ad oggetto: "L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Nuove disposizioni in ordine ai costi aziendali della sicurezza nei lavori pubblici conseguenti all'andamento dello stato emergenziale sanitario in provincia di Trento nel primo semestre dell'anno 2021." è stato deliberato tra l'altro:

- di riconoscere per tutta la durata del periodo emergenziale o fino a propria diversa deliberazione o ordinanza Presidenziale, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, ai contratti di appalto di lavori le cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione n. 1172 di data 09 luglio 2021 ovvero le cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione G.P. n. 2233 del 22 dicembre 2020, ma il relativo contratto non sia, alla data di adozione (09 luglio 2021) della deliberazione n. 1172, concluso;
- di confermare che rimane ferma la previsione della deliberazione 29 maggio 2020 n. 726 (con le percentuali diversificate) in ordine ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto precedenti al 22 dicembre 2020 ed ancora efficaci.

Vista la richiesta di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro acclarata al protocollo in data 27/10/2021 sub. n. 39907 nella quale la ditta esecutrice Beton Asfalti srl, attesta di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 e richiede il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro nella misura dei due punti percentuali dell'importo da liquidare escluse le voci della sicurezza.

Viste le indicazioni operative relative all'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 in materia di "Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro" emanate dall'Unità di missione strategica – Affari generali della presidenza, segreteria della Giunta e Trasparenza con nota prot. P326/2020/1. 1-2020-11, in merito alle modalità di calcolo previste per il riconoscimento dei maggiori costi.

L'importo relativo al riconoscimento dei maggiori costi del 2% ai sensi della Deliberazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100837

3/6

della Giunta Provinciale n.1172 di data 09 luglio 2021 è calcolato sull'importo di € 172.559,08 e pertanto la cifra da liquidare è pari ad € 3.451,18 più IVA 22% per € 759,26 e quindi complessivi € 4.210,44.

Ritenuto, quindi opportuno provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del quadro economico finale, del certificato di regolare esecuzione di data 28/10/2021, al riconoscimento degli oneri Covid 19, alla liquidazione del saldo all'Impresa appaltatrice e allo svincolo della garanzia definitiva.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Pratica istruita da: ANGELINI LAURA - tel 0464573942 - e-mail angelinilaura@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine: progetto 2020", il quadro economico finale di data ottobre 2021, il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo a firma del Direttore dei Lavori dell'arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche, datato 28/10/2021, regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice Beton Asfalti srl di Cis (TN), nell'importo complessivo netto di € 191.354,43 comprensivo di € 17.716,16 per oneri della sicurezza ed € 1.079,19 per oneri Covid 19, oltre IVA 22% - CIG 8360220FC7;
2. di dare atto che l'importo rimanente di complessivi € 1.872,35 sul capitolo 820101 Esercizio 2021 impegno 375 sottoimpegno n. 1, relativo ai lavori a base d'asta, costituisce economia di spesa;
3. di liquidare alla ditta Beton Asfalti srl di Cis (TN) il credito a saldo di € 86.824,43 più IVA 22% per € 19.101,37 e, quindi, per complessivi € 105.925,80 (fattura n. 2/481 dd 28/10/2021) come desunto dagli atti contabili sopraccitati;
4. di riconoscere ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1172 di data 09 luglio 2021 i maggiori costi aziendali come meglio esplicitato in premessa nella misura complessiva

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100837

4/6

del 2% dell'importo previsto dalla contabilità finale esclusi gli oneri della sicurezza così quantificato € 3.451,18 più IVA 22% per € 759,26 quindi per un importo complessivo di € 4.210,44 quale riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, imputando la spesa nelle somme a disposizione dell'opera pubblica di che trattasi;

5. liquidare alla ditta Beton Asfalti srl di Cis (TN) l'importo di cui al punto 4 pari ad € 3.451,18 più IVA 22% per € 759,26 quindi per un importo complessivo di € 4.210,44, CIG ZC833EFA53;
6. la restituzione della cauzione definitiva costituita da polizza fideiussoria n. 06591001716 emessa in data 14.08.2020 dalla Società Cattolica Assicurazioni, con sede legale a Agenzia Recla Assicurazioni srl di Trento, per l'importo di € 42.977,95;
7. di dare atto che l'opera pubblica si conclude per un importo di € 191.354,43 per lavori a base d'asta (comprensivo di € 17.716,16 per oneri della sicurezza ed € 1.079,19 per oneri Covid 19), oltre € 51.773,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per un totale di € 243.127,74;
8. di dichiarare una minore spesa complessiva pari ad € 116.872,26 rispetto all'importo iniziale dell'opera pubblica di che trattasi, sul cap. 820101 esercizio 2021 impegno 375;
9. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
10. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2021. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
11. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI
DELIBERE
CONTABILITA'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100837

5/6

SEGRETERIA CONTRATTI
e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:
Impegni_202105966.pdf

documento redatto da ANGELINILAURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100837

6/6