


|   |   |
|---|---|
|  <p><b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b><br/><i>Provincia di Trento</i></p> | <b>Determinazione</b>   |
|   | n. 2022 - 303 di data 19/05/2022  |
|   | Pratica: DETRS202200287   |
|   | Pratica principale: SMASPLA2021 presso (23) TEC<br>MANUTENZIONI E SERVIZI |
|   | Movimenti contabili come da allegato                                      |
|   | PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022               |

ID\_PRATICA   
2 0 2 2 0 2 3 0 1 0

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI SUL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL 13 LUGLIO 2021 (ART. 53 L.P. 26/1993 E ART. 179 DPP 9-84/LEG. 2012) CUP F85F21003590007 – APPROVAZIONE AI FINI CONTRIBUTIVI DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Nel pomeriggio di martedì 13 luglio 2021 un evento meteorologico eccezionale ha interessato il lago di Garda, caratterizzato da precipitazioni particolarmente intense e persistenti, raffiche di vento di forte intensità che ha interessato i comuni dell'Alto Garda ed in particolare il territorio comunale di Riva del Garda che ha causato ingenti danni al patrimonio pubblico interessando soprattutto la fascia lago dal parco della Rocca a Porto S.Nicolò, nonché alcune aree interne (viabilità pubblica comunale, parco giochi Giardini di Porta Orientale, Asilo nido, edifici scolastici comunali ed altri immobili ad uso istituzionale, Parco Brolio, parco Miralago e immobili ecc.) e causando situazioni di disagio ed in alcuni casi di marcato pericolo per l'incolumità pubblica soprattutto in conseguenza dello sradicamento e /o pericolo di caduta di alberi ad alto fusto nei pressi di luoghi aperti caratterizzati da alta frequentazione, in particolare la spiaggia, le piste ciclabili ed i parchi, che per ampiezza risultano non confinabili.

Preso atto del verbale di somma urgenza, redatto in data 14 luglio 2021 prot. 26104/P dal tecnico comunale Ivano Malossini dell'U.O. Manutenzioni Servizi e Qualità urbana inerente l'esecuzione degli interventi necessari per ripristinare in sicurezza i luoghi e spazi pubblici interessati dagli interventi meteorologici eccezionali del giorno 13 luglio 2021;

Preso visione della comunicazione del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza – Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento pervenuta al n. 28353/A d.d. 02.8.2021 relativa a "LAVORI DI SOMMA URGENZA: per danni conseguenti alla violenta tempesta con vento oltre i 100 km all'ora abbattutasi sul Garda trentino e sul territorio di Riva del Garda il giorno 13 luglio 2021" con invio in allegato del verbale di sopralluogo e accertamento nel quale viene stabilito che "si ritengono sussistenti gli estremi

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200287

1/6

previsti dall'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9 e pertanto si considerano ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto”

Con determinazione n. 562 d.d. 23.8.2021 è stato :

- a) preso atto del verbale di somma urgenza, redatto in data 14 luglio 2021 prot. 26104/P da Ivano Malossini dell'U.O. Manutenzioni Servizi e Qualità urbana inerente l'esecuzione degli interventi necessari per ripristinare in sicurezza i luoghi e spazi pubblici interessati dagli interventi meteorologici eccezionali del giorno 13 luglio 2021;
- b) approvata la perizia di spesa per interventi di somma urgenza di data agosto 2021 – prot. 30576 di data 17 agosto 2021, redatta congiuntamente dai tecnici comunali Mauro Calliari e Ida Pancheri ai sensi dell'art. 53 della L.p. 26/1993 e s.m., costituita da un unico elaborato e che espone una spesa complessiva di € 75.811,61.- oltre ad IVA come per legge per complessivi € 92.490,17.- completa dell'elenco delle lavorazioni ordinate immediatamente al fine di fronteggiare, rimuovendole, le situazioni di pericolo e necessarie per ripristinare le normali funzionalità dei Servizi Pubblici garantendo, nel contempo, la sicurezza delle strutture e degli immobili interessati dell'evento calamitoso.
- c) autorizzati e regolarizzati ai sensi dell'art. 53 L.P. 26/1993 e art. 179 DPP 9-84/Leg gli affidamenti degli interventi, richiamati in narrativa nelle circostanze di somma urgenza, con affidamento agli operatori economici di seguito riportati degli interventi dal nr. 01 a 11:
  - int. 1 – (CIG. ZD832C86D1) - Ditta Luca Micoluppi con sede in Riva del Garda loc. Pregasina, nr. 14 (P.I.: 01279010332) per un importo di euro 1.691,20 + IVA 22% per complessivi euro 2.063,26;
  - int. 2 – (CIG Z9732C86F2) Ditta Lavori In Fune snc con sede in Tenno Via di Val, 34, nr. 34 (P.I.: 02346540228) per un importo di euro 3.512,42, + IVA 22% per complessivi euro 4.285,15;
  - int. 3 – (CIG ZDD32C872F) Ditta Impianti Elettrici Grottole Clara con sede in Riva del Garda Via Fontanella, nr. 3/B, (P.I.01478530221) per un importo di euro 330,00 + IVA 22% per complessivi euro 402,60;
  - int. 4 – (CIG ZDA32C875B) Lattoneria Trentina srl con sede in Arco via della Crosetta, nr. 53 (P.I. 02036140222) per un importo di euro 30.219,19 + IVA 22% per complessivi euro 36.867,41;
  - int. 5 – (CIG Z0032C876D) Ditta Frizzi Sorensen Giorgio con sede in Riva del Garda Località Pasina, nr. 83 (P.I. 01328550221) per un importo di euro 450,00 + IVA 22% per complessivi euro 549,00;
  - int. 6 – (CIG ZDB32C87A0) Ditta Lavoro Societa' Cooperativa Sociale con sede in Borgo Lares Loc. Copera, nr. 1 (P.I. 01669200220) per un importo di euro 1.433,76 + IVA 22% per complessivi euro 1.749,18;
  - int. 7 – (CIG Z2932C87B1) Ditta Galas Service con sede in Arco Viale Santoni, nr. 78 (P.I. 01230870220) per un importo di euro 3.300,00 + IVA 22% per complessivi euro 4.026,00;
  - int. 8 – (CIG Z3F32C87BD) Ditta Merli Giulio con sede in Ledro Via Ampola, nr. 22/A (P.I. 00630680221) per un importo di euro 16.675,05 + IVA 22% per complessivi euro 20.343,56;
  - int. 9 – (CIG Z0932C87E4) ditta Pederzoli Dino & Ampelio Srl con sede in Cavedine – viale Trento n. 1 (P.I. 00442200226) per un importo di euro 3.450,00 + IVA 22% per complessivi euro 4.209,00;
  - int. 10 – (CIG CIG Z1832C8803) Ditta Alto Garda Servizi Spa con sede in Riva del Garda

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200287

2/6

Via Ardaro, nr. 27 (P.I.01581060223) per un importo di euro 9.750,00 + IVA 22% per complessivi euro 11.895,00;

- int. 11 – (CIG Z8D32C882C) Ditta 2c Legno Snc di Cologna Stefano e C con sede in Trento loc. Spini di Gardolo – via del Loghèt n. 7 (P.I. 02225900220) per un importo di euro 1.500,00 + IVA 22% per complessivi euro 1.830,00;

Con determina n. 593 dd. 31/08/2021 è stata approvata, per le motivazioni esposte in premessa, in linea tecnica, una nuova perizia rettificata di data 30 agosto 2021 – prot. 32090 di data 30 agosto 2021 (che sostituisce la perizia prot. 30576 di data 17 agosto 2021), redatta dal tecnico comunale Ida Pancheri relativa ai lavori di somma urgenza di cui all'evento meteo del 13/07/2021, che evidenzia una spesa complessiva di euro per un importo di € 72.311,61 oltre ad IVA come per legge per complessivi € 88.220,18.- completa dell'elenco delle lavorazioni ordinate immediatamente al fine di fronteggiare, rimuovendole, le situazioni di pericolo e necessarie per ripristinare le normali funzionalità dei servizi pubblici stabilendo che rimangono validi tutti gli altri impegni ed obbligazioni assunte con la determinazione n. 562 dd. 23 agosto 2021;

Con determinazione n. 816 d.d. 19.11.2021, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione, a firma del Direttore dei Lavori geom. Ida Pancheri, datato 17 novembre 2021 prot. 43115 relativamente al 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 31.10.2021 dei lavori di "somma urgenza per danni sul patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteorologiche del 13 luglio 2021 – art. 53 L.P.. 26/1993 e art. 179 DPP 9-84/Leg. 2012" di cui alla perizia prot. 32090 di data 30 agosto 2021 affidati con determinazione n. 562 dd. 23.08.2021, negli importi di seguito riportati che sono stati contestualmente liquidati ed autorizzato il pagamento:

- int. 1 – (CIG. ZD832C86D1) - ditta LUCA MICOLUPPI con sede in Riva del Garda per un importo di euro 1.691,20 + IVA 22% per complessivi euro 2.063,26 – fattura n. 1/21 d.d. 20.09.2021;
- int. 2 – (CIG Z9732C86F2) ditta LAVORI IN FUNE snc con sede in Tenno per un importo di euro 3.512,42, + IVA 22% per complessivi euro 4.285,15 – fattura n. 48 d.d. 16.09.2021;
- int. 3 – (CIG ZDD32C872F) ditta IMPIANTI GROTTOLO di Pellegrini Rosanna con sede in Riva del Garda per un importo di euro 330,00 + IVA 22% per complessivi euro 402,60 – fattura n. 107FS/SE d.d. 15.09.2021; (\* subentrata con assunzione in carico degli obblighi passivi e attivi della cessata ditta Impianti Elettrici Grottole Clara di Pellegrini Osvaldo)
- int. 4 – (CIG ZDA32C875B) ditta LATTONERIA TRENTINA srl con sede in Arco per un importo di euro 30.219,19 + IVA 22% per complessivi euro 36.867,41 – fattura n. 35 d.d. 29.10.2021;
- int. 5 – (CIG Z0032C876D) ditta FRIZZI SORENSEN GIORGIO con sede in Riva del Garda per un importo di euro 450,00 + IVA 22% per complessivi euro 549,00 – fattura n. FT-198/AGR d.d. 16.09.2021;
- int. 6 – (CIG ZDB32C87A0) ditta LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Borgo Lares per un importo di euro 1.433,76 + IVA 22% per complessivi euro 1.749,18 – fattura n. 707 PA d.d. 03.11.2021;
- int. 7 – (stato avanzamento al 31.10.2021) - (CIG Z2932C87B1) ditta GALAS SERVICE con sede in Arco per un importo di euro 2.200,80 + IVA 22% per complessivi euro 2.684,97 – fattura n. 12/PA d.d. 11.08.2021 e fattura n. 13/PA d.d. 11.08.2021
- int. 8 (stato avanzamento al 31.10.2021) – (CIG Z3F32C87BD) ditta MERLI GIULIO con sede in Ledro per un importo di euro 10.991,59 + IVA 22% per complessivi euro 13.409,75 – fattura n. 10/C/PA d.d. 04.11.2021;
- int. 9 – (CIG Z0932C87E4) ditta PEDERZOLLI DINO & AMPELIO srl con sede in

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200287

3/6

Cavedine per un importo di euro 3.450,00 + IVA 22% per complessivi euro 4.209,00 - fattura n. 91/2021 d.d. 15.09.2021;

- int. 11 – (CIG Z8D32C882C) ditta 2C LEGNO SNC di Cologna Stefano e C con sede in Trento per un importo di euro 1.500,00 + IVA 22% per complessivi euro 1.830,00 – fattura n. PA0000001 d.d. 15.11.2021;

Con determinazione n. 121 dd. 04.03.2022 è stata approvata la **contabilità finale** datata 15.02.2022 prot. n. 6990 ed il certificato di regolare esecuzione finale datato 16.02.2022 prot. n. 7043 a firma del Direttore dei Lavori geom. Ida Pancheri dell'U.O. Manutenzione Servizi e Qualità Urbana ed autorizzato il pagamento a saldo alle imprese affidatarie dei lavori di "somma urgenza per danni sul patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteorologiche del 13 luglio 2021 – art. 53 L.P.. 26/1993 e art. 179 DPP 9-84/Leg. 2012" di cui alla perizia prot. 32090 di data 30 agosto 2021 affidati con determinazione n. 562 dd. 23.08.2021, per una spesa complessiva di euro 64.877,08 + IVA come di seguito riportato:

| Int. | ditta                                   | CIG        | Importo stato finale (al netto IVA) | Totale liquidato | Credito impresa |
|------|---|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1    | LUCA MICOLUPPI                          | ZD832C86D1 | € 1.691,20                          | € 1.691,20       | € 0,00          |
| 2    | LAVORI IN FUNE snc                      | Z9732C86F2 | € 3.512,42                          | € 3.512,42       | € 0,00          |
| 3    | IMPIANTI GROTTOLO di Pellegrini Rosanna | ZDD32C872F | € 330,00                            | € 330,00         | € 0,00          |
| 4    | LATTONERIA TRENTINA srl                 | ZDA32C875B | € 30.219,19                         | € 30.219,19      | € 0,00          |
| 5    | FRIZZI SORENSEN GIORGIO                 | Z0032C876D | € 450,00                            | € 450,00         | € 0,00          |
| 6    | LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | ZDB32C87A0 | € 1.433,76                          | € 1.433,76       | € 0,00          |
| 7    | GALAS SERVICE                           | Z2932C87B1 | € 3.300,00                          | € 3.300,00       | € 0,00          |
| 8    | MERLI GIULIO                            | Z3F32C87BD | € 11.539,72                         | € 11.539,72      | € 0,00          |
| 9    | PEDERZOLLI DINO & AMPELIO srl           | Z0932C87E4 | € 3.450,00                          | € 3.450,00       | € 0,00          |
| 10   | ALTO GARDA SERVIZI SPA                  | Z1832C8803 | € 7.450,78                          | € 7.450,78       | € 0,00          |
| 11   | 2C LEGNO SNC                            | Z8D32C882C | € 1.500,00                          | € 1.500,00       | € 0,00          |

Dato atto che che i lavori di somma urgenza sono iniziati il giorno 14.07.2021 ed ultimati il giorno 19.01.2022.

Preso atto inoltre che con la medesima determinazione si sono registrate le seguenti economie di spesa - Capitolo 400411 imp. 3176/2021 per euro 6.265,10 - Capitolo 150411 imp. 3180/2021 per euro 2.805,05

Constatato che la determinazione del dirigente del servizio prevenzione rischi della PAT n°

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200287

4/6

5412 dd. 28.10.2021 ha dato atto dell'approvazione della perizia tecnica di stima dei lavori di somma urgenza di cui trattasi per euro **88.220,16** (ammissibili a contributo) ed ha concesso euro **88.220,16** di contributo (pari al 100% della spesa ammessa) soggetto a rideterminazione ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione delle opere sulla base della spesa effettivamente sostenuta;

Vista la determina n. 816/2021 (approvazione certificati di regolare esecuzione di data 09/11/2021 e contabilità degli interventi della prima fase fino al 31/10/2021) e la determina n. 121/2022 (approvazione certificati di regolare esecuzione di data 16/02/2022 e contabilità finale), per una spesa complessiva di euro 64.877,08 + IVA 22% euro 14.272,96 e quindi totali euro 79.150,04;

Rilevato che le imprese sono già state liquidate e pagate negli importi sopra indicati;

Visto infine il quadro riepilogativo finale delle spese complessivamente sostenute e ammissibili a contributo per gli interventi in oggetto ed allegato sub. lettera "A" alla presente determinazione, dal quale si evince che l'importo totale dei lavori di cui trattasi ammonta a euro 64.877,08 + IVA e ritenuto di procedere alla sua approvazione.

Richiamate le vigenti leggi e regolamenti in materia di contabilità delle opere pubbliche;

Vista la documentazione analitica presente in atti;

Il Responsabile del procedimento è Massimo Tomasoni

Pratica istruita da: TRENTINI GIANMARIO - tel 573891 - e-mail trentinigmario@comune.rivadelgarda.tn.it

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Manutenzione del patrimonio comunale**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### **DETERMINA**

1. di dare atto che i certificati di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza datati 09/11/2021 e 16/02/2022 con relativa contabilità di cui agli interventi straordinari conseguenti al violento evento atmosferico che ha interessato il territorio comunale il giorno 13 luglio 2021, come redatti dal tecnico comunale geom. Ida Pancheri sono stati approvati con determina n. 816 dd. 19/11/2021 e determina n. 121 dd. 04/03/2022
2. di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta denominato "allegato A" di cui al prot. 17749/2022 nell'importo finale di euro 64.877,08 + IVA 22% euro 14.272,96 e quindi totali euro 79.150,04;
3. di rideterminare l'accertamento del contributo assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento di cui alla determinazione dirigente n. 2021\_S033\_00480 in ordine alla spese effettivamente sostenuta con riduzione per euro 9070,12 acc. 3789 R.A. 2021 Cap. 2246/E.
4. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200287

5/6

entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

#### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, ai fini esecutivi, viene stornata mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

MANUTENZIONI E SERVIZI

DELIBERE

CONTABILITA'

PATRIMONIO

U.O. MANUTENZIONE SERVIZI E QUALITA' URBANA

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Grazioli Luca.

Alleg.:

documento redatto da TRENTINIGMARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA  
TOMASONI MASSIMO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200287

6/6