

 <b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b>	<b>Determinazione</b>
	n. 2022 - 419 di data 01/07/2022
	Pratica: DETRS202200442
	Pratica principale: OPK697 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI OPK697B presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID\_PRATICA



2 0 2 2 0 3 4 8 1 0

**OGGETTO: Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 5° lotto: liquidazione saldo lavori alla ditta appaltatrice SELI Manutenzioni Generali Srl di Monza (MB) ed approvazione prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta ai fini contributivi - con impegno di spesa**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di bilancio – Ufficio tecnico dd. 30/12/2014, n. 796, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° lotto ed inoltre accettato il contributo provinciale annuo costante di €. 99.864,10, di cui alla L.P. 15 gennaio 1993 - n.1 e s.m.i, per la durata di 10 anni, a decorrere dall'anno 2011, al tasso 4,25% corrispondente al valore attuale di €. 800.000,00, pari all'80% della spesa di €. 1.000.000,00 per i lavori di “risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° lotto - di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento dd. 19/12/2014, n. 107 (modificata con determinazione n. 5 dd. 22/01/2015), autorizzando l'introito delle rispettive quote contributive a favore del Comune di Riva del Garda.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di bilancio – Ufficio tecnico dd. 29/06/2015, n. 376, è stato approvato un unico progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla Biblioteca Civica – 5° e 6° lotto” CUP F82C14000940007 - datato giugno 2015 – per una spesa complessiva di €. 2.974.190,88 di cui €. 2.229.908,97 per lavori a base d’asta, €. 2.166.722,63 soggetti a ribasso ed €. 63.186,34.- per oneri della sicurezza) ed €. 744.281,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della PAT n. 73 di data 15/10/2015, è stata approvata la variante economica relativa ai lavori di restauro Palazzo Lutti - Salvadori – V°lotto - I° stralcio - rideterminando la spesa ammessa a finanziamento in €.930.488,95 con un contributo all’80% pari a €.744.391,16.

I lavori in questione sono stati aggiudicati in data 27 giugno 2016 all’impresa SELI Manutenzioni Generali Srl, con sede a Monza (MB), P.IVA 00865120968.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200442

1/9

Con contratto di data 01/03/2017, Rep. n. 6714, registrato con modalità telematica il 10/03/2017, sub num. 1017, serie 1T, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'impresa SELI Manutenzioni Generali Srl., di Monza (MB) in avvalimento con ELETTRDIGIT S.r.l. di Piubega (MN) per un importo complessivo pari ad €. 1.290.028,03 (€. 1.226.841,69 per lavori soggetti a ribasso ed €. 63.186,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA 10%. così suddiviso:

- per il 5° lotto: €. 419.527,72 (suddivisi in €. 389.808,46 per lavori soggetti a ribasso ed €. 29.719,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA 10% €. 41.952,77 e quindi per totali €. 461.480,49;
- per il 6° lotto: €. 870.500,31 (suddivisi in €. 837.033,23 per lavori soggetti a ribasso ed €. 33.467,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA 10% €. 87.050,03 e quindi per totali €. 957.550,34.

I lavori sono iniziati in data 12 aprile 2017 con un unico termine contrattuale di 480 giorni.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di bilancio – Ufficio tecnico dd. 23/06/2017, n. 413, a seguito dell'appalto dei lavori sono stati approvati i nuovi quadri economici a firma del p.ed. Marco Bertolini dell'area delle Opere Pubbliche – datati giugno 2017. I lavori risultano così suddivisi:

- **per il 5° lotto:** euro 419.527,72.- (suddivisi in euro 389.808,46.- per lavori soggetti a ribasso ed €. 29.719,26.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA 10% € 41.952,77 e quindi per totali € 461.480,49;
- **per il 6° lotto:** euro 870.500,31.- (suddivisi in euro 837.033,23.- per lavori soggetti a ribasso ed € 33.467,08.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA 10% 87.050,03 e quindi per totali € 957.550,34.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 19/06/2019 n. 302, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, composta anche dall'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2, datato 11 giugno 2019, prevedente un nuovo importo contrattuale pari a €. 473.767,18 comprensivo di €. 31.886,04 per oneri della sicurezza, che prevede le seguenti variazioni:

A) lavori contrattuali al netto		
CONTRATTO	PERIZIA	VARIAZIONI
€ 419.527,72	€ 473.767,18	+ € 54.239,46
B) somme a disposizione		
CONTRATTO	PERIZIA	VARIAZIONI
€ 510.961,23	€ 456.721,77	- € 54.239,46
C) Totale		
CONTRATTO	PERIZIA	VARIAZIONI
€ 930.488,95	€ 930.488,95	€ 0

Dato che dal 31 luglio 2019, l'arch. Adriano Angeli non fa più parte dell'organico del Comune di Riva del Garda, e pertanto si è reso necessario procedere con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 01/08/2019, n. 417, ad affidare l'incarico di direttore lavori per la parte edilizio-architettonica per l'esecuzione dei lavori di

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200442

2/9

“Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 5° e 6° lotto”, all’arch. Roberto Paoli – della Nexus Tecnici Associati, con sede in Storo (Trento).

L’impresa SELI Manutenzioni Generali Srl, ha ultimato i lavori relativi al 5° lotto in data 7 marzo 2020, e, in conseguenza, è stato redatto il conto finale dell’appalto per complessivi € 473.763,34 (di cui oneri della sicurezza per € 31.866,04). Il Direttore dei Lavori ha redatto in data 15 ottobre 2020, lo stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al 5° lotto. I lavori hanno quindi subito un ritardo di 92 giorni (dal 7 dicembre 2019 al 7 marzo 2020 compresi) con esplicito riferimento al solo lotto 5°.

Con nota di data 28 ottobre 2020, prot. n. 36523, ai sensi dell’art. 163 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9 – 84/leg., l’esecutore dei lavori è stato invitato a prendere cognizione del conto finale dei lavori (e del certificato di regolare esecuzione) e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

In data 30 ottobre 2020, l’impresa SELI Manutenzioni Generali Srl, ha firmato con riserva (n. 2 riserve) il certificato di Regolare esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale.

In data 5 novembre 2020, prot. n. 37517, è pervenuta la relazione riservata del direttore dei lavori in merito alla riserve e in data pari data, prot. n. 37518, sono pervenute le motivate deduzioni del direttore dei lavori.

In data 10 novembre 2020, prot. n. 38221, il RUP ha depositato la relazione riservata in merito alle riserve iscritte nel conto finale e ad ultimazione dei lavori (art. 58.12 *Riserve. Contestazioni tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’appaltatore* della L.p. 26 del 10 settembre 1993 e ss.mm. e art. 167 c. ommi 4 e 5 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e ss.mm.).

In data 20 marzo 2020, prot. n. 10804, è stata inviata alla PAT - Servizio Lavoro - richiesta di liberatorie per i lavori di Risanamento Palazzo Lutti Salvadori da adibire a Polo Culturale incentrato sulla Biblioteca Civica - 5° lotto. Il Servizio Lavoro della PAT con nota di data 08/07/2020 (prot. S021/24.1/2020/MW.), assunta al protocollo comunale al n. 21649, ha trasmesso la dichiarazione liberatoria per la ditta Seli manutenzione generali SpA.

In data 22/10/2020, ns. prot. 34769, è pervenuto ricorso ex art. 414 cpc e decreto di fissazione udienza del Giudice del Lavoro nell’interesse dei signori Catana Ionel, Catana Stefan Ovidio, Moustafa Ahmed Mohamed Darwish contro APL Lavoro Network Scarl/Seli Manutenzioni Generali Srl/Comune di Riva del Garda ad oggetto: “*Pagamento retribuzioni e spettanze di fine rapporto in regime di responsabilità solidale ex art. 35, comma 2, D.Leg. n. 81/2015 e art. 1676 c.c.*”, secondo il quale alcuni lavoratori assunti da APL Lavoro Network scarl con contratto di somministrazione a tempo determinato per svolgere lavori edili per conto di SELI MANUTENZIONI GENERALI S.p.a. nel contesto dell’appalto di cui in oggetto, lamentano di non aver ricevuto retribuzioni cui ritengono di avere diritto.

Con delibera della Giunta municipale n. 83 dd. 16.02.2021, l’Amministrazione comunale ha deciso di resistere in Giudizio e di affidare la difesa legale All’avvocatura distrettuale dello Stato - sede di Milano (Ricorso n. 8410/2020 r.g promosso avanti al tribunale di Milano contro il Comune di Riva del Garda).

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200442

3/9

Il Servizio Lavoro della Provincia, con nota di data 21/09/2021, prot. 34794, facendo seguito alle richieste di chiarimenti in merito alla liberatoria suddetta (prot. S021/24.1/2020/MW) inviate rispettivamente in data 21/01/2021 prot. 2458 e in data 29/01/2021, prot. 3631, ha evidenziato che la ditta non ha applicato correttamente la normativa contrattuale vigente in Provincia di Trento per il settore di appartenenza.

In data 17/12/2021 è pervenuta al protocollo comunale al n. 47272, la Sentenza del Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro (n. 2928/2020 del 02/12/2021), nella causa suddetta che accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze contributive come meglio specificate nella sentenza stessa.

Con nota di data 13/12/2021, ns. prot. n. 46324, il Servizio Lavoro della PAT ha evidenziato che la ditta Seli Manutenzioni Generali Srl non ha dato puntuale dimostrazione dell'effettiva corresponsione di tutte le retribuzioni ai lavoratori, relativamente al periodo 2020; inoltre la ditta Seli non ha applicato correttamente la normativa contrattuale vigente in questa provincia per il settore di appartenenza. Anche ai lavoratori somministrati i singoli datori di lavoro non hanno applicato integralmente il contratto collettivo previsto dalla normativa provinciale.

Con deliberazione della Giunta municipale n. 281 di data 14/12/2021, è stata approvata la contabilità finale dei lavori di "Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 5° lotto" ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo, a firma del Direttore dei Lavori arch. Roberto Paoli – Nexus Tecnici Associati con sede in Storo (Trento) – datato 15 ottobre 2020, firmato dall'Impresa appaltatrice con riserva, nell'importo complessivo netto di € 473.763,34 (comprensivo di oneri della sicurezza per € 31.866,04) oltre IVA: che approva, tra l'altro, i seguenti punti:

- di approvare la contabilità finale dei lavori di "Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 5° lotto" ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo, a firma del Direttore dei Lavori arch. Roberto Paoli – Nexus Tecnici Associati con sede in Storo (Trento), – datato 15 ottobre 2020, firmato dall'Impresa appaltatrice con riserva, nell'importo complessivo netto di € 473.763,34.- (comprensivo di oneri della sicurezza per € 31.866,04) oltre IVA;
- di rimandare lo svincolo della cauzione definitiva, nonché delle garanzie contrattuali all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione del VI lotto dei lavori di Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica;
- di respingere tutte le riserve iscritte dalla ditta SELI Manutenzioni Generali Srl per le motivazioni contenute nella relazione riservata del Direttore dei lavori in merito alle riserve presentata in data 5 novembre 2020, prot. n. 37517 e nella relazione riservata del Rup di data 10 novembre 2020, prot. n. 38221, in merito alle riserve iscritte nel conto finale e ad ultimazione dei lavori;
- di accogliere parzialmente, per le motivazioni esposte nella relazione del Direttore dei lavori pervenuta in data 13 novembre 2020, prot. n. 38637, nonché nella relazione del RUP di data 13 dicembre 2021 prot. n. 46460, la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9- 84/Leg. e s.m. in data 1 aprile 2020 prot. 11536 dalla ditta SELI Manutenzioni Generali Srl, in merito alla disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, stabilendo una penale di € 23.074,15;
- di dare atto che il saldo dei lavori di che trattasi è quantificato in € 217.361,32 più IVA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200442

4/9

- 10% per € 21.736,13.- e quindi in complessivi € 239.097,45 e che, per tale saldo, la ditta SELI Manutenzioni Generali Srl ha emesso fattura n. 36/PA di data 1° aprile 2020;
- di dare atto che parte della fattura sopracitata è già stata liquidata per € 29.880,36, con provvedimento di liquidazione n. 873 di data 07/10/2020, alla ditta Cores4n Srl., con sede legale a Venegono Superiore (VA), subappaltatrice dei lavori di restauro regolarmente eseguiti;
  - di dare atto che parte della fattura sopracitata è già stata liquidata per € 25.500,00, con provvedimento di liquidazione n. 61 di data 19/01/2021, alla ditta Neulift SpA., con sede legale a con sede a Modena, subappaltatrice dei lavori di fornitura e posa in opera di impianti ascensore regolarmente eseguiti;
  - di dare atto che il credito rimanente a saldo alla ditta SELI Manutenzioni Generali Srl., con sede in Monza (MB) è pari ad euro 161.980,96.- più tutta l'IVA 10% dovuta pari ad € 21.736,13 a cui, per altro, va applicata la penale di € 23.074,15, come desunto dagli atti contabili;
  - di specificare inoltre che gli importi vengono così ripartiti:
    - alla ditta SELI Manutenzioni Generali Srl., con sede in Monza (MB): € 161.980,96 a cui viene applicata la penale, per ritardata ultimazione dei lavori come desunto dagli atti contabili, di € 23.074,15 da introitare al cap. 3599, esercizio 2020, e quindi il totale liquidabile risulta pari ad € 138.906,81 più tutta l'IVA 10% dovuta;
  - di dare atto che l'importo di € 138.906,81 più tutta l'IVA 10%, non è ad oggi completamente liquidabile per le detrazioni in fase di valutazione con il D.L. dovute al 6° lotto e alle verifiche effettuate dal servizio Lavoro della PAT, in quanto il contratto è unico per il V e VI lotto e quindi lo stesso si può ritenere concluso solo con l'ultimazione dei lavori;
  - ritenuto di poter liquidare quindi parzialmente per le ragioni di cui al precedente punto la fattura 36/PA di data 1° aprile 2020 nel seguente modo:
    - importo di €.102.074,15 (€.99.000 + €.23.074,15) + iva al 10% con trattenuta della penale pari a € 23.074,15, con imputazione contabile al cap. 3599/2021.

La trattenuta della penale pari a € 23.074,15, è stata incassata con reversale n. 7834 di data 20/12/2021.

In data 07/02/2022, prot. n. 5680, la ditta Seli Manutenzioni Generali Srl ha trasmesso l'atto di precetto e contestuale notifica del titolo esecutivo nell'interesse dei ricorrenti, nonché la ricevuta di pagamento delle somme dovute agli stessi.

In data 24/05/2022, prot. n. 20325 di data 24/05/2022, è stato redatto il verbale di ultimazione lavori relativo anche al 6° lotto.

In data 08/06/2022, prot. 22172, il Servizio Lavoro della PAT ha comunicato l'esito finale degli accertamenti effettuati sulla ditta Seli Manutenzioni Generali Srl.

Ritenuto pertanto ora possibile liquidare alla ditta Seli Manutenzioni Generali Srl l'importo a saldo della fattura 36/PA di data 01/04/2020 di € 39.906,81 + iva 10% € 3.990,68 e quindi per complessivi € 43.897,49.

Viste inoltre le seguenti spese sostenute nelle somme a disposizione come sotto riportate:

Descrizione	Soggetto	Determina di incarico	Importo netto
-------------	----------	-----------------------	---------------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200442

5/9

			€
Pubblicazione bando	Istituto Poligrafico e Zecca Stato – Gazzetta Ufficiale	N. 382 dd. 02.07.2015	267,56
Pubblicazione avviso aggiudicazione	Istituto Poligrafico e Zecca Stato – Gazzetta Ufficiale	N. 627 dd. 12.10.2016	195,52
Gettoni di presenza per commissione gara	Ing. Marcello Loss	N. 61 dd. 16.02.2016	430,64
Gettoni di presenza per commissione gara	Arch. Flavio Carli	N. 61 dd. 16.02.2016	464,67
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Ing. Antonio Lotti dello Studio Fontana & Lotti Lorenzi – Ingegneri Associati – Riva del Garda	N. 909 dd. 31.12.2015	9.500,00
Direttore operativo e ispettore di cantiere	Arch. Roberto Paoli – Studio Nexus Tecnici Associati - Storo	N. 487 dd. 11.08.2016	7.807,25
Direzione lavori	Arch. Roberto Paoli – Studio Nexus Tecnici Associati - Storo	N. 417 dd. 01.08.2019	15.768,82
Consulente strutturista	Ing. Andrea Carloni – Riva del Garda	N. 412 dd. 16.07.2018	1.212,03
Supporto progettazione edilizia variante n. 2	Arch. Pierluca Malcotti	N. 471 dd. 07.08.2018	1.433,01
Contributo gara	ANAC	-	300,00
Vidimazione registro	Camera di Commercio - Trento	-	25,00
Spese tecniche art. 119 C.C.N.L.	Personale interno amministrazione	N. 796 dd. 30.12.2014	4.359,07

Ritenuto quindi necessario approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta ai fini contributivi.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 374 dd. 23.02.2007 ad oggetto: “Prima individuazione dei finanziamenti disposti a favore degli enti locali la cui erogazione è affidata a Cassa del Trentino S.p.A. e definizione dei criteri e delle modalità per l'applicazione della nuova procedura”.

Il contratto dei lavori in oggetto è unico per il 5° e 6° lotto e quindi lo stesso si può ritenere concluso solo con l'ultimazione dei lavori inerenti i due lotti.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200442

6/9

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

Pratica istruita da: Marco Bertolini – Area Opere Pubbliche – Ambiente -Tel. 0464/573943 -e-mail: bertolinimarco@comune.rivadelgarda.tn.it

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

### Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### DETERMINA

1. di liquidare, per la motivazioni esposte in premessa, alla ditta Seli Manutenzioni Generali Srl, a saldo della fattura n. 36/PA di data 1° aprile 2020, per i lavori di "Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 5° lotto - l'importo netto di € 39.906,81 + iva 10% per € 3.990,68 e quindi per complessivi € 43.897,49, con imputazione contabile al capitolo 650102 Es. 2022 imp. 2020/1144;
2. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta ai fini contributivi prot. n.25437 dd. 01/07/2022 relativo ai lavori di "Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 5° lotto" come sotto riportato:

<b>LAVORI DI: Risanamento Palazzo Lutti-Salvadori da adibire a polo culturale incentrato sulla biblioteca civica – 5° Lotto</b>		
OPK697/B – CUP F82C14000940007	€	€
<b>LAVORI REALIZZATI</b>		<b>473.763,34</b>
Penale applicata con deliberazione giunta n. 281 dd 14/12/2021		23.074,14
<b>Importo dei lavori da rendicontare</b>		<b>450.689,20</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
Spese varie per gara appalto, commissioni, ecc.	1.358,39	
Coordinamento sicurezza in fase esecuzione	9.500,00	
Direttore operativo e ispettore di cantiere	7.807,25	
Direzione lavori	15.768,82	
Consulente strutturista	1.212,03	
Supporto progettazione edilizia variante n. 2	1.433,01	
Contributo gara	300,00	
Vidimazione registro	25,00	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200442

7/9

Spese tecniche art. 119 C.C.N.L.	4.359,07	
IVA 10% di A	47.376,33	
IVA 22% su spese per gara	531,50	
CNPAIA 4% su coordinamento in fase esecuzione	380,00	
IVA 22% su coordinamento in fase esecuzione	2.173,60	
CNPAIA 4% su direttore operativo e ispettore di cantiere	312,29	
IVA 22% su direttore operativo e ispettore di cantiere	1.786,30	
CNPAIA 4% su direzione lavori	630,75	
IVA 22% su direzione lavori	3.607,91	
CNPAIA 4% su consulente strutturista	48,48	
IVA 22% su consulente strutturista	277,31	
CNPAIA 4% su supporto progettazione edilizia variante n. 2	57,32	
IVA 22% su supporto progettazione edilizia variante n. 2	327,87	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>99.273,24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO A) + B)</b>		<b>573.036,58</b>

3. di dare atto che il contratto dei lavori di che trattasi è unico per il 5° e 6° lotto e quindi lo stesso si può ritenere concluso solo con l'ultimazione dei lavori inerenti i due lotti;
4. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
5. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà/avverrà entro il 31/12/2022, che la stessa sarà fatturata al termine della prestazione con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
6. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.  
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200442

8/9

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni\_202203481.pdf

documento redatto da FACCIOTIZIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE  
GIORDANI ANDREA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200442

9/9