

 <p><b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b></p>	<b>Determinazione</b>
	n. 2022 - 608 di data 13/09/2022
	Pratica: DETRS202200629
	Pratica principale: OPTLP2020005 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID\_PRATICA   
2 0 2 2 0 4 7 8 4 0

**OGGETTO: Caduta sassi Monte Rocchetta – Messa in sicurezza tramite la posa di reti armate: Approvazione contabilità finale, liquidazione saldo ditta appaltatrice Dallapè Consolidamenti Srl., fraz. Pietramurata di Dro (TN) - CIG Z2636A56AB - con impegno di spesa**

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- in data 16 maggio 2022 è giunta una segnalazione di un crollo di materiale lapideo dal versante del Monte Rocchetta, che ha interessato le pendici boschive sottostanti;
- il pomeriggio del giorno 17 maggio è stato eseguito a mezzo elicottero un sopralluogo nell'ambito del servizio di reperibilità del Servizio Geologico della PAT ed è stata individuata la nicchia di distacco ed alcuni blocchi di materiale a valle della stessa lungo il versante;
- dai recenti contatti per le vie brevi con il geologo del Servizio Geologico della PAT che ha effettuato il sopralluogo, è risultata la necessità di eseguire la pulizia e il disaggio della nicchia di distacco e del versante interessato dalla propagazione dei blocchi;
- con ordinanza contingibile ed urgente dd. 18.05.2022 è stato ordinato il divieto di accesso:
  - al tratto della strada tagliafuoco tra l'imbocco a nord, fino alla distanza di circa 50 m dal punto di attraversamento della "scarica" di elementi litoidi;
  - al sentiero n. 404 nel tratto compreso tra loc. Bastione e il "Vallone dei Concoli" (bivio con il sentiero 404 A alla quota 867);
- valutata l'urgenza di provvedere al fine di scongiurare eventuali pericoli.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 18.05.2022 n. 302, sono stati affidati i lavori di somma urgenza alla ditta Dallapè Consolidamenti Srl., con sede a Dro (Trento) - frazione Pietramurata - (Trento) P.IVA 00994230225 per il corrispettivo di Euro 3.200,00,- più IVA 22% - CIG Z2636A56AB.

Al termine dell'intervento la ditta esecutrice della pulizia e del disaggio ha inviato all'Amministrazione Comunale una relazione descrittiva del lavoro svolto, segnalando una ulteriore situazione di potenziale criticità a monte della nicchia di distacco, proponendo di realizzare degli interventi di tipo attivo per la mitigazione del pericolo di caduta di ulteriori massi che potrebbero instabilizzarsi nell'area segnalata.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200629

1/4

Il comune di Riva del Garda, con nota prot. 350198 del 23/05/2022, ha trasmesso al Servizio Geologico della Provincia la relazione della ditta di disaggi chiedendo supporto nel valutarne la situazione evidenziata nella stessa.

In data 24/05/2022 è stato eseguito un nuovo sopralluogo congiuntamente al Servizio Prevenzione Rischi e all'Amministrazione comunale di Riva del Garda, con il supporto del locale Corpo dei Vigili del Fuoco.

In data 14/06/2022 prot. 23013 il Servizio Geologico della Provincia ha trasmesso una nota nella quale si ribadisce tra l'altro necessario provvedere in tempi brevi con la realizzazione delle opere di presidio nella zona puntuale di potenziale pericolo segnalata dalla ditta Dallapè Consolidamenti Srl.

In data 21/06/2022 è stata pertanto inviata tramite Sistema SAP-SRM all'impresa Dallapè Consolidamenti Srl, con sede a Dro - frazione Pietramurata – (Trento), P.IVA 00994230225, richiesta di offerta per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza tramite la posa di reti armate sul monte Rocchetta, sulla base di apposito computo metrico estimativo pari ad euro 32.060,41.- (di cui euro 350,00.- per oneri sicurezza).

L'impresa Dallapè Consolidamenti Srl, ha presentato offerta telematica prot. n. 24178 dd. 22/06/2022, per l'importo di euro 26.000,89.- comprensivo di oneri della sicurezza e manodopera, (con un ribasso del 19,993%) - IVA esclusa.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Opere Pubbliche dd. 29/06/2022 n. 408, sono stati affidati, ai sensi dell'art. 52 – comma 9 e dell'art. 53 – comma 2 della L.P. 26/1993 e s.m., e del Relativo Regolamento di attuazione, i lavori di “Messa in sicurezza tramite la posa di reti armate” alla ditta Dallapè Consolidamenti Srl., fraz. Pietramurata di Dro (TN) per il corrispettivo di euro 25.650,89.- che maggiorato dell'importo degli oneri di sicurezza pari ad euro 350,00.- determina un importo totale di euro 26.000,89.- più IVA 22% per euro 5.720,20.- e, quindi, per complessivi euro 31.721,09.-.

I lavori in questione sono iniziati in data 30/06/2022 ed sono ultimati in data 08/07/2022.

Visti gli elaborati presentati in data 06/09/2022 al prot. n. 33813, dalla ditta Dallapè Consolidamenti Srl., fraz. Pietramurata di Dro (TN) firmati dal D.L. per. Ind. Marco Bertolini dell'Area delle Opere Pubbliche, che tengono luogo di regolarità dei lavori eseguiti (come previsto dal D.P.R. 11.5.2012, 9-84 Leg.), dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 25.440,79.- che maggiorato dell'importo degli oneri di sicurezza pari ad euro 350,00.- determina un importo totale di euro 25.790,79.- oltre IVA.

Preso atto, inoltre, che all'Impresa non sono stati liquidati acconti, pertanto all'Impresa rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 25.790,79.- più IVA 22% per euro 5.673,97.- e, quindi, per complessivi euro 31.464,76.-.

Ritenuto, pertanto opportuno provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale acclarata in data 06/09/2022 al prot. n. 33813.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200629

2/4

Visto l'art. 124 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, comma 1 "Indennità per lo svolgimento di attività tecniche" dd. 01/10/2018 e l'allegato E/3 "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 124 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Pratica istruita da: BERTOLINI MARCO - tel 573943 - e-mail bertolinimarco@comune.rivadelgarda.tn.it

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Opere pubbliche**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### **DETERMINA**

1. di approvare gli elaborati presentati in data 06/09/2022 al prot. n. 33813, dalla ditta Dallapè Consolidamenti Srl., fraz. Pietramurata di Dro (TN), firmati dal D.L. per. Ind. Marco Bertolini dell'Area delle Opere Pubbliche, che tengono luogo di regolarità dei lavori eseguiti (come previsto dal D.P.R. 11.5.2012, 9-84 Leg.), relativamente ai lavori di "Caduta sassi Monte Rocchetta – Messa in sicurezza tramite la posa di reti armate", nell'importo complessivo netto di euro 25.790,79.- comprensivo di euro 350,00.- per oneri della sicurezza, oltre IVA;
2. di liquidare alla ditta Dallapè Consolidamenti Srl., fraz. Pietramurata di Dro (TN) il credito a saldo di euro 25.790,79.- più IVA 22% per euro 5.673,97.- e, quindi, per complessivi euro 31.464,76.- (fattura n. 77 dd. 16/08/2022 ) come desunto dagli elaborati sopraccitati e di dare atto che l'importo di euro 256,33.- viene a costituire economia sul capitolo 650170, esercizio 2022 impegno 2544 - CIG Z2636A56AB;
3. di dare atto dell'economia di spesa pari ad euro 256,33.- sul Cap. 650170 ES. 2022 imp. 2544;

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200629

3/4

4. di impegnare la spesa di euro 464,23.- relativa alle spese tecniche riferite alla fase della progettazione (l'art. 124 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro comma 1 "Indennità per lo svolgimento di attività tecniche" dd. 01/10/2018 e l'allegato E/3 "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 124 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2016/2018 di data 1 ottobre 2018) ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio;
5. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
6. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31.12.2022, che la stessa sarà fatturata al termine della prestazione con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
7. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.  
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

**DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni\_202204784.pdf

documento redatto da BERTOLINIMARCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE  
GIORDANI ANDREA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200629

4/4