



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Provincia di Trento

Determinazione

n. 2022 - 548 di data 24/08/2022

Pratica: DETRS202200570

Pratica principale: OPK916 presso (117) TEC TECNICO
LAVORI PUBBLICI

Movimenti contabili come da allegato

PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID_PRATICA



2 0 2 2 0 4 4 4 0

OGGETTO: Interventi di protezione e sistemazione per frane delle pendici montane nella frazione di Campi - CUP F82E18000390004 – CIG 89616034BE: approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 datata giugno/luglio 2022 a firma del dott. Mirco Baldo dello Studio LandEco di Trento, del nuovo quadro economico a firma dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente e affidamento di maggiori lavori all'impresa Perini Scavi Srl di Arco (TN) - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione dd. 26.10.2021 n. 736, è stato tra l'altro approvato il progetto esecutivo redatto in data giugno/settembre 2021 dal dott. Mirco Baldo dello Studio LandEco di Trento e dalla dott.ssa geol. Annalisa Cuoghi con studio a Trento per la perizia geologica-geotecnica e dall'Area delle Opere Pubbliche per il Capitolato Speciale di Appalto, relativo ai lavori di "Pendici montane nella frazione di Campi: interventi di protezione e sistemazione per frane", prevedente una spesa complessiva di euro 100.000,00.- di cui euro 70.555,94.- (comprensivi di euro 2.777,19.- per oneri della sicurezza ed euro 1.260,56.- per anti-covid 19) per lavori a base d'asta ed euro 29.444,06.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d'asta dell'importo di euro 70.555,94.- (comprensivi di euro 2.777,19.- per oneri della sicurezza e di euro 1.260,56.- per anti-covid 19) mediante affidamento diretto previa indagine di mercato tra tre operatori economici sulla base del massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale. Gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento devono essere individuati tra quelli in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale adeguati ai lavori oggetto di affidamento ed iscritti all' Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici, secondo le disposizioni dell'art. 178 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 23.11.2021 n. 824 è stato affidato l'incarico di direttore operativo di carattere geologico dell'opera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200570

1/5

pubblica “Interventi di protezione e sistemazione per frane delle pendici montane nella frazione di Campi” alla dott.ssa Annalisa Cuoghi con Studio Tecnico in Trento.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 23.11.2021 n. 825 è stato affidato l'incarico di direttore dei lavori, contabilizzatore, liquidazione e collaudazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica “Interventi di protezione e sistemazione per frane delle pendici montane nella frazione di Campi” al dott. Mirco Baldo dello Studio LandEco di Trento.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 06.12.2021 n. 863 sono stati affidati, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato tra tre operatori economici sulla base del massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale, i lavori relativi agli “Interventi di protezione e sistemazione per frane delle pendici montane nella frazione di Campi - CUP F82E18000390004 – CIG 89616034BE” all'impresa Perini Scavi Srl di Arco (TN) e approvato il nuovo quadro economico dell'opera pubblica di che trattasi.

Con contratto dd. 13.12.2021 prot. n. 39 i lavori sono stati appaltati all'impresa Perini Scavi Srl di Arco (TN) per l'importo di euro 58.071,81.- comprensivo di euro 4.037,75.- per gli oneri della sicurezza (di cui euro 1.260,56.- per oneri anticovid-19).

Che l'art. 1 della LP 19.7.1990, n. 23, disciplinante l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, fa salve le disposizioni della legislazione speciale in tema di opere pubbliche.

Il Direttore dei Lavori, dott. Mirco Baldo dello Studio LandEco di Trento, ha depositato in data 11.08.2022 la perizia suppletiva e di variante n. 1 datata luglio 2022 acclarata al prot. n. 30692 dd. 11.08.2022 nel rispetto del comma 2 lettera f) dell'art. 27 L.P. 2/2016 composta dai seguenti elaborati: relazione perizia di variante, computo metrico estimativo di perizia e quadro comparativo di perizia.

Il Direttore dei Lavori, dott. Mirco Baldo dello Studio LandEco di Trento, ha depositato in data 11.08.2022 l'atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 20.06.2022 contenente n. 6 (sei) nuovi prezzi (da NP01 a NP06) acclarato al prot. n. 30692 dd. 11.08.2022.

I lavori suppletivi e di variante sono descritti puntualmente nella relazione tecnica e illustrativa e riguardano in particolare la realizzazione di un nuovo tratto di pista forestale di collegamento tra la zona della piazza di deposito ed una pista forestale esistente, nonché la sostituzione del tubo in cls con un tubo in pead e la sostituzione della semina con miscuglio con l'idrosemina delle rampe della piazza di deposito, al fine di migliorare l'esito finale dell'opera.

Preso atto che il nuovo quadro economico è:

A) lavori contrattuali al netto

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 70.555,94.-	Euro 58.071,81.-	Euro 66.452,22.-	Euro + 8.380,41.-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200570

2/5

.-B) somme a disposizione

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 29.444,06.-	Euro 41.928,19.-	Euro 33.547,78.-	Euro - 8.380,41.-
Totale			
PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 100.000,00.-	Euro 100.000,00.-	Euro 100.000,00.-	Euro 0,00.-

Preso atto che tali modifiche comportano un aggiornamento dell'importo di affidamento dei lavori e quindi la definizione di un nuovo importo contrattuale, ai sensi dell'art. 27 comma f) della L.P. n. 2/2016.

Esaminato la proposta relativa alla perizia suppletiva di variante n. 1 e l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 20.06.2022 di n. 6 (sei) nuovi prezzi (da NP01 a NP06) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Dato atto che:

- il nuovo quadro economico evidenzia come non siano necessarie modifiche all'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera;
- gli importi maggiorati non superano il 15% del valore iniziale dell'affidamento;
- i diversi lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera;
- l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 20.06.2022 di n. 6 (sei) nuovi prezzi (da NP01 a NP06);

Dato atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 27, comma 2 lett. f) della L.P. 2/2016 ossia come dettagliatamente indicato nella relazione tecnica e quindi non è necessario procedere all'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto per i lavori costituenti le modifiche di cui alla presente variante e pertanto verranno affidati all'originario contraente.

Visto il nuovo quadro economico a firma del p.i. Marco Bertolini dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato 23.08.2022, relativo ai lavori di "Interventi di protezione e sistemazione per frane delle pendici montane nella frazione di Campi", acclarato al prot. n. 31984 dd. 23.08.2022, indicante un importo complessivo pari ad euro 100.000,00.- di cui Euro 66.452,22.- per lavori a base d'asta (di cui euro 1.555,34.- per oneri della sicurezza ed euro 289,36.- per oneri anticovid-19), oltre ad Euro 33.547,78.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: BERTOLINI MARCO - tel 573943 - e-mail bertolinimarco@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200570

3/5

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare ad ogni effetto la perizia suppletiva e di variante n. 1 datata giugno/luglio 2022 a firma del dott. Mirco Baldo dello Studio LandEco di Trento, già sottoscritta ed impegnativa per l'Impresa appaltatrice;
2. di autorizzare i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1 per euro 8.380,41.- più IVA 22% euro 1.843,69.- e dunque per complessivi euro 10.224,10.- da realizzarsi da parte dell'Impresa Perini Scavi Srl di Arco (TN) relativi all'oggetto e di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 1 a firma del dott. Mirco Baldo dello Studio LandEco di Trento, datata giugno/luglio 2022, prevedente il nuovo importo contrattuale dei lavori di euro 66.452,22.- (comprensivo di Euro 1.555,34.- per oneri della sicurezza ed euro 289,36.- per oneri anticovid-19) come meglio specificato nel quadro economico comparativo ed evidenziato negli elaborati indicati in premessa, imputando i maggiori lavori per totali euro 10.224,10.- sul capitolo 650157 esercizio 2022 impegno 339 sottoimp. 4 – CIG 89616034BE;
3. di autorizzare la proroga di giorni 20 (venti) naturali consecutivi del termine ultimo per l'ultimazione dei suddetti lavori;
4. di approvare ad ogni effetto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 già sottoscritto ed impegnativo per l'Impresa appaltatrice, datato 20.06.2022 comprendente n. 6 (sei) nuovi prezzi (da NP01 a NP06);
5. di individuare il nuovo importo contrattuale nella cifra di euro 64.607,52.- per lavori, euro 1.555,34.- per oneri della sicurezza ed euro 289,36.- per oneri anticovid-19 e quindi per un importo complessivo dei lavori di euro 66.452,22.- più IVA 22% per euro 14.619,49.- e quindi per complessivi euro 81.072,71.-;
6. di approvare ad ogni effetto il nuovo quadro economico a firma del p.i. Marco Bertolini dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato 23.08.2022, relativo ai lavori di "Interventi di protezione e sistemazione per frane delle pendici montane nella frazione di Campi", acclarato al prot. n. 31984 dd. 23.08.2022, indicante un importo complessivo pari ad euro 100.000,00.- di cui euro 66.452,22.- per lavori a base d'asta (di cui euro 1.555,34.- per oneri della sicurezza ed euro 289,36.- per oneri anticovid-19), oltre ad Euro 33.547,78.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
7. di dare atto che l'impresa ha dichiarato nell'atto di sottomissione la volontà di estendere la dichiarazione di subappalto rilasciata in sede di gara come esposto nell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 20.06.2022 e acclarato al prot. n. 30692 dd. 11.08.2022;
8. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200570

4/5

Regolamento di Contabilità;

9. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31.12.2022, che la stessa sarà fatturata a stati d'avanzamento lavori come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
10. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202204444.pdf

documento redatto da BERTOLINIMARCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200570

5/5