

 <p>COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento</p>	Determinazione
	n. 2022 - 674 di data 12/10/2022
	Pratica: DETRS202200705
	Pratica principale: OPK915 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 5 3 6 8 0

OGGETTO: Realizzazione della pista ciclabile in località Fangolino da via S. Tomaso a loc. Ceole - CUP F81B22000600004: affidamento lavori di variante all'impresa Venturini Conglomerati srl di Isera (TN) - CIG 9436151E21 - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 15/06/2022 n. 366, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Andrea Giordani, Dirigente dell'Area Opere Pubbliche e Ambiente, relativo ai lavori di "Realizzazione della pista ciclabile in località Fangolino da via S. Tomaso a loc. Ceole", prevedente una spesa complessiva di euro 62.000,00 di cui euro 35.896,19 per lavori a base d'asta (euro 32.635,38 per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 3.260,81 per oneri della sicurezza di cui euro 1.200,06 per oneri covid-19) ed euro 26.103,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 509 dd. 03/08/2022 sono stati affidati, in base al combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg, i lavori relativi di "Realizzazione della pista ciclabile in località Fangolino da via S. Tomaso a loc. Ceole - CUP F81B22000600004" all'impresa VENTURINI CONGLOMERATI SRL di Isera (TN) per l'importo di euro € 30.599,58 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a € 3.260,81 (di cui € 1.200,06 per oneri covid 19) determina un importo totale di € 33.860,39 più IVA 10% (in quanto l'intervento è classificabile quale opera di urbanizzazione primaria) pari € 3.386,04 e quindi per complessivi € 37.246,43.

Il contratto di affidamento dei lavori *de quo* è stato stipulato mediante scambio di lettere commerciali.

Le analisi di caratterizzazione del terreno da scavare di cui al prot. 37766 dd. 04/10/2022 hanno rivelato il superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione CSC di cui all'Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV. In conseguenza di quanto anzidetto non risulta praticabile la via del conferimento del terreno in un impianto di recupero come previsto in progetto ma, al contrario, lo stesso dovrà essere conferito in idoneo impianto di smaltimento, con conseguente aggravio sui costi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200705

1/5

Con deliberazione giuntale di data 11/10/2022 n. 446, immediatamente esecutiva, si è provveduto approvare il nuovo quadro economico datato ottobre 2022 a firma del Dirigente dell'Area delle Opere Pubbliche Ambiente ing. Andrea Giordani per i lavori di che trattasi e lo schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto.

L'importo totale complessivo relativo ai maggiori lavori in questione è pari ad euro 13.594,80, più IVA 10% euro 1.359,48, per un totale complessivo di euro 14.954,28.

Il nuovo quadro economico complessivo, a seguito del nuovo prezzo di cui sopra, dell'opera pubblica Realizzazione della pista ciclabile in località Fangolino da via S. Tomaso a loc. Ceole datato ottobre 2022 a firma dell'ing. Andrea Giordani, dirigente dell'Area delle Opere Pubbliche Ambiente, prot. n. 38255 di data 7/10/2022, è il seguente:

		Progetto	Assestamento	VARIANTE 1	+/-
A)	Lavori a base d'asta-				
a1	Lavori	€ 32.635,38	€ 30.599,58	€ 44.194,38	€ 13.594,80
a2	Oneri per la sicurezza	€ 2.060,75	€ 2.060,75	€ 2.060,75	€ 0,00
a3	Oneri COVID 19	€ 1.200,06	€ 1.200,06	€ 1.200,06	€ 0,00
A)	Totale lavori a base d'asta	€ 35.896,19	€ 33.860,39	€ 47.455,19	€ 13.594,80
B)	Somme a disposizione				
b1	Imprevisti	€ 3.589,62	€ 3.589,62	€ 2.200,00	-€ 1.389,62
b2	Cottimi vari	€ 7.179,24	€ 7.179,24	€ 0,00	-€ 7.179,24
b3	IVA 10% su lavori, imprevisti, (10% di A+b1+b2)	€ 4.666,50	€ 4.462,93	€ 4.965,52	€ 502,59
b4	Spese tecniche (perizia idrogeologica)	€ 760,00	€ 760,00	€ 760,00	€ 0,00
b5	Spese tecniche	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 0	-€ 4.500,00
b6	Spese di sorveglianza archeologica	€ 0	€ 0	€ 3.800,00	€ 3.800,00
b7	CNPAIA (2% - 4% su perizia idrogeologica)	€ 15,20	€ 30,40	€ 30,40	€ 0,00
b8	CNPAIA (4% su spese tecniche)	€ 120,00	€ 180,00	€ 0,00	-€ 180,00
b9	IVA 22% su perizia idrogeologica	€ 170,54	€ 170,54	€ 173,89	€ 3,35
b10	IVA 22% su spese tecniche	€ 686,40	€ 686,40	€ 0,00	-€ 686,40
b11	IVA 22% su sorveglianza archeologica	€ 0	€ 0	€ 836,00	€ 836,00
b12	Spese tecniche art. 124 C.C.N.L.	€ 717,92	€ 717,92	€ 717,92	€ 0,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200705

2/5

b13	Occupazioni temporanee	€ 5.000,00	€ 5.800,00	€ 1.000,00	-€ 4.800,00
b14	Arrotondamento	€ 198,39	€ 62,56	€ 61,08	-€ 1,48
B)	Totale somme a disposizione	€ 26.103,81	28.139,61	14.544,81	-€ 13.594,80
	Importo complessivo dell'opera	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00

Lo stesso non ha presentato aumenti di spesa rispetto a quello originario.

Nel caso di specie ricorrono le tre condizioni di cui all'art. 27, comma 2, lettera c) della L.P 9 marzo 2016, n. 2, ai sensi del quale i " I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti: (*omissis*) c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro (*omissis*).

In conseguenza di quanto anzidetto, i lavori relativi al nuovo prezzo NP.01 (A.04.05.0005.005) – IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non conformi limite All.5 tab.1/B. D.Lgs. 152/06–p.IV) possono essere affidati all'originario contraente - Venturini Conglomerati S.r.l., senza necessità di effettuare una nuova procedura di appalto.

Il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Venturini Conglomerati srl risulta essere pari a euro 47.455,19 di cui euro 3.260,81 per oneri della sicurezza maggiorato degli oneri di legge.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2.

Pratica istruita da: ANGELINI LAURA - tel 0464573942 - e-mail angelinilaura@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200705

3/5

1. di affidare all'Impresa VENTURINI CONGLOMERATI SRL di Isera (TN), per i motivi di cui in premessa e in attuazione della deliberazione giunta n. 446 dd 11/10/2022, i lavori di variante relativi all'opera pubblica "Realizzazione della pista ciclabile in località Fangolino da via S. Tomaso a loc. Ceole"- CUP F81B22000600004, per l'importo di € 13.594,80, più IVA 10% € 1.359,48 per un totale complessivo di € 14.954,28 - CIG 9436151E21;
2. di dare atto che il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Venturini Conglomerati srl risulta essere pari a € 47.455,19, di cui € 2.060,75 per oneri della sicurezza ed € 1.200,06 per oneri Covid 19, maggiorato dell'IVA al 10%;
3. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
4. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2022, che la stessa sarà liquidata come previsto nel CSA. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
5. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

SEGRETERIA CONTRATTI

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202205368.pdf

documento redatto da ANGELINILAURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200705

4/5

GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200705

5/5

Sede legale: Piazza Tre Novembre, 5 – 38066 Riva del Garda
codice fiscale 84001170228 – partita IVA 00324760222
telefono centralino 0464 573888 – fax 0464 573801
<http://www.comune.rivadelgarda.tn.it>