

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2021 - 737 di data 26/10/2021
	Pratica: DETRS202100751
	Pratica principale: OPK870 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA 
2 0 2 1 0 5 4 5 9 0

OGGETTO: Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva - CUP F81B19000530004: approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 datata ottobre 2021 a firma del geom. Giulio Bedin con studio tecnico ad Arco, del nuovo quadro economico a firma dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente e affidamento di maggiori lavori all'impresa Civettini Michele di Mori. - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile delle Opere Pubbliche n. 870 dd. 27/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo datato dicembre 2019 redatto dal geom. Giulio Bedin con studio tecnico in Arco relativo ai lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva", per una spesa complessiva di euro 520.000,00 di cui euro 190.672,95 per lavori a base d'asta (euro 184.183,42 per lavorazioni soggette a ribasso, euro 4.852,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 1.636,96 per manodopera non soggetta a ribasso) ed euro 329.327,05 per somme a disposizione dell'amministrazione che prevede il recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri/autorizzazioni/nulla osta acquisiti sul progetto definitivo e sull'accoglimento delle osservazioni pervenute a seguito della procedura di cui all'art. 18 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.

Con la medesima determinazione è stato approvato il tipo di frazionamento num. 486/2019 dd. 09/12/2019, vistato dall'Ufficio del Catasto in data 19/12/2019 e depositato dal professionista in data 20/12/2019, 45864 dd. 20/12/2019.

Con la medesima determinazione si è dato atto che l'approvazione del progetto esecutivo conferma la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, ad effetti dell'art. 18 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m. come già anche dichiarata sul progetto definitivo approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 855 dd. 24/12/2019 e avviare la procedura di esproprio ex art. 4 della L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m. inerente i lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" riferiti alle neo pp. ff. 4957, 3287/6, 3287/7 in C.C. Riva del Garda secondo il frazionamento a firma del geom. Giulio Bedin num. 486/2019 dd. 09/12/2019, vistato dall'Ufficio del Catasto in data 19/12/2019, nonché occorrendo, a richiedere l'occupazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100751

1/6

anticipata delle aree interessate dai lavori, con le modalità di cui alla L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 239 del 22/04/2021 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi alle disposizioni di sicurezza anti COVID19, i relativi oneri per la sicurezza e l'incidenza del costo della manodopera a firma del geom. Giulio Bedin, il capitolato speciale – d'appalto – Norme Amministrative a firma dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente datato aprile 2021, il nuovo quadro economico a firma dell'ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente datato aprile 2021 relativo ai lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva", prevedente una spesa complessiva di euro 560.000,00 i cui lavori a base d'asta risultano essere pari ad euro 192.484,21 (di cui euro 184.183,42 per lavorazioni soggette a ribasso, euro 4.852,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 1.636,96 per manodopera non soggetta a ribasso ed euro 1.811,26 per oneri della sicurezza anti COVID -19) ed euro 367.515,79 per somme a disposizione.

Con medesima determinazione è stato deciso di eseguire l'opera pubblica "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" del presente atto, ai sensi dell'art. 11 della L.P. 12 febbraio 2019, n. 1 mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale. Gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento vengono individuati tra quelli in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale adeguati ai lavori oggetto di affidamento ed iscritti all' Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 272 del 10/05/2021 sono stati affidati l'incarico di direttore dei lavori e contabilizzatore dell'opera "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" al geom. Giulio Bedin con studio tecnico in Arco.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere pubbliche dd. 10/05/2021 n. 273 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" all'ing. Dimitri Tagliasacchi con studio tecnico in Arco.

Con determinazione Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 22/06/2021, n. 393, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa Civettini Michele di Mori per il corrispettivo di euro 136.295,73 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a € 6.663,83 (di cui euro 1.811,26 per oneri della sicurezza anti COVID19) e del costo della manodopera pari ad € 1.636,96 determina un importo totale di € 144.596,52 più IVA 10% pari euro 14.459,65 e quindi per complessivi euro 159.056,17.

Con contratto dd. 30/06/2021 n. 24/2021 i lavori sono stati appaltati all'impresa Civettini Michele di Mori per l'importo di euro 144.596,52 comprensivo di euro 6.663,83 (di cui €1.811,26 per oneri della sicurezza anti COVID19) e del costo della manodopera pari ad euro 1.636,96.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100751

2/6

Che l'art. 1 della LP 19.7.1990, n. 23, disciplinante l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, fa salve le disposizioni della legislazione speciale in tema di opere pubbliche;

Con determinazione Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 678 dd. 07/10/2021 è stato affidato l'incarico di redazione della perizia suppletiva e di variante dell'opera "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva" al geom. Giulio Bedin con studio tecnico in Arco per l'importo di euro 1.800,00 più CNPG 5% per euro 90,00 più euro 2,00 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 e, quindi, per complessivi euro 1.892,00 (CIG Z1D3357AC1).

Il Direttore dei Lavori, geom. Giulio Bedin con studio tecnico in Arco, ha depositato in data 20/10/2021 la perizia suppletiva e di variante n. 1 data ottobre 2021 acclarata al prot. n. 38969 dd. 21/10/2021 nel rispetto del comma 2 lettera c) dell'art. 27 L.P. 2/2016 composta dagli elaborati agli atti.

Il Direttore dei Lavori, geom. Giulio Bedin con studio tecnico in Arco, ha depositato in data 20/10/2021 l'atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 15/10/2021 contenente n. 36 (trentasei) nuovi prezzi (da NP01 a NP36) acclarato al prot. n. 38969 dd. 21/10/2021.

I lavori suppletivi e di variante sono descritti puntualmente nella relazione tecnica e illustrativa e riguardano in particolare la realizzazione e di sistemazione delle reti di sottoservizi presenti e il miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche non completamente prevedibili in fase di progettazione.

Preso atto che il nuovo quadro economico è:

A) lavori contrattuali al netto

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 192.484,21	euro 144.596,52	euro 171.804,68	euro + 27.208,16

B) somme a disposizione

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 367.515,79	euro 415.403,48	Euro 388.195,32	euro - 27.208,16

Totale

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 560.000,00	euro 560.000,00	euro 560.000,00	Euro 0,00

Preso atto che tali modifiche comportano un aggiornamento dell'importo di affidamento dei lavori e quindi la definizione di un nuovo importo contrattuale, ai sensi dell'art. 27 comma c) della L.P. n. 2/2016

Esaminato la proposta relativa alla perizia suppletiva di variante n. 1 e l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 15/10/2021 contenente n. 36 (trentasei) nuovi prezzi (da NP01 a NP36) acclarato al prot. n. 38969 dd. 21/10/2021 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100751

3/6

Dato atto che:

- il nuovo quadro economico evidenzia come non siano necessarie modifiche all'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera;
- gli importi maggiorati non superano il 20% del valore iniziale dell'affidamento;
- i diversi lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera;
- l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 15/10/2021 contenente n. 36 (trentasei) nuovi prezzi (da NP01 a NP36);

Dato atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 27, comma 2 lett. c):

- c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE.

Visto il nuovo quadro economico a firma dell'ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato ottobre 2021, relativo ai lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva", acclarato al prot. n. 39092 dd. 21/10/2021, indicante un importo complessivo pari ad euro 560.000,00 di cui euro 171.804,68 per lavori a base d'asta (composti da euro 159.257,97 di lavori, euro 4.911,98 per oneri della sicurezza, euro 1.832,10 per oneri della sicurezza anti COVID19 ed euro 5.802,63 per la manodopera), oltre ad euro 388.195,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: DASSATTI MARTINA - tel 0464573827 - e-mail
dassattimartina@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare ad ogni effetto la perizia suppletiva e di variante n. 1 datata ottobre 2021 a firma del geom. Giulio Bedin con Studio Tecnico in Arco già sottoscritta ed impegnativa per l'Impresa appaltatrice;
2. di autorizzare i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1 per euro 27.208,16 più

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100751

4/6

IVA 10% euro 2.720,82 e dunque per complessivi euro 29.928,98 da realizzarsi da parte dell'Impresa Civettini Michele di Mori relativi all'oggetto e di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 1 a firma del geom. Giulio Bedin con studio Tecnico a Arco, datata ottobre 2021, prevedente il nuovo importo contrattuale dei lavori di euro 171.804,68 per lavori a base d'asta (composti da euro 159.257,97 di lavori, euro 4.911,98 per oneri della sicurezza, euro 1.832,10 per oneri della sicurezza anti COVID19 ed euro 5.802,63 per la manodopera) come meglio specificato nel quadro economico comparativo ed evidenziato negli elaborati indicati in premessa, imputando i maggiori lavori per totali euro 29.928,98 sul capitolo 820134 esercizio 2021 impegno 368 sottoimpegno 4 – CIG 8725089B35;

3. di autorizzare la proroga di giorni 35 (trentacinque) naturali consecutivi del termine ultimo per l'ultimazione dei suddetti lavori;
4. di approvare ad ogni effetto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 già sottoscritto ed impegnativo per l'Impresa appaltatrice, datato 15/10/2021 contenente n. 36 (trentasei) nuovi prezzi (da NP01 a NP36) acclarato al prot. n. 38969 dd. 21/10/2021;
5. di individuare il nuovo importo contrattuale nella cifra di euro 171.804,68 per lavori a base d'asta (composti da euro 159.257,97 di lavori, euro 4.911,98 per oneri della sicurezza, euro 1.832,10 per oneri della sicurezza anti COVID19 ed euro 5.802,63 per la manodopera) più IVA 10% per euro 17.180,47 e quindi per complessivi euro 188.985,15;
6. di approvare ad ogni effetto il nuovo quadro economico a firma dell'ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato ottobre 2021, relativo ai lavori di "Rione Degasperi: collegamento ciclopedonale e aree ricreative fra il nuovo compendio scolastico e l'area sportiva", acclarato al prot. n. 39092 dd. 21/10/2021, indicante un importo complessivo pari ad euro 560.000,00 di cui euro 171.804,68 per lavori a base d'asta (composti da euro 159.257,97 di lavori, euro 4.911,98 per oneri della sicurezza, euro 1.832,10 per oneri della sicurezza anti COVID19 ed euro 5.802,63 per la manodopera), oltre ad euro 388.195,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
7. di dare atto che l'impresa ha dichiarato nell'atto di sottomissione la volontà di estendere la dichiarazione di subappalto rilasciata in sede di gara come esposto nell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 15/10/2021 acclarato al prot. n. 38969 dd. 21/10/2021;
8. di liquidare l'incarico di redazione della perizia suppletiva e di variante n.1 al geom. Giulio Bedin con studio tecnico in Arco - CIG Z1D3357AC1 per l'importo di euro l'importo di euro 1.800,00 più CNPG 5% per euro 90,00 più euro 2,00 esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge 190/2014 e, quindi, per complessivi euro 1.892,00 come da fattura n. 01/P – 2021 dd. 25/10/2021;
9. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
10. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100751

5/6

il31/12/2021, che la stessa sarà fatturata a stati d'avanzamento lavori come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;

11. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202105459.pdf

documento redatto da DASSATTIMARTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100751

6/6