

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2021 - 324 di data 25/05/2021
	Pratica: DETRS202100341
	Pratica principale: OPK878 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giuntale n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA



2 0 2 1 0 2 5 8 7 0

OGGETTO: Nuova illuminazione pubblica in località Campi zona Zumiani-Bologni, in località Varone in via Cartiere e località Albola - CUP F82G20001290005: approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 datata maggio2021 a firma dell'ing. Ivo Zancarli e dell'ing. Paolo Benuzzi per la parte relativa alla sicurezza, del nuovo quadro economico a firma dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente e affidamento di maggiori lavori all'impresa Bellini F.lli di Marco e Diego Bellini snc di Rovereto - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio tecnico dd. 07/07/2020, n. 372 è stato tra l'altro approvato il progetto esecutivo datato maggio - giugno – luglio 2020 dall'ing. Iva Zancarli per la parte architettonica ,dall'ing. Paolo Benuzzi per gli elaborati relativi alla sicurezza e il capitolato speciale d'appalto – norme Amministrative a firma dell'Area opere Pubbliche - Ambiente relativo ai lavori di “Nuova illuminazione pubblica in località Campi zona Zumiani-Bologni, in località Varone in via Cartiere e località Albola”, prevedente una spesa complessiva di euro 210.000,00 di cui euro 165.760,00 per lavori a base d'asta (euro 157.324,55 per lavorazioni soggette a ribasso, euro 8.435,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui euro 1.701,37 per oneri della sicurezza anti COVID-19 non soggetti a ribasso) ed euro 44.240,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d'asta dell'importo di euro 165.760,00 (comprensivi di euro 8.435,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui euro 1.701,37 per oneri della sicurezza anti COVID-19 non soggetti a ribasso) mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale. Gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento vengono individuati tra quelli in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale adeguati ai lavori oggetto di affidamento in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100341

1/6

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 517 dd. 31/08/2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 52 – comma 1 e 9 – dell aL.P. 26/1993, i lavori relativi ai “Nuova illuminazione pubblica in località Campi zona Zumiani-Bologni, in località Varone in via Cartiere e località Albola - CUP F82G20001290005” all'impresa Bellini F.lli di Marco e Diego Bellini snc di Rovereto .

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 17/08/2020 n. 482 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica “Nuova illuminazione pubblica in località Campi zona Zumiani-Bologni, in località Varone in via Cartiere e località Albola” all'ing. Paolo Benuzzi con studio tecnico in Dro.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 17/08/2020 n. 483 è stato affidato l'incarico di direttore dei lavori e contabilizzatore dell'opera pubblica “Nuova illuminazione pubblica in località Campi zona Zumiani-Bologni, in località Varone in via Cartiere e località Albola” all'ing. Ivo Zancarli con studio tecnico in Arco.

Con contratto dd. 07/09/2020, rep n. 18/2020 id. 312209521, sono stati appaltati all'Impresa Bellini F.lli di Marco e Diego Bellini snc di Rovereto i lavori di cui sopra, al prezzo netto di appalto di euro 103.999,39 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a euro 8.435,45 di cui euro 1.701,37 per oneri della sicurezza anti COVID-19 determina un importo totale di € 112.434,84 derivante dall'applicazione del ribasso d'asta del 33,895% in sede di aggiudicazione.

Che l'art. 1 della LP 19.7.1990, n. 23, disciplinante l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, fa salve le disposizioni della legislazione speciale in tema di opere pubbliche;

Il Direttore dei Lavori, ing. Ivo Zancarli con studio tecnico in Arco, ha depositato in data 20/05/2021 la perizia suppletiva e di variante n. 1 data maggio 2021 acclarata al prot. n.18648 dd. 21/05/2021 nel rispetto del comma 2 lettera c) e f) dell'art. 27 L.P. 2/2016 composta dagli elaborati agli atti.

Il Direttore dei Lavori, ing. Ivo Zancarli con studio tecnico in Arco, ha depositato in data 20/05/2021 l'atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 20/05/2021 contenente n. 7 (sette) nuovi prezzi (da Z_NP001* a Z_NP007*) acclarato al prot. n. 18648 dd. 21/05/2021.

I lavori suppletivi e di variante sono descritti puntualmente nella relazione tecnica e illustrativa e riguardano in particolare il ritrovamento di spessori di asfalto e materiale granitico in fase di scavo che ha condotto a nuove lavorazioni imprevedute per la realizzazione degli scavi necessari per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica interrato. Inoltre per garantire omogeneità di illuminazione alle zone oggetto di intervento senza avere zone d'ombra o con variazione di illuminazione si prevede la sostituzione di ulteriori armature sui punti luce esistenti in modo da rispondere ai requisiti normativi richiesti per la tipologia di viabilità.

Preso atto che il nuovo quadro economico è:

A) lavori contrattuali al netto

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
----------	-------------	---------	----------------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100341

2/6

euro 165.760,00	euro 112.434,84	Euro 133.000,00	Euro + 20.565,16
B) somme a disposizione			
PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 44.240,00	euro 97.565,16	Euro 77.000,00	euro - 20.565,16
Totale			
PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
euro 210.000,00	euro 210.000,00	euro 210.000,00	euro 0,00

Preso atto che tali modifiche comportano un aggiornamento dell'importo di affidamento dei lavori e quindi la definizione di un nuovo importo contrattuale, ai sensi dell'art. 27 comma c) e f) della L.P. n. 2/2016

Esaminato la proposta relativa alla perizia suppletiva di variante n. 1 e l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 20/05/2021 contenente n. 7 (sette) nuovi prezzi (da Z_NP001* a Z_NP007*) acclarato al prot. n. 18648 dd. 21/05/2021 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Dato atto che:

- il nuovo quadro economico evidenzia come non siano necessarie modifiche all'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera;
- gli importi maggiorati non superano il 20% del valore iniziale dell'affidamento;
- i diversi lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera;
- l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 20/05/2021 contenente n. 7 (sette) nuovi prezzi (da Z_NP001* a Z_NP007*);

Dato atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 27, comma 2 lett. c) o f):

- c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE.

- f) in ogni caso, senza la necessità di verificare le condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- 1) il valore della modifica è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
- 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro."

Visto il nuovo quadro economico a firma dell'ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato maggio 2021, relativo ai lavori di "Nuova illuminazione pubblica in

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100341

3/6

località Campi zona Zumiani-Bogni, in località Varone in via Cartiere e località Albola”, acclarato al prot. n. 18829 dd. 24/05/2021, indicante un importo complessivo pari ad euro 210.000,00 di cui euro 133.000,00 per lavori a base d’asta (di cui euro 127.511,28 per lavori ed euro 4.588,45 per oneri della sicurezza ed euro 900,27 per oneri della sicurezza anti COVID19), oltre ad Euro 77.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: DASSATTI MARTINA - tel 0464573827 - e-mail
dassattimartina@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell’istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare ad ogni effetto la perizia suppletiva e di variante n. 1 datata maggio 2021 a firma dell'ing. Ivo Zancarli con Studio Tecnico in Arco e dall'ing. Paolo Benuzzi per la parte relativa alla sicurezza già sottoscritta ed impegnativa per l'Impresa appaltatrice;
2. di autorizzare i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1 per euro 20.565,16 più IVA 10% euro 2.056,52 e dunque per complessivi euro 22.621,68 da realizzarsi da parte dell'Impresa Bellini F.lli di Marco e Diego Bellini snc di Rovereto relativi all'oggetto e di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 1 a firma dell'ing. Ivo Zancarli con studio Tecnico a Arco e dall'ing. Paolo Benuzzi con studio tecnico in Droper la parte relativa alla sicurezza, datata maggio 2021, prevedente il nuovo importo contrattuale dei lavori di euro 133.000,00 (comprensivo di Euro 5.488,72 per oneri della sicurezza) come meglio specificato nel quadro economico comparativo ed evidenziato negli elaborati indicati in premessa, imputando i maggiori lavori per totali euro 22.621,68 sul capitolo 830102 esercizio 2021 impegno 376 – CIG 8360389B3F;
3. di autorizzare la proroga di giorni 20 (venti) naturali consecutivi del termine ultimo per l'ultimazione dei suddetti lavori;
4. di approvare ad ogni effetto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 già sottoscritto ed impegnativo per l'Impresa appaltatrice, datato datato 20/05/2021 contenente n. 7 (sette) nuovi prezzi (da Z_NP001* a Z_NP007*);
5. di individuare il nuovo importo contrattuale nella cifra di euro 127.511,28 per lavori ed euro 5.488,72 per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di euro 133.000,00 più IVA 10% per euro 13.300,00 e quindi per complessivi euro 146.300,00;
6. di approvare ad ogni effetto il nuovo quadro economico a firma dell'ing. Martina Dassatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100341

4/6

dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato maggio 2021, relativo ai lavori di “Nuova illuminazione pubblica in località Campi zona Zumiani-Bologni, in località Varone in via Cartiere e località Albola”, acclarato al prot. n. 18829 dd. 24/05/2021, indicante un importo complessivo pari ad euro 210.000,00 di cui Euro 133.000,00 per lavori a base d'asta (di cui euro 127.511,28 per lavori ed euro 4.588,45 per oneri della sicurezza ed euro 900,27 per oneri della sicurezza anti COVID19), oltre ad Euro 77.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

7. di dare atto che l'impresa ha dichiarato nell'atto di sottomissione la volontà di estendere la dichiarazione di subappalto rilasciata in sede di gara come esposto nell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 20/05/2021 e acclarato al prot. n. 18648 dd. 21/05/2021;
8. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
9. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2021, che la stessa sarà fatturata a stati d'avanzamento lavori come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
10. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202102587.pdf

documento redatto da DASSATTIMARTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100341

5/6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100341

6/6